



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

## DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

### PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) 2005

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:  
NÚMERO DE OBRA (EN CONVENIO):

C/PEF 2005-14-27  
P/PEF 2005-14-17

FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2005

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2009.

### CONVOCATORIA 004-2008

| DATOS GENERALES DE LA OBRA  |                       |           |                   |   |                | CONTRATISTA  | AVANCE (%) |            | OBSERVACIONES   |
|---|-----------------------|-----------|-------------------|---|----------------|--|------------|------------|-----------------|
| NOMBRE  | No. OBRA (CONVENIO)   | UBICACIÓN | NO. DE CONTRATO   | PLAZO DE EJECUCION                                  | MONTO          | NOMBRE   | FISICO     | FINANCIERO |                 |
| ADECUACIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA. | P/PEF 2005-14-17 (10) | PACHUCA   | DPyO/RAMO23/10-08 | DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2008 AL 15 DE MAYO DEL 2009 | \$7,714,811.17 | BE CALLI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | 15.10%     | 12.75%     | OBRA EN PROCESO |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LIC. No.   |                       |           | 29054001-017-08   |   |                |  |            |            |                 |

### ADMINISTRACIÓN DIRECTA

| DATOS GENERALES DE LA OBRA   |                       |                            |   |                | UNIDAD                                     | AVANCE (%) |            | OBSERVACIONES   |  |
|--|-----------------------|----------------------------|---|----------------|--|------------|------------|---|--|
| NOMBRE   | No. OBRA (CONVENIO)   | UBICACIÓN                  | PLAZO DE EJECUCION                                | MONTO          | RESPONSABLE                                | FISICO     | FINANCIERO |   |  |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CAMPUS DE LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA) | P/PEF 2005-14-17 (05) | SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO. | DEL 23 DE JUNIO DEL 2008 AL 30 DE ENERO DEL 2009. | \$2'911,214.00 | DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH. | 100.00%    | 100.00%    | CON FUNDAMENTO EN EL ART. 24 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. |  |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:   |                       | ADMINISTRACIÓN DIRECTA.    |   |                |  |            |            |   |  |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPUS TEPEJI DEL RÍO                      | P/PEF 2005-14-17 (13) | TEPEJI DEL RIO, HGO.       | COORDINACION DEL CAMPUS DE TEPEJI DEL RIO         |                |  |            |            |   |  |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:   |                       | ADMINISTRACIÓN DIRECTA.    |   |                |  |            |            |   |  |

| DATOS GENERALES DE LA OBRA  |                       |           | OBSERVACIONES   |
|---|-----------------------|-----------|---|
| NOMBRE  | No. OBRA (CONVENIO)   | UBICACIÓN |   |
| CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (ICSHu). | P/PEF 2005-14-17 (11) | PACHUCA   | SE TERMINA PROYECTO EJECUTIVO EN MAYO Y SE INICIA PROCESO DE LICITACIÓN EN JUNIO. |