



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

## RAMO 23, 2007.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-A-PRSYEC/ GI-2007/023/001

FECHA: 7 DE MAYO DEL 2007

MODIFICACION AL CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-SSPD-DGPR-1754/2007

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE ENERO DEL 2009.

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTITUTOS (DES) Y AREAS DE EXTENSION ACADEMICA MULTIDISCIPLINAR (CAMPUS) DE LA UAEH

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMPUS ACTOPAN, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO. DE HGO.	2007/PRSYEC023010	ACTOPAN	DPyO/RAMO23/10-08	DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2008	\$516,471.64	CONSTRUMEGA S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
		INVITACION A 3	UAEH-INV-DPYO-01-08						
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMPUS SAHAGUN, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO. DE HGO.	2007/PRSYEC023010	CIUDAD SAHAGUN	DPyO/RAMO23/09-08	DEL 18-JUNIO-2008 AL 17 DE JULIO DEL 2008	\$124,492.01	INGENIERIA Y DISEÑO/ J. MANUEL SPINDOLA RAYGADAS	100.00%	100.00%	
		ADJ. DIR	UAEH-ADJ-DPYO-02-08						
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO. DE HGO.	2007/PRSYEC023010	PACHUCA	DPyO/RAMO23/11-08	DEL 26-JUNIO-2008 AL 25 DE JULIO DEL 2008	\$422,831.06	GRUPO CONSTRUCTOR JG/ JOSE DE JESUS MORENO MARTINEZ	100.00%	100.00%	
		INVITACION A 3	UAEH-INV-DPYO-02/08						
IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO DE COMPUTO ACADEMICO (CECA) DEL CEUNI DE LA UAEH.	2007/PRSYEC023010	PACHUCA	DPyO/RAMO23/08-08	DEL 18/06/2008 AL 17 DE JULIO DEL 2008	\$109,450.00	SERVICIO TÉCNICO EN ACABADOS S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
		ADJ. DIR	UAEH-ADJ-DPYO-01-08						
IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA Y CAMBIO DE DOMOS EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	2007/PRSYEC023010	PACHUCA	DPyO/RAMO23/12-08	DEL 14-JULIO-2008 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2008	\$2,001,622.76	LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
		ADJ. DIR	UAEH-ADJ-DPYO-03-08						



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

## RAMO 23, 2007.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-A-PRSYEC/ GI-2007/023/001

FECHA: 7 DE MAYO DEL 2007

MODIFICACION AL CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-SSPD-DGPR-1754/2007

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE ENERO DEL 2009.

### CONVOCATORIA 003\_2007

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
MEJORA Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO DE LAS TORRES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION (1RA. ETAPA)	2007/PRSYEC023002	PACHUCA	DPyO/RAMO23/01-07	DEL 17 DE DIC. DEL 2007 AL 31 DE JULIO DEL 2008	\$3,973,396.74	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CUALI S.A. DE C.V.	100.00%	95.00%	
			LIC. No. 29054001-011-07						
READECUACION DE ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA UAEH, EXREAL DEL MONTE (1RA. ETAPA)	2007/PRSYEC023006	PACHUCA	DPyO/RAMO23/02-07	DEL 17 DE DIC. DEL 2007 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2008	\$1,123,042.20	BE-CALLI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	90.00%	90.00%	
			LIC. No. 29054001-012-07						
RESTAURACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (1RA. ETAPA)	2007/PRSYEC023007	REAL DEL MONTE	DPyO/RAMO23/03-07	DEL 17 DE DIC. AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2008	\$1,876,337.77	CONSTRUMEGA S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
			LIC. No. 29054001-013-07						
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE INFORMACION Y SISTEMAS (CEVIDE)	2007/PRSYEC023008	PACHUCA	DPyO/RAMO23/04-07	DEL 17 DE DIC. DEL 2007 A 27 DE JUNIO DEL 2008	\$1,923,878.18	CONCEPTOS DE LA VIVIENDA S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
			LIC. No. 29054001-014-07						
CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE ARTES (IDA)	2007/PRSYEC023009	REAL DEL MONTE	DPyO/RAMO23/05-07	DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2007 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2008	\$4,186,957.20	COPROVI/ SR. ALFREDO BAÑOS LOPEZ	100.00%	99.00%	
			LIC. No. 29054001-015-07						



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

## RAMO 23, 2007.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-A-PRSYEC/ GI-2007/023/001

FECHA: 7 DE MAYO DEL 2007

MODIFICACION AL CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-SSPD-DGPR-1754/2007

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE ENERO DEL 2009.

### CONVOCATORIA 004\_2007

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
DESARROLLO DE ESPACIOS PARA APOYO DE LA GESTION INSTITUCIONAL, LA EXTENSION Y LA CULTURA (EDIFICIO CENTRAL DE LA UAEH)	2007/PRSYEC023003	PACHUCA	DPyO/RAMO23/06-07	DEL 1 DE ABRIL AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2008	\$5,195,055.82	CPP EDIFICACION S.A. DE C.V.	90.00%	90.00%	
		LIC. No.	29054001-016-07						
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRACTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (ICAP) 1RA. ETAPA (OBRA CIVIL)	2007/PRSYEC023001	TULANCINGO	DPyO/RAMO23/07-07	DEL 31 DE MARZO AL 6 DE FEBRERO DEL 2009	\$19,874,899.25	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DAZHÁ S.A. DE C.V.	70.00%	60.00%	
		LIC. No.	29054001-018-07						



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

## RAMO 23, 2007.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-A-PRSYEC/ GI-2007/023/001

FECHA: 7 DE MAYO DEL 2007

MODIFICACION AL CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-SSPD-DGPR-1754/2007

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 DE ENERO DEL 2009.

### CONVOCATORIA 003\_2008

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCION DE ARCHIVO GENERAL E IMPRENTA DE LA UAEH	2007/PRSYEC023004	PACHUCA	CONTRATO No. DPyO/RAMO23/13-08	DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2008 AL 25 DE JUNIO DEL 2009	\$11,374,638.98	COPROVI/ ALFREDO BAÑOS LOPEZ	4.00%	4.10%	
1ra. Etapa.		ADJ.DIRECTA	DPyO/RAMO23/ADJ-05-08			PERSONA FÍSICA			

### CONVOCATORIA 006\_2008

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL, LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD.	2007/PRSYEC023005	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	DPyO/RAMO23/14-08	DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2008 AL 20 DE JUNIO DEL 2009	\$32,671,995.75	CONSTRUMEGA S.A. DE C.V.	5.00%		SIN ESTIMACIÓN A LA FECHA SOLO ANTICIPO
		LIC. No.	29054001-026-08						