



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

RAMO 23, 2007.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-A-PRSYEC/ GI-2007/023/001

FECHA: 7 DE MAYO DEL 2007

MODIFICACION AL CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-SSPD-DGPR-1754/2007

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2009.

CONVOCATORIA 003_2007

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
MEJORA Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO DE LAS TORRES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS - ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION (1RA. ETAPA)	2007/PRSYEC023002	PACHUCA	DPyO/RAMO23/01-07	DEL 17 DE DIC. DEL 2007 AL 31 DE JULIO DEL 2008	\$3,973,396.74	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CUALI S.A. DE C.V.	100.00%	95.00%	
		LIC. No.	29054001-011-07						
READECUACION DE ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA UAEH, EXREAL DEL MONTE (1RA. ETAPA)	2007/PRSYEC023006	PACHUCA	DPyO/RAMO23/02-07	DEL 17 DE DIC. DEL 2007 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2008	\$10,123,042.20	BE-CALLI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	100.00%	90.00%	
		LIC. No.	29054001-012-07						
CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE ARTES (IDA)	2007/PRSYEC023009	REAL DEL MONTE	DPyO/RAMO23/05-07	DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2007 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2008	\$4,186,957.20	COPROVI/ SR. ALFREDO BAÑOS LOPEZ	100.00%	100.00%	
		LIC. No.	29054001-015-07						

CONVOCATORIA 004_2007

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
DESARROLLO DE ESPACIOS PARA APOYO DE LA GESTION INSTITUCIONAL, LA EXTENSION Y LA CULTURA (EDIFICIO CENTRAL DE LA UAEH)	2007/PRSYEC023003	PACHUCA	DPyO/RAMO23/06-07	DEL 1 DE ABRIL AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2008	\$5,195,055.82	CPP EDIFICACION S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
		LIC. No.	29054001-016-07						



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

RAMO 23, 2007.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-A-PRSYEC/ GI-2007/023/001

FECHA: 7 DE MAYO DEL 2007

MODIFICACION AL CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-SSPD-DGPR-1754/2007

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2009.

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRACTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (ICAP) 1RA. ETAPA (OBRA CIVIL)	2007/PRSYEC023001	TULANCINGO	DPyO/RAMO23/07-07	DEL 31 DE MARZO AL 6 DE FEBRERO DEL 2009	\$19,874,899.25	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DAZHÁ S.A. DE C.V.	74.00%	73.00%	
		LIC. No.	29054001-018-07						

CONVOCATORIA 003_2008

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCION DE ARCHIVO GENERAL E IMPRENTA DE LA UAEH 1ra. Etapa.	2007/PRSYEC023004	PACHUCA	CONTRATO No. DPyO/RAMO23/13-08	DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2008 AL 25 DE JUNIO DEL 2009	\$11,374,638.98	COPROVI/ ALFREDO BAÑOS LOPEZ	50.00%	48.00%	
		ADJ.DIRECTA	DPyO/RAMO23/ADJ-05-08		PERSONA FÍSICA				

CONVOCATORIA 006_2008

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL, LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD.	2007/PRSYEC023005	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	DPyO/RAMO23/14-08	DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2008 AL 20 DE JUNIO DEL 2009	\$32,671,995.75	CONSTRUMEGA S.A. DE C.V.	27.00%	25.00%	
		LIC. No.	29054001-026-08						

RECURSOS:

GENÉRICOS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2009.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

RAMO 23, 2007.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-A-PRSYEC/ GI-2007/023/001

FECHA: 7 DE MAYO DEL 2007

MODIFICACION AL CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-SSPD-DGPR-1754/2007

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2009.

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.						ACTA No. CGF/01-09	FECHA:	20 DE ENERO DEL 2009	
RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (2DA. ETAPA).	DPyO-01/GEN/01-09	MINERAL DEL MONTE, HGO.	DPyO/GEN/01-09	DEL 28/01/2009 AL 14/09/2009	\$6,000,000.00	CONSTRUMEGA S.A. DE C.V.	17.50%	4.51%	OBRA EN PROCESO
			DPyO/AD/GEN/01-09						
		ADJ. DIRECTA							
ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CAMPUS VIRTUAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA	DPyO-02/GEN/02-09	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/GEN/02-09	DEL 28/01/2009 AL 27/05/2009	\$6,000,000.00	BE CALLI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	17.50%	4.51%	OBRA EN PROCESO
			DPyO/AD/GEN/02-09						
		ADJ. DIRECTA							
READECUACIÓN DE ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA UAEH EX REAL DEL MONTE. (2DA. ETAPA). PARA LA REMODELACIÓN DEL RESTAURANT, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EL CUARTO DE MÁQUINAS.	DPyO-03/GEN/03-09	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/GEN/03-09	DEL 28/01/2009 AL 27/05/2009	\$2,989,483.20	BE CALLI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	40.00%	70.00%	OBRA EN PROCESO
			DPyO/AD/GEN/03-09						
		ADJ. DIRECTA						ANTICIPO	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y CANCHA DE BASQUETBOL, ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN.	DPyO-04/GEN/04-09	ACTOPAN, HGO.	DPyO/GEN/04-09	DEL 28/01/2009 AL 27/05/2009	\$1,213,106.60	SPORT FIELD S.A. DE C.V.	50.00%	70.00%	OBRA EN PROCESO
			DPyO/AD/GEN/04-09						
		ADJ. DIRECTA						ANTICIPO	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

RAMO 23, 2007.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-A-PRSYEC/ GI-2007/023/001

FECHA: 7 DE MAYO DEL 2007

MODIFICACION AL CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-SSPD-DGPR-1754/2007

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: **30 DE MARZO DEL 2009.**

AUTORIZACION: COMISIÓN GASTO - FINANCIAMIENTO U.A.E.H.		ACTA No. CGF/06-09			FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2009				
TRABAJOS PRELIMINARES PARA DESPLANTE DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y CANCHA DE BASQUETBOL, ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN.	DPyO-05/GEN/05-09	ACTOPAN, HGO.	DPyO/GEN/05-09	DEL 9/02/2009 AL 27/05/2009	\$1,228,135.52	JOSE LUIS PÉREZ ACOSTA	60.00%	50.00%	OBRA EN PROCESO
			DPyO/AD/GEN/05-09						
		ADJ. DIRECTA							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EDIFICIO DEL CEVIDE: MANTENIMIENTO DE 192 MUROS MÓVILES SONO AISLANTES DE AULAS DINÁMICAS.	DPyO-06/GEN/06-09	PACHUCA DE SOTO, HGO.	DPyO/GEN/06-09	DEL 6/03/2009 AL 3/04/2009	\$101,200.00	MA. DEL ROCIO HERNÁNDEZ ACOSTA.	100.00%	50.00%	OBRA TERMINADA
			DPyO/AD/GEN/06-09						
		ADJ. DIRECTA							