



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

RAMO 23, 2007.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-A-PRSYEC/ GI-2007/023/001

FECHA: 7 DE MAYO DEL 2007

MODIFICACION AL CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-SSPD-DGPR-1754/2007

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

CONVOCATORIA 003_2007

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
MEJORA Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO DE LAS TORRES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS -	2007/PRSYEC023002	PACHUCA	DPyO/RAMO23/01-07	DEL 17 DE DIC. DEL 2007 AL 31 DE JULIO DEL 2008	\$3,973,396.74	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CUALI S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA
		LIC. No.	29054001-011-07						
READECUACION DE ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA UAEH, EXREAL DEL MONTE (1RA. ETAPA)	2007/PRSYEC023006	PACHUCA	DPyO/RAMO23/02-07	DEL 17 DE DIC. DEL 2007 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2008	\$10,123,042.20	BE-CALLI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA
		LIC. No.	29054001-012-07						
CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE ARTES (IDA)	2007/PRSYEC023009	REAL DEL MONTE	DPyO/RAMO23/05-07	DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2007 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2008	\$4,186,957.20	COPROVI/ SR. ALFREDO BAÑOS LOPEZ	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA
		LIC. No.	29054001-015-07						

CONVOCATORIA 004_2007

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
DESARROLLO DE ESPACIOS PARA APOYO DE LA GESTION INSTITUCIONAL, LA EXTENSION Y LA CULTURA (EDIFICIO CENTRAL DE LA UAEH)	2007/PRSYEC023003	PACHUCA	DPyO/RAMO23/06-07	DEL 1 DE ABRIL AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2008	\$5,195,055.82	CPP EDIFICACION S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA
		LIC. No.	29054001-016-07						
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRACTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL	2007/PRSYEC023001	TULANCINGO	DPyO/RAMO23/07-07	DEL 31 DE MARZO AL 6 DE FEBRERO DEL 2009	\$15,899,919.40	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DAZHÁ S.A. DE C.V.	100.00%	99.72%	EN ESPERA DE ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN.
		LIC. No.	29054001-018-07						



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

RAMO 23, 2007.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-A-PRSYEC/ GI-2007/023/001

FECHA: 7 DE MAYO DEL 2007

MODIFICACION AL CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:

SPYDR-SSPD-DGPR-1754/2007

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

CONVOCATORIA 003_2008

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCION DE ARCHIVO GENERAL E IMPRENTA DE LA UAEH 1ra. Etapa.	2007/PRSYEC023004	PACHUCA	CONTRATO No.	DEL 28 DE NOVIEMBRE	\$11,374,638.98	COPROVI/ ALFREDO BAÑOS LOPEZ	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA
		ADJ.DIRECTA	DPyO/RAMO23/13-08	DEL 2008 AL 25 DE JUNIO DEL 2009					

CONVOCATORIA 006_2008

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL, LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD.	2007/PRSYEC023005	SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	DPyO/RAMO23/14-08	DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2008 AL 20 DE JUNIO DEL 2009	\$32,671,995.75	CONSTRUMEGA S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA
		LIC. No.	29054001-026-08						

CONVOCATORIA 005_2009

DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRACTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL	2007/PRSYEC023001	TULANCINGO	DPyO-09/AD/RAMO23/01-09	DEL 13 DE JULIO AL 2 DE OCTUBRE DEL 2009	\$10,401,426.90	GINMAP, S.A. DE C.V.	83.66%	58.55%	OBRA EN PROCESO
		LIC. No.	29054001-017-09	1ER. CONVENIO					