

#### UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. **PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2014 OBRAS AUTORIZADAS** SEGUIMIENTO ADJUDICACIÓN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NOMBRE DE LA ORRA AVANCE (%) OBSERVACIONES RECURSOS FTAPA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN COMITÉ DE COMISION GASTO CONTRATISTA CONTRATADO CONTRATO INICIO TERMINO MODAL IDAD FECHA NIÍMERO FISICO FINANCIERO ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/001/2014 FECHA: 30 DE ENERO DE 2014 Construcción de talleres para la Licenciatura en Construcción de 6 laboratorios de cocina y Camino a San Juan Tilcuautla s/n. exhacienda La Obra concluida PLIBLICA NO FO Gastronomía en el Instituto de Ciencias Económico complemento de panadería, bodega de secos y Concepción Mpio de San Agustin Tlaxiaca. 913014998-N1-2014 CGF/004/14 DGJ/GEN COP/002/14 03/03/2014 29/08/2014 consumibles, cuartos de refrigeración, baños, EST/LP-DE FECHA 3 DE regaderas v vestidores: 2 cubículos. Planta alta : 2 FEBRERO DE 2014 N1/001-14 D Genérico LINICA 11.890.720.02 100.00% 98.94% laboratorios de enología, bar, salón para banquetes Tulancingo, S.A. de C.V. ECHA 21 DI terraza, cocina de aplicación y bodega blancos; FEBRERO DE pasillos, escaleras, elevador y montacargas. 20/02/2014 20/02/2014 14/03/2014 30/01/2015 Construcción de estacionamiento y complemento del Construcción de estacionamiento y complemento del Ciudad del conocimiento, Carr. Pachuca-DOS LICITACIONES MARZO - ARRIL Ohra concluida PÚBLICAS circuito vial en Ciudad del Conocimiento circuito vial Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la DESIERTAS COP/006/14 CGF/028/14 02/01/2015 GJ/GEN CONTRATA POR motora Integral Innova, S.A. UNICA 2,319,542.39 EST/ADJDIR 07/07/2014 2 Genérico AD JUDICACIÓN DIRECTA 26/06/2014 01/02/2015 ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM COP/003/2014 FECHA: 4 DE ABRIL DE 2014 PGO ANEXO 1 "Construcción en la Escuela Preparatoria Número Construcción: en planta baja, Módulo de Sanitarios; Carr. Pachuca-Actopan S/N Colonia Rojo Góme: Obra concluida PÚBLICA No. EO-913014998-N8-2014 del Tres, de cuatro aulas, Bodega, Escalera de Acceso al en primer nivel, cuatro aulas y Bodega, y, Escalera de C.P. 42030 Pachuca, Hgo. Programa de Módulo de Aulas y Módulo de Sanitarios". Acceso a primer nivel. CGF/017/14 19/05/2014 OP/004/14 DE FECHA 21 DI Infraestructura ABRIL DE 2014. para Educación UNICA 3,034,026.84 100.00% 14/11/2014 100.00% Medio Superio José Lázaro López Alarcón 12-GEN/LP 2012 (bachilleratos 08/05/2014 08/05/2014 19/06/2014 universitarios) Fondo Genérico "Construcción de Torre de aulas en la Escuela Construcción de una torre de aulas: planta baja: 2 Avenida Juárez S/N Colonia Constitución C.P SEGUNDA BRIL - MAYO Obra concluida Fondo de Preparatoria No. 1" (estructura) LICITACIÓN PÚBLICA No. EOlaboratorios. 2 anexos administrativos.ódulo de 42060 Pachuca, Hgo. Aportaciones sanitarios, archivo; planta tipo (8 niveles): 5 aulas Múltiples (FAM 913014998-N18-2014 académicas, área de soporte académico, módulo de DE FECHA 9 DE 02/04/2012 2013 / Fondo sanitarios, cuarto de servicio, site y espacios comunes JUNIO DE 2014 para 2 módulos de escaleras con elevador cada uno y Infraestructura de DG I/FIFMS/2 Educación Media CGF/028/14 UNICA \$ 43.484.720.04 14 DE FECHA 07/07/2014 100.00% Superior / Fondo Construmega, S.A. de C.V. 100.00% 26/06/2014 27 DE JUNIO DE 2014 Concursable de Infraestructura para Educación 30/12/2014 Media Superio 2013 / Fondo Genérico. "Ampliación de Laboratorios para la Licenciatura en Ampliación del taller de cocina, ampliación del área de Carretera, Federal, Tizavica, - Pachuca, Km., 2,5 AD JUDICACIÓN JUNIO-AGOSTO Ohra concluida DGJ/GEN prácticas para comensales y bar, ampliación del área C.P. 43800 Tizayuca, Hgo. Turismo en la Escuela Superior de Tizayuca" CGF/035/14 13/02/2015 EST/ADJDIR de prácticas para agencia de viajes y hotel 5 Genérico. construcción en primer nivel de dos aulas didácticas. LINICA tromecánica Tollán, S.A. de C.V \$ 2.501.554.74 18/08/2014 100.00% 100.00% hodega. 13/08/2014 13/08/2014 ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/004/2014 FECHA: 8 DE MAYO DE 2014 PGO ANEXO 2 Readecuación de áreas administrativas para instalar Adecuación de espacios: colocación de divisiones Localidad de Chimalpa Tlalayote, Municipio de MAYO - ABRII Obra concluida. DGJ/FADOFF para el Laboratoio de Tecnologías del Frío. (Aplicaciones internas, pintura, colocación de ventana, puerta de Apan, Hgo. DIRECTA 10/06/2014 01/07/2014 Ampliar y de la Ciencia Criogénica) en la Escuela Superior de emergencia y de acceso: instalaciones eléctricas: 2011/AD.IDIR Diversificar la Oferta Educativa OP/005/14 conexión de subestación al laboratorio (nueva red) UNICA strumega, S.A. de C.V. 228,831.23 023-14 100.00% 98.00% colocación tableros interruptores cableado, pintura 02/06/2014 02/06/2014 FECHA 5 DE Educación res registros eléctricos. 10/06/2014 Superior 2011. ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/005/2014 FECHA: 2 DE JUNIO DE 2014 PGO ANEXO 3 AD JUDICACIÓN JUNIO-AGOSTO Obra concluida Fondo para Elevar la planta baja Hombres". DGJ/FECESU suministro y colocación de acabados en módulo de Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la 10/06/2014 11/07/2014 sanitarios: sustitución de Instalación Hidrosanitaria y Reforma MILLER CONSTRUCCIONES Educación Superior 2013/ADJDIR SOLUCIONES COP/005/14 CGF/024/14 UNICA 298.158.52 014-14 100.00% 100.00% MANTENIMIENTO 02/06/2014 02/06/2014 Universidades INTEGRADO, S.A. DE C.V. Públicas Estatale JUNIO 10/06/2014 11/07/2014 (FECESUPE) 2013 "Intervención en sanitarios edificio principal de ICEA Demolición y retiro de acabados existentes: Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-ADJUDICACIÓN Obra concludia Fondo para Elevar la planta baja Mujeres" DGJ/FECESU suministro y colocación de acabados en módulo de Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de I 10/06/2014 11/07/2014 Calidad sanitarios: sustitución de Instalación Hidrosanitaria y Reform Educación Superio 2013/AD IDIR eléctrica. CGF/024/14 SOLUCIONES UNICA 244,287,09 100.00% 100.00% de Universidades 015-14 DE FECHA 6 DE 02/06/2014 02/06/2014 MANTENIMIENTO INTEGRADO, S.A. DE C.V. Públicas Estatales (FECESUPE) 2013 JUNIO 10/06/2014 11/07/2014



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

			ı	PROG	RAMA G	ENERAL D	E OBRA	S 2014									
		OBRAS AUTORIZAD	AS				SEGUIMIENTO										
No. RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD E	E CONTRATACIÓN FECHA		AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA		ONTRATO IÚMERO	EJEC	UCIÒN DE LOS T TERMIN		/ANCE (%) FINANCIERO	OBSERVACIONES	
İ	la planta alta Hombres".  de or ass	FECHA: 30 DE ENERGO DE 2014  ICEA Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AĞOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	PE 2013 322,671.48 012-FEC	J/FECESU P 3/ADJDIR/ -14 DE CHA 6 DE NO DE R	10/06/2014	P 11/07	100.00%	100.00%	Obra concluida	
Fondo para Elevar Calidad Educación Super 10 de I Universidades Públicas Estatal (FECESUPE) 201	la planta alta Mujeres".  de or assession de la constanción del constanción de la co	ICEA Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	PE 2013 241,856.71 013- FEC	J/FECESU P 3/ADJDIR/ -14 DE CHA 6 DE NIO DE R	10/06/2014	P 11/07	100.00%	100.00%	Obra concluida	
Fondo para Elevar Calidad Educación Super 11 de l Universidades Públicas Estatal (FECESUPE) 201	la planta baja Hombres". de or as	ICEA Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	RAUL REYES MERCADO	PE 2013 295,158.52 006-FEC	J/FECESU P 3/ADJDIR/ -14 DE CHA 6 DE NIO DE R	10/06/2014	P 11/07	100.00%	100.00%	Obra concluida	
Fondo para Elevar Calidad Educación Super 12 de Universidades Públicas Estatal (FECESUPE) 201	la planta baja Mujeres". de or as as	ICEA Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	RAUL REYES MERCADO	PE 2013 244,287.09 007- FEC	J/FECESU P 3/ADJDIR/ -14 DE CHA 6 DE NIO DE 4 R	10/06/2014	P 11/07.	100.00%	100.00%	Obra concluida	
Fondo para Elevar Calidad Educación Super 13 de Universidades Públicas Estatal (FECESUPE) 201	la planta alta Hombres". de or as as	ICEA Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	LR Construcciones, S.A. de C.V.	PE 2013 322,671.48 010- FEC	J/FECESU P 3/ADJDIR/ 14 DE 2HA 6 DE NIO DE 4 R	10/06/2014	P 11/07	100.00%	100.00%	Obra concluida	
Fondo para Elevar Calidad Educación Super 14 de Universidades Públicas Estatal (FECESUPE) 201	la planta alta Mujeres". de or as as	I ICEA Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	LR Construcciones, S.A. de C.V.	241,856.71 PE 2013 241,856.71 011- FEC	J/FECESU P 3/ADJDIR/ -14 DE -14 OE -14 OE NIO DE 4 R	10/06/2014	P 11/07	100.00%	100.00%	Obra concluida	
Fondo para Elevar Calidad Educación Super de Universidades Públicas Estatal (FECESUPE) 201	la ICEA planta baja Hombres".  geografia sas	nía del Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca- Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	Grupo Constructor G de Hidalgo .S.A. de C.V.	PE 2013 008- FEC	J/FECESU P 3/ADJDIR/ -14 DE CHA 6 DE NIO DE 4 R	10/06/2014	P 11/07	100.00%	100.00%	Obra concluida	
Fondo para Elevar Calidad Educación Super 16 de Universidades Públicas Estatal (FECESUPE) 201	la ICEA planta baja Mujeres". de or as as	nía del Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca- Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	Grupo Constructor G de Hidalgo .s.A. de C.V.	PE 2013 009- FEC	J/FECESU P 3/ADJDIR/ -14 DE -14 6 DE NIO DE 4 R	10/06/2014	P 11/07	100.00%	100.00%	Obra concluida	



comedor y lockers empleados y cafetería

#### UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. **PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2014** SEGUIMIENTO **OBRAS AUTORIZADAS** ADJUDICACIÓN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN AVANCE (%) OBSERVACIONES NOMBRE DE LA ORRA FTAPA RECURSOS DESCRIPCIÓN UBICACIÓN COMITÉ DE COMISION GASTO CONTRATISTA CONTRATADO CONTRATO INICIO TERMINO MODAL IDAD FECHA NIÍMERO FISICO FINANCIERO ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/001/2014 FECHA: 30 DE ENERO DE 2014 y retiro de acabados existentes; Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-IUNIO - AGOSTO ervención en sanitarios edificio Gastronomía del Demolición ADJUDICACIÓN. Obra concluida ICEA planta alta Hombres" suministro y colocación de acabados en módulo de Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de I DGJ/FECESU Fondo para Elevar la 10/06/2014 11/07/2014 sanitarios. Calidad Educación Superio 013/ADJDIR CGF/024/14 UNICA 170.052.89 100.00% 100.00% Luis Andrés Vázquez Bustamante 004-14 02/06/2014 FECHA 6 DE JUNIO DE Universidades Públicas Estatales 11/07/2014 10/06/2014 (FECESLIPE) 2013 Intervención en sanitarios edificio Gastronomía del Demolición y retiro de acabados existentes; Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-ADJUDICACIÓN DIRECTA JUNIO - AGOSTO Obra concluida ICEA planta alta Muieres" suministro y colocación de acabados en módulo de Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la DGJ/FECESU Fondo para Elevar la 11/07/2014 sanitarios. Reforma Educación Superio OP/005/14 CGF/024/14 UNICA 164 850 63 100.00% uis Andrés Vázquez Bustamante 005-14 100.00% 02/06/2014 Universidades Públicas Estatale JUNIO 10/06/2014 11/07/2014 (FECESUPE) 2013. "Impermeabilización de edificio principal de ICEA". Mantenimiento preventivo a impermeabilizante Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Obra concluida Fondo para Elevar la existente (calafateo de grietas y aplicación de Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de I DGJ/FECESU 10/06/2014 25/07/2014 Calidad antireflejante en toda la superficie del edificio. Educación Superio 2013/AD IDIR UNICA OP/005/14 CGF/024/14 019-14 de C.V. FECHA 5 DE JUNIO DE Universidades 10/06/2014 25/07/2014 (FECESUPE) 2013 JUNIO - AGOSTO Limpieza en vidrios y colocación de película Rayvan Limpieza de vidrios y colocación de película UV en Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-AD JUDICACIÓN Obra concluida Fondo para Elevar la lantirrayas (grado de polarizado del No. 5) en edificio vidrios de diferentes medidas. Calidad principal del ICEA". Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la DGJ/FECESU 10/06/2014 14/07/2014 Calidad Educación Superior 13/ADJDIE CGF/024/14 UNICA Alvaro Samperio Le-Vinsón 02/06/2014 Universidades FECHA 5 DE JUNIO 10/06/2014 14/07/2014 (FECESUPE) 2013 Limpieza en vidrios y colocación de película Rayvan Limpieza de vidrios y colocación de película polarizada Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-ADJUDICACIÓN ILINIO - AGOSTO Obra concluida antirrayas (grado de polarizado del No. 5) en edificio en vidrios de diferentes medidas. Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Fondo para Elevar la Calidad de Turismo del ICEA" OGJ/FECESU 10/06/2014 14/07/2014 Educación Superior 13/AD IDIR CGF/024/14 UNICA Alvaro Samperio Le-Vinsón 021-14 02/06/2014 Universidades FECHA 5 DE (FECESUPE) 2013 "Limpieza en vidrios y colocación de película Rayvan Limpieza de vidrios y colocación de película polarizada Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Obra concluida antirrayas (grado de polarizado del No. 5) en edificio en vidrios de diferentes medidas. Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de I DIRECTA Fondo para Elevar la de Gastronomía del ICEA". DGJ/FECESU 10/06/2014 14/07/2014 2013/ADJDIR Educación Superior OP/005/14 CGF/024/14 22 de UNICA Alvaro Samperio Le-Vinsón 59,972.00 022-14 DE FECHA 5 DE 100.00% 100.00% 02/06/2014 02/06/2014 Públicas Estatale JUNIO 10/06/2014 14/07/2014 (FECESUPE) 2013 ADJUDICACIÓN Demolición del anexo A del Gimnasio de la Escuela Retiro de techumbre de lámina, estructura metálica Avenida Juárez S/N Colonia Constitución C.F. Obra concluida. existente, demolición, de muros y acarreo de 42060 Pachuca, Hgo. DIRECTA nateriales producto de demoliciones fuera de la obra. EST/ADJDIR OP/005/14 CGF/024/14 23 Genérico UNICA 100.00% 100.00% FECHA 5 DE 02/06/2014 02/06/2014 JUNIO 10/06/2014 21/07/2014 RAS NÚM. COP/006/2014 FECHA: 26 DE JUNIO 2014 ADJUDICACIÓN Suministro y colocación de domo en el módulo tres Suministro y colocación de domo Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comunidad de Obra concluida 30/06/2014 19/07/2014 DIRECTA EST/AD.IDIR/ en la Escuela Superior de Actopan' Daxtha Prolongación Abasolo S/N C.P. 42500 24 Genérico 211,570.66 26/06/2014 26/06/2014 Actopan, Hgo. 30/06/2014 19/07/2014 FECHA: 13 DE AGOSTO 2014. Construcción del Centro Integral de Información Area de acervo: Oficinas administrativas, control, ExHacienda La Concepción S/N Tilcuautla, Hg LICITACIÓN AGOSTO-DICIEMBRE Documental - CIID para las áreas académicas de cubículos de trabajo, videoconferencias, areas de C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca DGJ/FAM 913014998-N6-2014 31/07/2015 Enfermería. Farmacia. Medicina. Nutrición, lectura, área de préstamo, hemeroteca, mezzanine. 2014/2I P-Odontología, Psicología y Gerontología en el Instituto salas de estudio; Vestíbulo: Area de exposicione CGF/002/15 CONSTRUPAM DE HGO, S.A. DE \$39,363,027.62 R6/004-15 DE FECHA 27 DE 25 Aportaciones Múltiples (FAM) de Ciencias de la Salud" UNICA COP/001/15 02/02/2015 100.00% 100.00% formales, área de lockers, bodega y acceso 22/01/20153 22/01/2015 autoaprendizaie: área de cómputo, área de apovo, ENERO 2015 video grupal, karaoke, site, área de carga y descarga 22/09/2015



### UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. **PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2014 OBRAS AUTORIZADAS** SEGUIMIENTO PROBACIÓN AUTORIZACIÓN ADJUDICACIÓN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NOMBRE DE LA OBRA ETAPA AVANCE (%) OBSERVACIONES RECURSOS DESCRIPCIÓN UBICACIÓN COMITÉ DE COMISION GASTO CONTRATISTA CONTRATADO CONTRATO TERMINO MODALIDAD FISICO FINANCIERO FECHA: 30 DE ENERO DE 2014 ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/001/2014 2da. LÍCITACIÓN AGOSTO-DICIEMBRE PÚBLICA No. EO-913014998-N7-2014. Localidad Santiago Tlapacoya CG-081 Ciudad del Conocimiento DGJ/FAM 11/07/2015 Fondo 2014/2LP-ARRENDADORA CARELI, S.A. DE C.V. Aportaciones Múltiples (FAM) \$ 9,563,717.78 N7/003-15 DE FECHA 26 DE UNICA 02/02/2015 100.00% 100.00% CGF/002/15 ENERO 2015 2014 11/08/2015 "Construcción de barda perimetral del Instituto de Construcción de barda perimetral. LICITACIÓN AGOSTO - OCTUBRE ExHacienda La Concepción S/N Tilcuautla, Hgo C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca DGJ/GEN EST/LP-PÚBLICA. No. EO-Ciencias de la Salud (ICSa)" 22/09/2014 22/02/2015 913014998-N25-2014 N25/030-14 \$ 9,854,315.92 DE FECHA 1 CGF/043/14 Ingeniería y Construcción Tulancingo, S.A. de C.V. 27 Genérico UNICA 11/09/2014 SEPTIEMBRI DE 2014 "Remodelación de oficinas de Rectoría, séptimo piso Sustitución de piso, redistribución de espacios Carr. Pachuca – Actopan km. 4.5 en la ciudad de Torres de Rectoría" (sustitución, suministro y colocación de muros de Pachuca de Soto Hidalgo INVITACIÓN A AGOSTO - OCTUBRE CUANDO MENOS TRES PERSONAS Torres de Rectoría" 13/10/2014 tablaroca), colocación de puertas en nuevos accesos. UNICA (DESIERTO). ADJUDICACIÓN 28 Genérico colocación de persianas, pintura, esmerilado en vidrios CPP Edificación, S.A. de C.V. 11/09/2014 seleccionados, readecuación de instalación eléctrica, SEPTIEMBRE DIRECTA. DE 2014 Estudio de Mecánica de suelos para la Escuela Realización de estudio de mecánica de suelos. Avenida Juárez S/N Colonia Constitución C.P. JUNIO - AGOSTO ADJUDICACIÓN DGJ/SERV/G EN/ADJDIR/0 42060 Pachuca, Hgo. DIRECTA 26/08/2014 CGF/035/14 \$ 124,120.00 26-14 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE UNICA Estudios Geotécnicos Geofísicos 29 Genérico 100.00% 100.00% Provectos, S.A. de C.V. 18/08/2014 26/08/2014 ADJUDICACIÓN DIRECTA "Estudio de Impacto Vial y Urbano para la Escuela Realización de estudio de impacto vial y urbano. Avenida Juárez S/N Colonia Constitución C.P Estudio concluida DGJ/GEN EST/ADJDIR/ 02/10/2014 \$ 200,000.00 DE FECHA 18 DE 30 Genérico UNICA 13/08/2014 13/08/2014 17/10/2014 05/12/2014 AGOSTO - DICIEMBRE LICITACIÓN Ciudad del Conocimiento. Por definir Localidad Santiago Tlapacoya Aportaciones Múltiples ( 2013. UNICA (FAM)

ACTA COMITÉ	DE OBRAS NÚM. COP/008/2014	FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE 2014.													
32 Genérico		o Consolidación del terreno mediante proceso de Fray Bernardino de Sahagún, esquina Fray Alo mejoramiento por inyección, tanto perimetral como interno de la masa de suelo bajo el edificio.  de San Francisco, C.P. 42070	ADJUDICACION DIRECTA	SEPTIEMBRE	COP/008/14 11/09/2014	CGF/043/14 11/09/2014	Estudios Geotécnicos, Geofísicos y Proyectos, S.A. de C.V.	\$ 2,263,218.	DGJ/GEN EST/ADJDIR/ 028-14 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 R	22/09/2014	P R	20/01/2015	100.00%	100.00%	Obra Concluida
	"Intervención en el Edificio del Archivo General de la UAEH para reforzar la estructura"	a Reforzamiento de estructura ampliando en Fray Bernardino de Sahagún, esquina Fray Alo de la Veracruz, S/N, Fraccionamiento Bulevi de San Francisco, C.P. 42070	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEPTIEMBRE	COP/008/14	CGE/043/44	Estudios Gantárnicos Gantísicos y		DGJ/GEN EST/AD/027-	22/09/2014	Э	20/01/2015			Obra Concluida

3	3 Ger	enérico	"Intervencion en el Edincio del Archivo General de la UAEH para reforzar la estructura"	zonas críticas la cimentación por zapatas aisladas.	Fray Bernardino de Sanagun, esquina Fray Alonso de la Veracruz, SN, Fraccionamiento Bulevares de San Francisco, C.P. 42070	UNICA	ADJUDICACION DIRECTA	SEPTIEMBRE	COP/008/14 11/09/2014	CGF/043/14 11/09/2014	Estudios Geotécnicos, Geofísicos y Proyectos, S.A. de C.V.	\$ 1,815,107.68	DGJ/GEN EST/AD/027- 14 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014		22/09/2014	P R	20/01/2015	100.00%	Obra Concluida
3	4 Ger	enérico		Construcción de marco de acceso, remodelación y adecuación de fachada y mantenimiento correctivo de carpeta asfaltica en estacionamiento existente.		UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE						P R		P R			Cancelada.
3	5 Ger	enérico	"Construcción de Oficinas, Talleres y Bodega para Servicios Generales"	Construcción de Oficinas, Talteres y Bodega para Servicios Generales, obra exterior y área de resguardo transporte universitario.		UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA No. EC 913014997-N5-2014	l I	COP/001/15 22/01/20153	CGF/002/15 22/01/2015	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	\$ 43,490,714.25	DGJ/GEN PROPIOS/LP- N5/001-15 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2015		02/02/2015	P R	30/08/2015	97.00%	Obra en proceso.



## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ACTUALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

					PROC	RAMA GE	NERAL DI	E OBRA	S 2014													
OBRAS AUTORIZADAS										SEGUIMIENTO												
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD FECHA					AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO		MONTO DE LA OBRA CONTRATADO CONTI		EJE	1	OS TRABAJOS RMINO	AVANCE (%) FISICO FINANCIERO		OBSERVACIONES		
	ACTA COMITÉ DE OB	RAS NÚM. COP/001/2014	-																			
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013 / Fondo Concursable de Inversión en	"Construcción de Torre de aulas en la Escue Preparatoria No. 1" (acabados e instalaciones).	ela Suministro y colocación de muros exteriores, muros interiores, acabados en pisos, muros y platones; instalaciones hidráticas, sanitarias, electricas y de telecomunicaciones.		UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA. No. EO- 913014997-N1-2014	SEPT - OCT			Construmega, S.A. de C.V.	\$ 53,592,345.31	Р	27/10/2014	P 0	03/01/2015	100.00%	100.00%	Obra concluida.				
	Infraestructura para Educación Media Superior 2013 / Fondo Genérico.	E OBRAS NUM. COP/009/2014						COP/010/14 14/10/2014	CGF/047/14 14/10/2014			R		R								
	ACTA COMITE D		FECHA: 10 de octubre 2014. ja Demolición y retiro de acabados existentes;	Calla La Danastina Númera O Cal Brazzasa	1	ADJUDICACIÓN	OCTUBRE											Obra concluida.				
37	Genérico	aulas en la Escuela Superior de Atotonilco de Tula".	la Definicion y reino de acabados existentes, suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.		UNICA	DIRECTA	OCTOBRE	COP/009/14 10/10/2014	CGF/046/14 10/10/2014	CPP Edificación, S.A. de C.V.	\$ 344,644.86	P R	13/10/2014	P 1	14/11/2014	100.00%	100.00%	Obia conduda.				
38	Genérico	"Intervención de módulo de sanitarios planta al aulas en la Escuela Superior de Atotonilco de Tula"	ta Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.		UNICA	ADJUDICACIÒN DIRECTA	OCTUBRE	COP/009/14 10/10/2014	CGF/046/14 10/10/2014	CPP Edificación, S.A. de C.V.	\$ 344,644.86	P R	13/10/2014	P 1	14/11/2014	100.00%	100.00%	Obra concluida.				
39	Genérico		ja Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios: sustitución de Instalación Hidrosanitaria y		UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OCTUBRE	COP/009/14	CGF/046/14	CPP Edificación, S.A. de C.V.	\$ 344,644.86	Р	13/10/2014	P 1	14/11/2014	100.00%	100.00%	Obra concluida.				
			sanitarios; sustitución de instalación Hidrosanitaria y eléctrica.					10/10/2014	10/10/2014			R	13/10/2014	R								
40	Genérico		Ita Demolición y retiro de acabados existentes; ". suministro y colocación de acabados en módulo de		UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OCTUBRE	COP/009/14 10/10/2014	CGF/046/14 10/10/2014	CPP Edificación. S.A. de C.V.	\$ 344,644.86	Р	13/10/2014	P 1	14/11/2014	100.00%	100.00%	Obra concluida.				
			sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.					10/10/2014	10/10/2014			R	13/10/2014	R								
	ACTA COMITÉ D	E OBRAS NÚM. COP/011/2014	FECHA: 2 de diciembre 2014.		1	1																
41		"Construcción de edificio de aulas en planta baja, el Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAp)".	en Construcción en planta baja de 11 aulas, auditorio, módulo de sanitarios, andadores de acceso, estacionamiento y vialidad.			LICITACIÓN PÚBLICA. No. EO- 913014997-N4-2014.	DICIEMBRE	COP/001/15		Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V.	DGJ/GE \$ 32,800,549.69 PROPIO	OS/LP-	02/02/2015	P 3	30/08/2015	100.00%	98.00%	Obra concluida.				
			estacionamiento y vialidad.	rigo.				22/01/20153	22/01/2015	Tulancingo, S.A. de C.V.	N4/002-	15 R	25/02/2015	R 2	21/09/2015							

# SIMBOLOGÍA PROGRAMADO REAL

CLASIFICACIÓN POR ACTAS DE COMITÉ DE OBRAS (INDICA EN QUE ACTA SE DIO DE ALTA LA OBRA EN EL PGO Y EN CUAL SE AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA)

NÚM. DE ACTA	
COP/001/14	
COP/002/14	
COP/003/14	
COP/004/14	
COP/005/14	
COP/006/14	
COP/007/14	
COP/008/14	۱
COP/008/14	
COP/010/14	
COP/011/14	

FECHA DE EMISIÓN
30 DE ENERO 2014
4 DE ARRIL DE 2014
4 DE ARRIL DE 2014
20 DE FEBRERO DE 2014
20 DE JUNIO DE 2014
20 DE JUNIO DE 2014
13 DE AGOSTO DE 2014
10 DE COTUBRE DE 2014
14 DE COTUBRE DE 2014
20 DE JUNIO DE 2014
20 DE JUNIO DE 2014
21 DE SEPTIEMBRE DE 2014
22 DE DICIEMBRE DE 2014
23 DE DICIEMBRE DE 2014
24 DE COTUBRE DE 2014
26 DE DICIEMBRE DE 2014