



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**  
**Dirección de Proyectos y Obras**

**INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM**

ACTUALIZADO AL: AL 31 DE MARZO DE 2013.

**Fondo de Aportaciones Múltiples 2011**

Prioridad	Descripción de Espacios Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m <sup>2</sup>	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción del edificio para la Licenciatura de Comercio Exterior estacionamiento y obra exterior en el Campus de la DES de ICEA.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	7,419.00	\$29,339,157.00	\$29,080,243.45	\$29,080,243.45	99.12%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA U.A.E.H. FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2012.
2	Construcción de un Taller y Biblioteca de la Escuela Superior de Zimapan	ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPAN	Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	312.00	\$3,054,252.27	\$3,029,887.21	\$1,743,208.08	57.07%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA U.A.E.H. FECHA: 31 DE JULIO DE 2012. FINIQUITO EN TRÁMITE.
3	Ampliación Campus Apan	APAN	Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	10,000.00	\$10,000,000.00	\$9,341,963.13	\$9,341,963.11	93.42%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA U.A.E.H. FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
<b>Total</b>				<b>17,731.00</b>	<b>\$42,393,409.27</b>	<b>\$41,452,093.79</b>	<b>\$40,165,414.65</b>		<b>100.00%</b>	

**Nota:**

Avance financiero recurso FAM 2011

96.94%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: AL 31 DE MARZO DE 2013.

Fondo de Aportaciones Múltiples 2012

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m <sup>2</sup>	Monto			% Avance		Observaciones	
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico		
1	Construcción de edificio integrado por 19 aulas, 22 cubículos, 6 oficinas, 3 salas de juntas, 1 sala de videoconferencia, 1 sala de prensa, 1 área de café, sites, bodega y sanitarios para el área académica de Mercadotecnia en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	4,162.00	\$32,489,100.89	\$32,255,715.29	\$30,224,035.29	93.03%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA U.A.E.H. FECHA: 21 DE MARZO DE 2013. FINIQUITO EN TRÁMITE.	
				Total	4,162.00	\$32,489,100.89	\$32,255,715.29	\$30,224,035.29	93.03%	100.00%	