



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**  
 Dirección de Proyectos y Obras

**INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM**

ACTUALIZADO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

**Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013**  
**Educación Superior**

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m <sup>2</sup>	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción del Edificio de Aulas para la Licenciatura en Gastronomía, del Instituto de Ciencias Económicas-Administrativas (ICEA).	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	4,254.00	\$32,459,133.83	\$32,293,310.82	\$12,093,311.71	37.26%	38.00%	Obra en proceso.
2	Construcción de 2 aulas para las áreas académicas de Arte Dramático y Danza en el Instituto de Artes.	IA	Instituto de Artes	194.18	\$1,598,557.77	\$1,535,055.50	\$460,516.65	28.81%	10.00%	Obra en proceso. Avance financiero correspondiente al 30% de anticipo sobre el monto contratado.
3	Ciudad del Conocimiento	ICBI	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	POR DEFINIR	\$9,465,851.78	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	La Universidad se encuentra gestionando y en espera de la donación y la poligonal del terreno ante Gobierno del Estado para realizar proyecto.
<b>Total</b>				<b>4,448.18</b>	<b>\$43,523,543.38</b>	<b>\$33,828,366.32</b>	<b>\$12,553,828.36</b>		<b>28.71%</b>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013  
Educación Media Superior

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m <sup>2</sup>	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción de módulo de aulas en la Escuela Preparatoria no. 1	E.P. num. 1 *	Escuela Preparatoria Núm. 1	920.00	\$9,620,782.69	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	La Institución se encuentra en la elaboración del Proyecto integral.
<b>Total</b>				<b>920.00</b>	<b>\$9,620,782.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	

\* E.P. núm. 1 .- Escuela Preparatoria Núm. 1

**Nota:**

La aplicación de los recursos autorizados para Infraestructura Media Superior son administrados por el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) del Estado, por lo cual no son ministrados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La información referente al avance físico-financiero presentada en este informe es obtenida del INHIFE.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012  
Educación Media Superior

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m <sup>2</sup>	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción de 2 aulas didácticas de 3 E.E. , laboratorio de biología de 3 E.E., 1 E.E. para escalera a futuro, Área Administrativa de 2 E.E. y Sanitarios de 1 E.E. en estructura U2-C, primera etapa.	Escuela Superior de Actopan	Escuela Preparatoria de la Escuela Superior de Actopan (Nueva Creación).	619.80	\$4,020,013.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	El organismo operador del recurso, Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE), encargado de la contratación y ejecución del recurso, reporta que dará inicio al proceso de contratación en el mes de enero de 2014.
Total				619.80	\$4,020,013.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	

**Nota:**

La aplicación de los recursos autorizados para Infraestructura Media Superior son administrados por el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) del Estado, por lo cual no son ministrados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La información referente al avance físico-financiero presentada en este informe es obtenida del INHIFE.