

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014

Techo Financiero: 49'365,445.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2014.

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB										INVERSIÓN AUTORIZADA										INVERSIÓN CONTRATADA				INVERSIÓN EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		AVANCE (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero											
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)										
13MSU0 0177 : ICESA 97-04	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias de la Salud	San Juan Tlilcuautila	San Agustín Tlaxiaca	Construcción del Centro integral de Información Documental – CID para las áreas académicas de Enfermería, Farmacia, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología y Gerontología en el Instituto de Ciencias de la Salud.	1	0	0	0	84	84	\$ 39.365.445,00	0	0	\$ 39.365.445,00	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	NO APLICA	NO APLICA	01/09/2014	NO APLICA	02/07/2015	NO APLICA	0%	0%	Al 31 de agosto Gobierno del Estado de Hidalgo ha ministrado a la U.A.E.H. 80% del recurso total asignado.										
13MSU0 0177 : ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	Mineral de la Reforma	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	\$ 10.000.000,00	0	0	\$ 10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0	0	Al 31 de agosto Gobierno del Estado de Hidalgo ha ministrado a la U.A.E.H. 80% del recurso total asignado.										
TOTAL (15)						2	0	0	0	84	84	\$ 49.365.445,00	0	0	\$ 49.365.445,00	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -							0%	0%											

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						INVERSIÓN							STATUS DE LAS OBRAS			AVANCE %	
	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
Universidad (Educación Superior)	2	0	0	0	84	84	\$ 49.365.445,00	\$ -	\$ -	x		0	0%	0%				
(17) TOTAL																		

Nota: El decreto de donación del terreno a la Universidad se publica en el periódico oficial el 28 de julio de 2014, la UAEH está en espera de la entrega oficial por parte de Gobierno del Estado, (una vez que se entreguen escrituras se podrá disponer del terreno).