

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE**  
**ANEXO 2**  
**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013

Fiscal: 43 523,543.38 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Techo Financiero: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: **30 de septiembre 2016**

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB										INVERSIÓN AUTORIZADA										INVERSIÓN CONTRATADA										INVERSIÓN EJERCIDA										CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		AVANCE (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero																							
						(6)										(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)																		
13MSU0017T ; ICEA 97-03	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	San Juan Tlilcuautla	San Agustín Tlaxiaca	Construcción del Edificio de Aulas para la Licenciatura en Gastronomía, del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas (ICEA).	1	18	2	0	38	58	\$ 32,459,133.83	0	0	\$ 32,459,133.83	\$ 32,293,310.82	0	0	\$ 32,293,310.82	\$ 32,293,310.81	0	0	\$ 32,293,310.81	DG/JFAM2013/LP-N20/008-13	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	17/09/2013	09/10/2013	14/05/2014	08/07/2014	100%	100%	Obra recepcionada y en operación.																						
13MSU0017T ; ARTES 2003-08	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Artes	Real del Monte	Mineral del Monte	Construcción de 2 aulas para las áreas académicas de Arte Dramático y Danza en el Instituto de Artes.	1	2	0	0	2	4	\$ 1,598,557.77	0	0	\$ 1,598,557.77	\$ 1,535,055.50	0	0	\$ 1,535,055.50	\$ 1,535,055.51	0	0	\$ 1,535,055.51	DG/JFAM2013/LP-N28/011-13	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	02/12/2013	02/12/2013	30/05/2014	16/06/2014	100%	100%	Obra recepcionada y en operación.																						
13MSU0017T ; ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	Ciudad del Conocimiento	1	0	2	2	26	30	\$ 9,465,851.78	0	0	\$ 9,465,851.78	\$ 9,465,851.78	0	0	\$ 9,465,851.78	\$ 9,465,063.04	0	0	\$ 9,465,063.04	DG/JFAM 2013, FAM 2015, EST EXTL/LPNO-N11/034-15	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	14/12/2015	NO APLICA	10/06/2016	NO APLICA	80%	100.00%	Obra en proceso. En esta obra se aplicarán en conjunto: inversión del FAM 2015, FAM 2016 y aportación extraordinaria estatal para la Construcción del Edificio de Ingenierías y Energía en Ciudad del Conocimiento y la Cultura <b>IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$39 417,988.78</b> . El avance físico reportado es el mismo reportado en el formato de seguimiento del FAM 2013 y 2016. (Anticipo del 30% pagado con inversión FAM 2013).																						
<b>TOTAL (15)</b>						3	20	2	0	40	62	\$ 43,523,543.38	0	0	\$ 43,523,543.38	\$ 43,294,218.10	0	0	\$ 43,294,218.10	\$ 43,293,429.37	0	0	\$ 43,293,429.37							79%	100.00%	La suma de los avances físico-financieros son prorrateados de conformidad a la asignación autorizada a cada obra.																						

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA**

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL										INVERSIÓN AUTORIZADA										INVERSIÓN CONTRATADA										INVERSIÓN EJERCIDA										CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		AVANCE %	
	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero																																			
	(16)										(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)																		
Universidad (Educación Superior)	3	20	2	0	40	62	\$ 43,523,543.38	\$ 43,294,218.10	\$ 43,293,429.37	No aplica	1	2	79%	100%																																		
<b>(17) TOTAL</b>	3	20	2	0	40	62	\$ 43,523,543.38	\$ 43,294,218.10	\$ 43,293,429.37	No aplica	1	2	79%	100%																																		

Nota: \* Los remanentes y rendimientos financieros de este Fondo son aplicados en la obra "Acondicionamiento de talleres de Gastronomía para consolidar la calidad de los programas académicos de la Licenciatura en Turismo y Gastronomía".