

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE**  
**ANEXO 2**  
**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017

Techo Financiero: \$ 26,022,952.97 FAM 2017.- Notificado mediante oficio número: SEFINP-A-FAMIS/GI-2017-4099-00130 emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo

\$ 6,351,961.92 FAM 2017 "REINTEGROS" y RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- (Ampliación de recurso) Notificado mediante oficios emitido por la Unidad de Planeación y Prospectiva en conjunto con la Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo

Total \$ 32,374,914.89

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de septiembre 2017

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
						(6)	(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)					
13USU002Z	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Pachuca de Soto	Pachuca de Soto	Adecuación de espacios para Biblioteca en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Pachuca de Soto, Hgo	1	0	0	0	20	20		\$ 12,480,000.00	\$ 3,542,952.97	\$ 16,022,952.97	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0%	0%	Por iniciar proceso de contratación	
13USU302J	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1					0	\$ 10,000,000.00	0	0	\$ 10,000,000.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0%	0%	Proyecto ejecutivo en elaboración	
<b>TOTAL (15)</b>						2	0	0	0	20	20	\$ 10,000,000.00	12480000	3542952.97	\$ 26,022,952.97	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	0	0	\$ -						0%	0%		

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA**

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						(16)						REPORTE DE AVANCES			
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %			
	Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero								
Universidad (Educación Superior)	2	0	0	0	20	20	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	2	0	0	0%	0%		
<b>(17) TOTAL</b>							\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	2	0	0	0%	0%		