

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM MD 2019	Estadal	HIDALGO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTADAL (UAEH)	Escuela Superior de Tianguaya	13MM303BE	Tianguaya	Tianguaya	Construcción de dos aulas 123 m ² , 4 laboratorios 40.60 m ² , cmo 7.20 m ² , escalera 4.60 m ² y pasillo 44.00 m ² . Metros cuadrados totales 230.00	Obras concluidas	2,376,867															2,376,867	24 de junio de 2019	4 de octubre de 2019	100%	\$ 2,376,867.00	1298	20.00	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en el laboratorio física de calidad para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior.	31 de diciembre de 2019	No aplica	
FAM MD 2019	Estadal	HIDALGO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTADAL (UAEH)	Escuela Superior de Tianguaya	13MM303BE	Tianguaya	Tianguaya	Construcción a línea existente y puesta en marcha de sistema complementario en la Escuela Superior de Tianguaya	Obras en proceso.				728,003												728,003	16 de diciembre de 2019	16 de enero de 2020	50%	\$ 178,945.67	1298	4.00	Este proyecto complementa el servicio biblioteca de la Escuela Superior permitiendo garantizar el suministro anual a la demanda de la comunidad estudiantil	31 de diciembre de 2019	No aplica	
										2,376,867														2,376,867						2,555,812					

Nota:
1. El reporto es diligenciado con base a la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, (FAM) 2018, (FAM) 2017 "Módulo" otorgado por Gobierno del Estado y Rendimiento del Fondo.
2. Derivado de modificaciones subsecuentes de Gobierno del Estado de Hidalgo a la Universidad, se realiza la construcción de una 2da obra en beneficio de la comunidad estudiantil.

ELABORO
Arq. Adrián Cordero Vieyra Director de Proyectos y Obras

REVISO
L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar Director General de Planeación

AUTORIZO
Mtro. Adolfo Pontigo Loyola Rector de la UAEM