

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA REGISTRO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM MD 2020	Estatal	HIDALGO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTATAL (UAEH)	Escuela Superior de Tlaxiuya	13MM8014RE	Tlaxiuya	Tlaxiuya	Construcción de 2 aulas en primer nivel de edificio existente	Obras en gestión administrativa	3,093,030														3,093,030	25 de mayo de 2020	diferido al 07/11/2020	100%	\$ 3,093,435.75	1238	10.00	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física de calidad para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior.	30 de septiembre de 2020	No aplica		
										3,093,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,093,030				3,093,435.75							

NOTA: El Monto reflejado corresponde a la inversión autorizada del Fondo. El importe cancelado en esta obra es de \$ 2,481,373.83 incluyendo I.V.A.

ELABORÓ

Arq. Adrián Cordero Vieyra
 Director de Proyectos y Obras

REVISÓ

L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
 Director General de Planeación

AUTORIZÓ

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
 Rector de la UAEM