

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2**

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020

Techo Financiero: \$ 31,801,847.00 FAM 2020 - Notificado mediante oficio número: 511/2020-0845-18 emitido por la Dirección Dirección General de Educación Superior Universitaria dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior.

Total \$ 31,801,847.00

Fecha de corte: 31 de marzo de 2021

Otras Aportaciones: \$ 7,970,326.90 "Ampliación de recursos estatales" con cargo al FAM 2020 asignados mediante oficio número: SEFINP-A-FAMIS/GI-2020-5005-01243, emitido por Gobierno del Estado de Hidalgo y Rendimientos del Fondo.

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Planel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						REPORTE DE AVANCES																					
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)								
13MSU00177; ICAP 07-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	Hacienda Aqueztalpa	Tulancingo de Bravo	Terminación de nivel uno de edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo	1	7	3	0	14	24	\$ 26,430,744.00			\$ 34,401,070.90	\$26,430,744.00			\$26,430,744.00			\$32,574,982.16	DGJ/FAM 2020/LPNO-N/167-2020	SABAS LUIS CARMONA VERA	24/08/2020	17/09/2020	31/12/2020	15/02/2021	100%	100%	Inversión autorizada de FAM 2020		
					Equipamiento de la terminación de nivel uno, edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo							\$ 7,970,326.90			\$ 34,401,070.90	\$7,970,326.90			\$6,144,238.16			\$32,574,982.16										Inversión autorizada de "Ampliación de recursos estatales" con cargo al FAM 2020 y Rendimientos del Fondo.	
												\$ 5,371,103.00	\$ 5,371,103.00		\$ 5,368,524.90	\$ 5,368,524.90			\$ 4,092,687.30			\$ 4,092,687.30	varios	varios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	100%	100%	Inversión autorizada de FAM 2020. Contratación a cargo de la Dirección de Recursos materiales, adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Institución. Durante el 1er trimestre del ejercicio fiscal 2021, se rescinde contrato por la cantidad de \$1 275,837.00, se realiza reintegro a la TESOFE.		
TOTAL (15)						1	7	3	0	14	24	\$ 34,401,070.90		\$ 5,371,103.00	\$ 39,772,173.90	\$34,401,070.90			\$39,769,595.80			\$32,574,982.16									100%	100%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Físico	Financiero	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas*			
Universidad (Educación Superior)	1	7	3	0	14	24	\$ 39,772,173.90	\$ 39,769,595.80	\$ 36,667,669.46	0	0	2	100%	92%	
(17) TOTAL							\$ 39,772,173.90	\$ 39,769,595.80	\$ 36,667,669.46	0	0	2	100%	92%	

Notas:
 * Obra de continuidad. El recurso asignado del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal 2020 será utilizado para la conclusión del edificio de Servicios académicos en planta baja, mismo cuya inversión autorizada procedió del FAM 2019. Los trabajos por realizar consisten en suministro y colocación de acabados, cancelerías, carpintería, amueblado en módulos sanitarios; instalaciones hidrosanitarias, instalaciones especiales, señalética y obra exterior; equipamiento.
 * Se consideran 2 obras terminadas de conformidad a los rubros asignados en el oficio de asignación número: 511/2020-0845-18 emitido por la Dirección Dirección General de Educación Superior Universitaria dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior

INFORME FINAL DE INVERSIÓN FAM 2020