



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM MD 2021	Estatal	HIDALGO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTATAL (UAEH)	Escuela Superior de Zimapan	13/EBH0001	Zimapan	Zimapan	Metas programadas de inicio Construcción de 6 aulas didácticas, en primer nivel, aulas y circulationes. Metas certificadas: 5 aulas, 4 cubiertos, escalera y circulationes.	Inicio programado 5 de julio de 2021	3,493,602															3,493,602	5 de julio de 2021	31 de diciembre de 2021	100%	\$ 3,090,305.00	228	11.00	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física de calidad para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior.	31 de diciembre de 2021	No aplica	
										3,493,602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,493,602				3,090,305							

NOTA:
 Recurso justificado mediante oficio número SEM/130/2021 de fecha 18 de marzo de 2021.
 Este obra consistió en inversión de recursos correspondientes al Fondo General de Ingresos por un importe de \$7,734,821.77 (Siete millones setecientos catorce mil ochocientos veintiseis pesos 77/100 m.n.).
 Inversión total contratada \$ 10,075,450.77 (Diez millones setecientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta pesos 77/100 m.n.).
 Gobierno del Estado de Hidalgo realizó la adjudicación el 05 de diciembre de 2021, mediante oficio número SEM/4-0005/2021-0005-00121 ampliación de recursos estatales con cargo al FAM Nivel Medio Superior 2021 "Bilingüe". La UAEM procedió a realizar gestiones administrativas para su ejecución al tanto el convenio adicional al contrato correspondiente incluyendo modificaciones financieras del Fondo.
 Metas correspondientes a inversión FAM Medio 2021. Parte del suministro y colocación de cableado, suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado, instalación eléctrico, tablero eléctrica y conductos, Conexión de escuela metálica, acabados: trabajos para a el suministro y colocación de pintura.

ELABORÓ

Arq. Adrián Cordero Vieyra
 Director de Proyectos y Obras

REVISÓ

L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
 Director General de Planeación

AUTORIZÓ

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
 Rector de la UAEM