



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM MD 2021	Estatal	HIDALGO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTATAL (UAEH)	Escuela Superior de Zimapan	1318H0004	Zimapan	Zimapan	Meta programada de inicio: Construcción de 6 aulas delectivas, en primera nivel, escaleras y circulaciones, Botes, sanitarios y baños, 4 oficinas, escalera y circulaciones.	Inicio programado 5 de julio de 2021	3,493,602															3,493,602	5 de julio de 2021	31 de diciembre de 2021	100%	8	3,493,602.00	328	11,000	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física de calidad para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior.	31 de marzo de 2022	No aplica
										3,493,602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,493,602			100%	8	3,493,602.00	328	11,000			

NOTA:
 Recurso notificado mediante oficio número SEM/131/2021 de fecha 09 de marzo de 2021.
 Este obra contó con inversión más de recursos, correspondientes al Fondo Semifinanciado por un importe de \$77,744,421.77 (Setenta millones setecientos cuarenta mil ochocientos veinticuatro pesos 77740421 m.n.).
 Inversión total contratada: \$107,505,877 (Diez millones setecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos 107505877 m.n.).
 Gobierno del Estado de Hidalgo notifica a la Institución en el mes de diciembre de 2021, mediante oficio número SEP/IN/A-FAMMD/2021-2025-00121 ampliación de recursos estatales con cargo al FAM Nivel Medio Superior 2021 "Biorregión", la UAEH proceda a realizar gestiones administrativas para la recuperación del campo de construcción correspondiente incluyendo modificaciones al contrato.
 Meta correspondiente a inversión FAM Media 2021. Parte del suministro y colocación de cancelería, Suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado, instalación eléctrica: tableros electrónicos y conductos; Construcción de escalera metálica, acabados trabajos para el mantenimiento y colocación de pintura.

ELABORO

Arq. Adrián Cordero Veyra
 Director de Proyectos y Obras

REVISO

L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
 Director General de Planeación

AUTORIZO

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
 Rector de la UAEMH