

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plan	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejecutado	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Publicación de la información	Fecha de verificación	Situación
										Aula	Laboratorio	Taller	Ateneo	Aula	Laboratorio	Taller	Ateneo	Aula	Laboratorio	Taller	Ateneo										
F01 Regular	Dotar	Hidalgo	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTADAL DE HIDALGO EDUCACIÓN SUPERIOR DE ACOTLANA	1318100300	Acotlan	Acotlan	Construcción en planta alta de 2 aulas, escaleras y pasillos	Obras en ejecución	\$ 2,026,000.00													2,026,000.00			50%	798,264.11	902	Se realizaron planes para la ejecución de las acciones de infraestructura para mejorar la calidad de la educación en esta entidad federativa.	30/09/2022	No
										2,026,000.00													2,026,000.00								

Nota: Este data requiere cumplimiento de inversión en especie fiscal rubricada para su cobro.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Aiq. Adrián Cordero Vieyra Director de Proyectos y Obras	Dr. Edgar Martínez Torres Director General de Planeación	Dr. Octavio Castillo Acosta Rector de la UAEH