

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2021

Techo Financiero: \$ 2,960,325.00 FAM Media Superior 2021.- Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/135/2021 de fecha 19 de marzo de 2021

Otras Aportaciones: \$ 489,185.45 FAM Media Superior Ampliación de recursos estatales notificado mediante oficio número SEFINP-A-FAMMD/IGI-2021-5005-00521 diciembre 2021

Fecha de corte: 31 de marzo de 2022

\$ 44,091.23 FAM Media Superior.- Rendimientos Financieros

\$ 7,714,825.77 Recurso Genérico estatal autorizado mediante oficio número CAF/1096/2021 de fecha 25 de mayo de 2021, emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH

TOTAL \$ 11,208,427.45

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		
13UBH00161	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Zimapan	Zimapan	Zimapan	Construcción de aulas en la Escuela Superior de Zimapan. (2da. Etapa)	1	5	0	0	1	6	\$ 2,960,325.00	0	0	\$ 11,208,427.45	\$ 2,960,325.00	0	0	\$ 11,208,427.45	\$ 2,960,325.00	0	0	\$ 11,208,427.45	DQJIFAM MD 2021 - GEN EST/LPNO - N1/02-2021	Constructora LUAN, S.A. de C.V.	05/07/2021	05/07/2021	31/12/2021	31/12/2021	100%	100.00%	Inversión FAM Media Superior (FAM MD) 2021 FAM MD 2021 "Reintegro" (ampliación de recursos estatales) y rendimientos Inversión Estatal Genérico. Reporte Fotográfico en la parte inferior de este informe
TOTAL (15)						1	5	0	0	1	6	\$ 11,208,427.45	0	0	\$ 11,208,427.45	\$ 11,208,427.45	0	0	\$ 11,208,427.45	\$ 11,208,427.45	0	0	\$ 11,208,427.45							100%	100.00%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	5	0	0	1	6	\$ 11,208,427.45	\$ 11,208,427.45	\$ 11,208,427.45	0	0	1	100%	#####
(17) TOTAL							\$ 11,208,427.45	\$ 11,208,427.45	\$ 11,208,427.45	0	0	1	100%	#####

NOTA: Obra concluida y recepcionada. Último reporte ejercicio fiscal 2021

FOTOGRAFIAS AVANCE FISICO



Trabajos realizados con inversión autorizada de FAM Media Superior 2021.- Acabados: Pintura, falso plafón, gargola, barnizado de columnas, estuco, cancelería en puertas y ventanas; instalaciones: salidas eléctricas, luminarias panel led, tablero de distribución, interruptor derivado y termomagnético, interruptor de navajas, salidas para telecomunicaciones, cableado estructurado, equipo de conectividad, access point, aparatos telefónicos; aire acondicionado; reubicación y mantenimiento de equipo existente e instalación de nuevas unidades; escalera metálica, lámina gallmet y barandal en escalera.