




ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	RENDIMIENTOS	ECONOMÍAS	INTERESES	REINTEGROS	MONTO EJERCIDO (\$)	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SÍ/NO	ACTA ENTREGA / SALIDA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES
Hidalgo	FAM Regular	2025	13UBH0003E	Escuela Preparatoria Núm. 2	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tulancingo de Bravo	Tulancingo de Bravo	Construcción de dos aulas (3 y 4) en planta alta de edificio existente (3ra etapa)	Construcción	Aula	\$ 859,186.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257,755.96	30/04/25	28/06/25	100%	30%	3,561	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física, para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior	30/jun/25	No	No	Obra de continuidad (Antecedentes: contratos con inversión autorizada de FAM Media Superior 2024 y diversas modalidades del fondo). Alcances: trabajos de albañilería: suministro y colocación de barandales, firmes y aplanados en platón; acabados: pisos de loseta, zócalos, pintura interior/exterior, puertas cancelería y protecciones; instalaciones: suministro y colocación de luminarias, interruptores; cableado HDMI; suministro e instalación de cámaras (CCTV); y, señalética. En proceso administrativo para entrega recepción
Hidalgo	FAM Regular	2025	Por definir	Por definir	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Estatal	Por definir	Por definir	Por definir			\$ 2,144,789.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Por definir	Por definir	0%	0%	Por definir	Por definir	30/jun/25	No	No	En proceso administrativo institucional para definir metas y alcances
												\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
												\$ 3,003,976.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257,755.96									

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
		
Arq. Adrián Cordero Veyra Director de Proyectos y Obras	L.C. Gabriela Mejía Valencia Directora General de Planeación	Dr. Octavio Castillo Acosta Rector