

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa:	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:	Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM MD) 2025	
Techo Financiero:	\$ 10,413.50	Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1404/2025
Otras Aportaciones:	\$ 31,038.74	Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1404/2025
Otras Aportaciones:	\$ 1,615,219.89	Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1404/2025
Otras Aportaciones:	\$ 294,436.54	Notificado por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH mediante oficio número CAF/1404/2025

Fecha de corte: 31 de marzo de 2026

Folio del Proyecto (SRFT)	PGO											REPORTE DE AVANCES														Observaciones									
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matrícula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		
						H	M								Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo		Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero
TMP_HID2504026 18904 ; TMP_HID2504026 18914	13UBH0 011N; 13USU0 008U	Universidad (Educación Superior y Media Superior)	Escuela Superior de Huejutla	Huejutla de Reyes	Huejutla de Reyes	702	1317	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples	1	0	0	0	1	1	\$ 1,951,108.67	\$ -	\$ -	\$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67	\$ -	\$ -	\$ 1,951,108.67	\$ 1,147,727.73	\$ -	\$ -	\$ 1,147,727.73	UAEH/ FAMIS, FAMMD-AUTOGENINV-07/CO38-25	Grupo Constructor VALEXA, S.A. de C.V.	22/1/2025	22/1/2025	20/04/2026	NO APLICA	82%	59%	El porcentaje financiero considera el anticipo otorgado. Esta obra cuenta con inversión de fondos mixtos autorizada de: Remanentes de FAM 2023 (Superior Ampliación); Remanentes de FAM MD 2023 (Ampliación); Remanentes de FAM 2024 (Superior Ampliación) y Remanentes de FAM MD 2024 y Remanentes de Participaciones Federales 2024. Inversión total contratada \$2 790,935.77. Este reporte únicamente considera los Fondos procedentes de Aportaciones Múltiples. Los folios del SRFT corresponden a cada uno de los fondos FAM autorizados, se recifican a partir de Informe al 31 de enero de 2026, números de folio del SRFT de conformidad a validación de Gobierno del Estado.
TOTAL (16)									1				1		\$ 1,951,108.67	\$ -	\$ -	\$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67	\$ -	\$ -	\$ 1,951,108.67	\$ 1,147,727.73	\$ -	\$ -	\$ 1,147,727.73							82%	59%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras				Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
Universidad (Educación Media Superior)	1	0	0	0	1	1	\$ 1,951,108.67	\$ 1,951,108.67	\$ 1,147,727.73	0	1	0	82	59	

Reporte Fotográfico

Obra: Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples en la Escuela Superior de Huejutla



Nota: Trabajos de anclaje de estructura metálica y techumbre en cancha de usos múltiples existente.