



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2013  
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado: 2011

Trimestre: 1o- 2013

Nombre del Proyecto General: Ampliación y diversificación de la oferta educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
X			X

Objetivo General: Ampliar y diversificar la oferta educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con la incorporación de programas educativos y escuela superior de reciente creación, así como elevar el número de alumnos matriculados en programas educativos de buena calidad.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra <sup>v</sup> Procedencia	Total
16,350,955.00	0.00	0.00	16,350,955.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Ejercido										Monto por Ejercer	% de Avance del monto asignado
					Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013				TOTAL EJERCIDO			
					Federal	Estatal	TOTAL		Trimestre							
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2014	Total ejercido en 2013			
	4.- Contribuir con el incremento de alumnos matriculados en la Escuela Superior de Apan a construirse en el periodo 2011-2012	4.1 De septiembre de 2011 a noviembre de 2012 concluir la Escuela Superior de Apan	4.1.1	Implementar las acciones para la construcción de la Escuela Superior de Apan	12,407,626.76		12,407,626.76	0.00	6,681,397.44	0.00	0.00	0.00	6,681,397.44	6,681,397.44	5,726,229.32	54%
					3,943,328.34		3,943,328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943,328.34	0%
GRAN TOTAL:					16,350,955.10	0.00	16,350,955.10	0.00	6,681,397.44	0.00	0.00	0.00	6,681,397.44	6,681,397.44	9,669,557.66	54%

INFORME FORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

NOTA: SE HACE LA ACLARACION QUE PARA ESTA OBRA EL GOBIERNO DEL ESTADO NO APORTO LA CONTRAPARTE ESTIPULADA EN EL PROYECTO.

C.P. CARLOS GARCIA REYES  
COORDINADOR DE LA DIVISION  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. GONZALO VILLEGAS DELA CONCHA  
DIRECTOR GENERAL DE  
PLANEACION

MAESTRO HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY  
RECTOR

NOTA: La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2013  
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Trimestre: 1o-2013

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Ejercicio Fiscal Reportado: 2011

Nombre del Proyecto General: Ampliación y diversificación de la oferta educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
4.4.1	cheque	CON94047NY7	87	5	Estructura metálica, albanilería, acabados, instalación eléctrica, cancelería y equipo de media tensión.	1	2,717,348.95	2,717,348.95	4	9,690,277.81
4.4.1	cheque	CON94047NY7	99	5	Albanilería y acabados, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidráulica, muebles sanitarios y alumbrado exterior.	1	1,736,412.10	1,736,412.10	3	7,953,865.71
4.4.1	cheque	CON94047NY7	14	5	Albanilería y acabados, muebles sanitarios, instalación de voz y datos, telecomunicaciones, subestación / instalación eléctrica	1	2,227,636.40	2,227,636.40	2	5,726,229.31
TOTAL								6,681,397.44		

C.P. CARLOS GARCÍA REYES  
COOR. DE LA DIVISIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

LIC. GONZALO I. TELLEGA DE LA  
CONCHA  
DIRECTOR  
GENERAL DE  
PLANEACIÓN

MAESTRO HUMBERTO AUGUSTO  
VERAS GODOY  
RECTOR

MAESTRA LAURA ELENA ISLAS  
MÁRQUEZ  
CONTRALORA  
GENERAL

NOTA:  
La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.