



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) 2005

CONVENIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:
NÚMERO DE OBRA (EN CONVENIO):

C/PEF 2005-14-27
P/PEF 2005-14-17

FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2005

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2010

DATOS GENERALES DE LA OBRA						DEPENDENCIA EJECUTORA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	MONTO		FISICO	FINANCIERO	
CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (ICSHu).	DPyO-32/PEF2005/AD/01-10	Carr. Pachuca - Actopan Km. 4 Colonia San Cayetano C.P. 42084 Pachuca, Hgo.	DGJ/PEF2005/ADJDIR/041-10	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 13 DE JUNIO DE 2010	\$6,126,735.00	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	3.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO.