



PROGRAMA DE OBRAS 2011										SEGUIMIENTO									
PROGRAMA DE OBRA 2011																			
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA				AUTORIZADO	CONTRATADO	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
1	GÉNÉRICO (PAU 2011)	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO CLINICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA FUNDACIÓN HIDALGUENSE.	Construcción de sala de espera, area de toma de muestras, area de recepción, 2 baños y area de laboratorio.	Viaducto Rojo Gómez #211, Col. Cespedes, C.P. 42090. Pachuca, Hidalgo.	UNICA	CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	ABRIL-JULIO												
2	GÉNÉRICO (PAU 2011)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO y PREVENTIVO DEL GIMNASIO Y ANEXO DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 1	Pinturas, mantenimiento y sustitución de láminas, retiro y re colocación de aplanados, cambio mamparas y muebles de baño, sustitución de luminarias, tableros y tuberías eléctricas, puertas	Avenida Juárez S/N Colonia Constitución C.P. 42060 Pachuca, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	ABRIL-SEPTIEMBRE												
3	GÉNÉRICO (PAU 2011)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPÁN.	Construcción de barda perimetral.	Avenida Jorge Preisser Terán S/N Colonia Nueva Reforma C.P. 42330 Zimapan, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	JUNIO-NOVIEMBRE												
4	GÉNÉRICO (PAU 2011)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO y PREVENTIVO DEL MÓDULO DE SERVICIO MÉDICO DE LA FUNDACIÓN HIDALGUENSE.	Impermeabilización y pintura.	Viaducto Rojo Gómez #211, Col. Cespedes, C.P. 42090. Pachuca, Hidalgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FEBRERO-ABRIL												
5	GÉNÉRICO (PAU 2011)	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE TEPEJI DEL RIO.	Cercado perimetral con malla ciclónica.	Avenida del Maestro S/N Colonia Noxtongo 2a. Sección C.P. 42850 Tepeji del Rio	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FEBRERO-MARZO												
6	GÉNÉRICO (PAU 2011)	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA FUNDACIÓN HIDALGUENSE.	Remodelación y mantenimiento.	Viaducto Rojo Gómez #211, Col. Cespedes, C.P. 42090. Pachuca, Hidalgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FEBRERO-MARZO												
7	GÉNÉRICO (PAU 2011)	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DE REACTIVOS Y SUSTANCIAS INFLAMABLES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB).	Construcción de almacén de 5.00 x 10.00 mts.	Ciudad Universitaria Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	FEBRERO-JULIO												
8	GÉNÉRICO (PAU 2011)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 4	Construcción de barda perimetral.	Avenida Guadalupe S/N Colonia Guadalupe C.P. 42079 Pachuca, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	JULIO-NOVIEMBRE												
9	GÉNÉRICO (PAU 2011)	CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 4.	Construcción de estacionamiento.	Avenida Guadalupe S/N Colonia Guadalupe C.P. 42079 Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JULIO-SEPTIEMBRE												
10	GÉNÉRICOS	SANITARIOS PREPA 3	Construcción de módulo de sanitarios ecológicos.	Carr. Pachuca-Actopan S/N Colonia Rojo Gómez C.P. 42030 Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERO-JUNIO	COP/02/11 02/02/2011	CGF/006/11 02/02/2011	CONSTRUMEGA S.A. DE C.V	\$1,952,343.20	\$1,952,343.20	P R	03/02/2011	P R	04/04/2011 15/04/2011	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA CG/AEROBRA/017/11/001; FECHA 15/04/2011
11	GÉNÉRICOS	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3	Retiro y re colocación de luminarias, colocación de tableros principales, apagadores, contactos y cableado para derivación de circuitos.	Carr. Pachuca-Actopan S/N Colonia Rojo Gómez C.P. 42030 Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERO-FEBRERO	COP/02/11 02/02/2011	CGF/006/11 02/02/2011	HACIENDO S.A. DE C.V	\$749,755.55	\$749,755.55	P R	03/02/2011	P R	17/02/2011 24/02/2011	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA CG/AEROBRA/015/11/001; FECHA 29/03/2011
12	GÉNÉRICOS	READECUACIÓN DE LABORATORIO DE MICROLOGÍA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS	Readecuación de cubículos y laboratorios.	Ciudad Universitaria Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERO-FEBRERO	COP/02/11 02/02/2011	CGF/006/11 02/02/2011	JOSÉ ANTONIO LLACA FALCÓN	\$373,180.87	\$373,180.87	P R	03/02/2011	P R	05/03/2011 04/03/2011	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA CG/AEROBRA/011/11/001; FECHA 8/03/2011
s/n	PICUPIA 2010-05	REMODELACIÓN DE OFICINAS GOBIERNO DIRECCIÓN Y LABORATORIOS (ICSA)	Construcción de muros de tablaroca, cambio de piso, ampliación de baños, y aseguramiento del depto. de audiovisual.	Ex Hacienda La Concepción s/n, San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca, Hgo	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERO-FEBRERO	COP/02/11 02/02/2011	CGF/006/11 02/02/2011	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$300,000.00	\$300,000.00	P R	03/02/2011	P R	21/03/2011 04/03/2011	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA
s/n	PICUPIA 2010-05	ESTUDIO GEOFISICO PARA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO	Estudio geofísico incluye Generalidades, geología, hidrogeología, exploración geofísica, conclusiones y recomendaciones.	Ciudad Universitaria Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERO-FEBRERO	COP/02/11 02/02/2011	CGF/006/11 02/02/2011	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN GAFER, S.A. DE C.V.	\$40,600.00	\$40,600.00	P R	21/02/2011	P R	13/03/2011	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA CG/AEROBRA/018/11/001; FECHA 7/06/2011

PENDIENTE SU AUTORIZACIÓN



PROGRAMA DE OBRAS 2011										SEGUIMIENTO							
PROGRAMA DE OBRA 2011										SEGUIMIENTO							
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA				AUTORIZADO	CONTRATADO	INICIO	TERMINO		AVANCE (%)	
ANEXO 1 COP/003/2011 (5 DE MAYO DE 2011)																	
13	GÉNÉRICO	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MEDICINA, ANTIGUO HOSPITAL CIVIL	Adecuación y/o remodelación en Instalaciones existentes. Incluye desmontaje y sustitución de muebles, mamparas y accesorios ; aplanados y recubrimientos en paredes, desalzolve de red	Calle Dr. Ramírez Ulloa, Col. Doctores, Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO-JUNIO	COP/03/11 05/05/2011	CGF/012/11 05/05/2011	CEA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$115,945.34	\$115,945.34	P R	06/05/2011 26/05/2011	100.00%	50.00%	OBRA TERMINADA.
14	FAM2008	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE LA DES ICSA, campus Pachuca.	Estudio y Proyecto. Incluye levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, Anteproyecto, Proyecto ejecutivo, Instalación eléctrica, Hidráulico y Sanitario, Voz, datos y circuito de televisión, detección de incendios.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO-JUNIO	COP/03/11 05/05/2011	CGF/012/11 05/05/2011	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A+I, S.A. DE C.V.	\$154,263.76	\$154,263.76	P R	23/05/2011 22/07/2011	70.00%	0.00%	PROYECTO EN EJECUCIÓN
15	FONDO PARA LA AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL NIVEL	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DEL PREDIO A LA RED MUNICIPAL.	Construcción de línea de drenaje del predio a la red municipal de tubería de 30 cms. y pozos de visita con brocal incluye trazo, nivelación, excavación y rellenos.	Escuela Superior de Apan. Domicilio conocido, Comunidad de Chimalpa, mpio. Apan, Hidalgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/03/11 05/05/2011	CGF/012/11 05/05/2011	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN GAFAER, S.A. DE C.V.	\$450,152.18	\$45,015.18	P R	23/05/2011 06/07/2011	45.00%	0.00%	OBRA EN EJECUCIÓN PAGO ANTICIPO PENDIENTE, ESTIMACIÓN UNO (DEL 23 DE MAYO AL 11 DE JUNIO) EN TRÁMITE
16	OFERTA EDUCATIVA DEL NIVEL	PERFORACIÓN DE POZO A 200 MTS. DE PROFUNDIDAD, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO CON INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN A PREDIO Y LÍNEA	Perforación de pozo a 200 mts. de profundidad, equipamiento electromecánico con instalación de acometida eléctrica de la línea de alta tensión a predio y línea subterránea de alimentación de alta tensión a subestación de pozo.	Escuela Superior de Apan. Domicilio conocido, Comunidad de Chimalpa, mpio. Apan, Hidalgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/03/11 05/05/2011	CGF/012/11 05/05/2011	REPRESENTACIONES, ASESORÍA Y MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.	\$2,488,654.11	\$2,488,654.11	P R	NO DETERMINADA NO DETERMINADA	0.00%	0.00%	LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA ESTÁ SUJETA A LA LIBERACIÓN DEL PERMISO DE PERFORACIÓN POR PARTE DE CONAGUA. TRAMITE EN PROCESO.
17	GÉNÉRICO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTALES PARA DOMOS EN LA DES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA)	Suministro y colocación de cristales con para domos. Incluye cristal flotado, sellador, película de seguridad, elevación, acarreo y limpieza. Areas: Edificio de Aulas 1ra. Etapa, edificio de aulas 2da. Etapa y edificio de Servicios Estudiantiles.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/03/11 05/05/2011	CGF/012/11 05/05/2011	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	\$1,148,730.30	\$1,148,730.30	P R	06/05/2011 16/05/2011	100.00%	100.00%	TRABAJOS TERMINADOS. PAGO PENDIENTE.
18	GÉNÉRICO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN CON CONEXIÓN DE LÍNEA AÉREA Y SUBTERRÁNEA EN LA DES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA)	Suministro y colocación de acometida en media tensión con conexión de línea aérea y subterránea. Incluye cortacircuitos, apartarrayos, terminales, conexiones, cableados, construcción de murete de transición, registro, postes de concreto, aisladores, trámites, gestiones y pago	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/03/11 05/05/2011	CGF/012/11 05/05/2011	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	\$2,089,333.72	\$2,089,333.72	P R	06/05/2011 05/06/2011	70.00%	100.00%	AVANCE EN TRÁMITES Y GESTIONES ANTE LA CFE 50%.
ANEXO 2 COP/004/2011 (2 DE JUNIO DE 2011)																	
19	GÉNÉRICO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LAS CIEES EN EL EDIFICIO DE POLICLÍNICA EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (ICAP)	Adecuación y/o remodelación en Instalaciones existentes. Incluye desmontaje y sustitución de muebles, mamparas y accesorios ; aplanados y recubrimientos en paredes, desalzolve de red sanitaria; v. señalética.	Ex hacienda Aquetzalpa, mpio. Santiago Tulantepec, Hgo.	SEGUNDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO-JUNIO	COP/04/11 02/06/2011	CGF/014/11 02/06/2011	CONSTRUPAM, S.A. DE C.V.	\$3,165,804.76	\$3,165,804.76	P R	20/06/2011 01/09/2011	0.00%	0.00%	ANTICIPO EN TRÁMITE.
20	GÉNÉRICO S	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: "EDIFICIO DE CONTROL ESCOLAR EN CIUDAD DEL CONOCIMIENTO".	Estudio y Proyecto. Incluye levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, Anteproyecto, Proyecto ejecutivo, Instalación eléctrica, Hidráulico y Sanitario, Voz, datos y circuito de televisión, detección de incendios.	NO APLICA	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO-JUNIO	COP/04/11 02/06/2011	CGF/014/11 02/06/2011	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A+I, S.A. DE C.V.	\$610,450.00	\$610,450.00	P R	13/06/2011 05/09/2011	0.00%	0.00%	CONTRATO FIRMADO POR EL CONTRATISTA EL DÍA 15/06/2011 SE ENVÍA A REVISIÓN JURÍDICA. (21 DE JUNIO DE 2011).
21	FAM 2008	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA: "BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS VEHICULAR Y PEATONAL DE CIUDAD DEL CONOCIMIENTO"	Estudio y Proyecto. Incluye levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, Anteproyecto, Proyecto ejecutivo, Instalación eléctrica, Hidráulico y Sanitario, Voz, datos y circuito de televisión, detección de incendios.	NO APLICA	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/04/11 02/06/2011	CGF/014/11 02/06/2011	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A+I, S.A. DE C.V.	\$279,720.60	\$279,720.60	P R	13/06/2011 08/08/2011	0.00%	0.00%	CONTRATO FIRMADO POR EL CONTRATISTA EL DÍA 15/06/2011 SE ENVÍA A REVISIÓN JURÍDICA. (21 DE JUNIO DE 2011).
22	PIFI (fomes) 2010	INSTALACIÓN DE 8 VENTANAS DE PERFIL 3"	INSTALACIÓN DE 8 VENTANAS DE PERFIL 3". Anodizado natural (aluminio) con cristal, incluye mosquiteros.	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO. Av. Universidad S/N Colonia Santiago Jaltepec C.P. 42090 Mineral de la Reforma, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/04/11 02/06/2011	CGF/014/11 02/06/2011	ANGELA RINCÓN ALBA	\$26,250.00	\$26,250.00	P R				CONTRATO EN ELABORACIÓN SOLICITUD 15/JUNIO/2011. EL CONTRATISTA ENTREGA ÚLTIMO DOCUMENTO LEGAL REQUERIDO EL DÍA 13 DE JUNIO.

## SIMBOLOGÍA

P PROGRAMADO  
R REAL  
CLASIFICACIÓN POR ACTAS DE COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO  
EMITIDA EL 02/02/2011  
EMITIDA EL 05/05/2011  
EMITIDA EL 02/06/2011