



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2006

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2009.

PIFI 2006									
DATOS GENERALES DE LA OBRA						CONTRATISTA	AVANCE (%)		OBSERVACIONES
NOMBRE	No. OBRA (CONVENIO)	UBICACIÓN	NO. DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO	NOMBRE	FISICO	FINANCIERO	
ADECUACIÓN DE AULAS ISO- OPTICAS A AULAS CON PISO PLANO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD.	P/PIFI 2006-14-23	SAN JUAN TILCUAUTLA, MPIO. SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO.	DPyO-08/PIFI2006/INV/O1-09	DEL 1/JUN/2009 AL 29/AGO/2009	\$1,972,690.62	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	82.00%	81.70%	OBRA EN PROCESO.
MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UAEH-INV-DPyO-01-09									

