



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 Dirección de Proyectos y Obras

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS (PGO) 2012 SEGUIMIENTO EN 2013

OBRAS AUTORIZADAS								SEGUIMIENTO											
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA				AUTORIZADO	CONTRATADO	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
1	GÉNÉRICO (PAU 2012)	REMEDIACIÓN DE ÁREAS QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA RECTORIA EN EL SÉPTIMO PISO DE LAS TORRES DE RECTORIA.	ACABADOS.	Viaducto Rojo Gómez #211, Col. Céspedes, C.P. 42090, Pachuca, Hidalgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ABRIL-JULIO											CANCELADA	
2	GÉNÉRICO (PAU 2012)	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO 2.	IMPERMEABILIZACIÓN.	Calle de Francisco Mendoza S/N Esq. Con Carr. Santiago Tulantepec Colonia Plan de Ayala C.P. 43690 Tulancingo de Bravo, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FEBRERO - MARZO	COP/001/12. 18/01/2012	CGF/003/12 18/01/2012	Servicio Técnico en Acabados, S.A. de C.V.	54,348.77	54,348.77	P	09/05/2012	R	28/05/2012	100.00%	100.00%	TRABAJOS CONCLUIDOS
3	GÉNÉRICO (PAU 2012)	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL EDIFICIO DE CÉVIDE.	REMEDIACIÓN DE LOS SANITARIOS DE LOS CUATRO NIVELES; CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN PLANTA BAJA; Y, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS EN PRIMER PISO EN EL ÁREA QUE OCUPABA LA CAFETERÍA.	Ciudad Universitaria Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-NOVIEMBRE											CANCELADA	
4	GÉNÉRICO (PAU 2012)	CONSTRUCCIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL ICEA.	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, MARCO DE ACCESO Y DREN PLUVIAL.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FEBRERO-ABRIL											LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE INTEGRAN EN PGO 2012, OBRA NÚM. 18.	
5	GÉNÉRICO (PAU 2012)	DISEÑO Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTÍCULOS EN ÁREAS VERDES DEL ICEA.	DISEÑO, SUMINISTRO DE ESPECIES Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tilcuautla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FEBRERO-MARZO	COP/001/12. 18/01/2012	CGF/003/12 18/01/2012	Plantas y Flores de Mineral del Chico, S. de R.L. de Ml.	150,000.00	150,000.00	P	01/02/2012	R	28/02/2012	100.00%	100.00%	TRABAJOS CONCLUIDOS
ANEXO 1 COP/002/2012; FECHA: 9 DE MARZO DE 2012																			
6	GÉNÉRICO	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (3 MODULOS)	Ciudad Universitaria Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	LICITACION PUBLICA NÚM. EO-913014997-N1-2012, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2012. CONVOCATORIA MÚLTIPLE NÚM. 01-12	FEBRERO-ABRIL	COP/003/12 12/04/2012	CGF/008/12 12/04/2012	Promodán de México, S.A. de C.V.	\$ 13,929,549.68	\$ 13,671,617.39	P	24/04/2012	R	20/10/2012	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DRCP/AERO/G/13 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012.
7	GÉNÉRICO	MEJORAMIENTO DEL ACCESO URBANO Y CONSOLIDACIÓN URBANA DE CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL DE CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.	Ciudad Universitaria Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	LICITACION PUBLICA NÚM. EO-913014997-N1-2012, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2012. CONVOCATORIA MÚLTIPLE NÚM. 01-12	FEBRERO-ABRIL	COP/003/12 12/04/2012	CGF/008/12 12/04/2012	Promodán de México, S.A. de C.V.	\$16,431,751.94	\$16,056,803.88	P	24/04/2012	R	20/10/2012	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DRCP/AERO/G/14 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012.
ANEXO 2 COP/004/2012; FECHA 4 DE MAYO DE 2012.																			
8	GÉNÉRICO	Proyectos; ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO URBANO Y CORREDOR EDUCATIVO.	Integrado por un puente y libramiento vehicular para facilitar de acceso y comunicación entre los edificios, puente peatonal, paradero de transporte público y áreas verdes; se pretende, además, la remodelación y ampliación del estacionamiento de las Torres	Carr. Pachuca-Actopan Km. 4.5, Col. Campo de Tiro, Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	MAYO - JUNIO	COP/004/12 04/05/2012	CGF/012/12 04/05/2012	José Francisco Alejandro Arévalo Hernández	\$ 552,740.00	\$ 552,740.00	P	29/06/2012	R	26/10/2012	80.00%	63.89%	SE MODIFICAN ALCANCES Y AMPLIAN METAS. SE PROGRAMARÁ ENTREGA RECEPCIÓN.
9	GÉNÉRICO	Servicios: TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO INICIAL Y/O PUESTA EN MARCHA DE LA ALBERCA Y JACUZZIS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO UNIVERSITARIO (CLUB UNIVERSITARIO REAL DEL MONTE).	Limpieza de áreas, suministro y aplicación de químicos y sales para el tratamiento de agua, suministro de cubierta térmica de burbujas de aire comprimido y enrollador, suministro y colocación de letteros (señalética).	Pachuca-Mineral del Monte s/n colonia centro en la ciudad de Pachuca.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/004/12 04/05/2012	CGF/012/12 04/05/2012	Jorge Alberto Reyes Resendiz	\$ 305,262.82	\$ 305,262.82	P	21/06/2012	R	06/07/2012	100.00%	100.00%	EN OPERACIÓN.
10	GÉNÉRICO	Estudios: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN UNIVERSITARIO DE CONSTRUCCIONES.	Realización de un estudio incluye: revisión de diagnóstico previo, actualización de propuestas estratégicas, programa de acciones prioritarias.	DES, ES y Preparatorias de la U.A.E.H.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - JUNIO	COP/004/12 04/05/2012	CGF/012/12 04/05/2012	Redes Urbanas y servicios de planeación, S.A. de C.V.	\$ 702,800.00	\$ 702,800.00	P	11/05/2012	R	08/08/2012	100.00%	100.00%	PROYECTO RECEPCIONADO. ACTA/CG/DRCP/AERO/G/12 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 Dirección de Proyectos y Obras

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS (PGO) 2012 SEGUIMIENTO EN 2013

OBRAS AUTORIZADAS										SEGUIMIENTO								
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS			OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA				AUTORIZADO	CONTRATADO	INICIO	TERMINO	AVANCE (%)			
11	Fondo (F) Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior; F. para la Ampliación de la Oferta Educativa de Nivel Superior; y, F. para Ampliar y Diversificar la Oferta	Obra: CREACIÓN DEL ÁREA DE EXTENSIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA "APAN"	Edificio de 16 aulas, laboratorio de análisis microbiológico, análisis físico-químico y químico, área administrativa, área de cubículo, sanitarios, área de autoaprendizaje, biblioteca, sala audiovisual.	Domicilio conocido, localidad de Chimalpa, municipio de Apan, estado de Hidalgo.	UNICA	UNICA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚM. EO-913014997-N3-2012, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2012. CONVOCATORIA MULTIPLE NÚM. 02-12.	MAYO - JUNIO	COP/006/12 13/06/2012	CGF/017/12 13/06/2012	CONSTRUMEGA, S.A DE C.V.	\$51,151,955.00	\$51,095,785.85	P 25/06/2012	P 14/01/2013	100.00%	91.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DRCP/AERO/G/04 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2013. FINIQUITO EN TRÁMITE.
ANEXO 4 COP/06/2012; FECHA: 13 DE JUNIO DE 2012																		
12	GENÉRICO	Obra: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL 2DO. NIVEL DEL MODULO II DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN.	Construcción de 8 aulas, 1 modulo de sanitarios hombres/mujeres y 4 cubiculos, segundo nivel.	Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comunidad de Daxtha Prolongación Abasolo S/N C.P. 42500. Actopan, Hgo.	UNICA	UNICA	SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. EO-913014997-N7-2012; FECHA 30/07/2012. CONVOCATORIA NÚM. 04-12.	JUNIO-JULIO	COP/010/12 17/08/2012	CGF/023/12 17/08/2012	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$8,237,585.26	\$8,148,742.32	P 22/08/2012	P 18/01/2013	100.00%	87.30%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DRCP/AERO/G/4-BIS DE FECHA 21 DE MARZO DE 2013.
ANEXO 5 COP/07/2012; FECHA: 26 DE JUNIO DE 2012																		
13	GENÉRICO	*CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 8 AULAS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 2*.	Construcción de módulo de 8 aulas y módulo de servicios sanitarios.	Calle de Francisco Mendoza S/N Esq. Con Carr. Santiago Tulantepec Colonia Plan de Ayala C.P. 43690 Tulancingo de Bravo, Hgo.	UNICA	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JULIO-AGOSTO	COP/007/12 14/06/2012	CGF/020/12 03/07/2012	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	\$7,502,608.26	\$7,502,608.26	P 27/06/2012	P 27/07/2012	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DRP/AERO/G/08BIS DE FECHA 30 DE JULIO DE 2012.
ANEXO 6 COP/08/2012; FECHA: 5 DE JULIO DE 2012																		
14	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2012	*CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO INTEGRADO POR 19 AULAS, 22 CUBÍCULOS, 6 OFICINAS, 3 SALAS DE JUNTAS, 1 SALA DE VIDEOCONFERENCIA, 1 SALA DE PRENSA, 1 ÁREA DE CAFÉ, SITES, BODEGA Y SANITARIOS PARA EL ÁREA ACADÉMICA DE MERCADOTECNIA EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS*.	Construcción de edificio integrado por 19 aulas, 22 cubículos, 6 oficinas, 3 salas de juntas, 1 sala de videoconferencia, 1 sala de prensa, 1 área de café, sites, bodega y sanitarios.	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tlucuatla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. EO-913014997-N5-2012; FECHA 30/07/2012. CONVOCATORIA NÚM. 04-12	JULIO-AGOSTO	COP/010/12 17/08/2012	CGF/023/12 17/08/2012	PROMODÁN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$32,489,100.89	\$32,255,715.29	P 22/08/2012	P 18/01/2013	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DRCP/AERO/G/5 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2013.
15	GENÉRICO	*READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL RESTAURANTE EN EL CLUB UNIVERSITARIO EX REAL DEL MONTE*.	Readequación y remodelación de cocina, socavón, creación del área del salón de rectores y 2 privados, módulo de sanitarios, cava y espacio para la Escuela de Cocina (area de preparación).	Carr. Pachuca - Real del Monte núm. 102, ex Hacienda La Purísima Grande, Col. Centro, Pachuca Hgo.	UNICA	UNICA	SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. EO-913014997-N8-2012; FECHA 20/08/2012. CONVOCATORIA NÚM. 05-12	JULIO-AGOSTO	COP/011/12 07/09/2012	CGF/025/12 07/09/2012	GRUPO CONSTRUCTOR G DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$13,897,736.57	\$13,768,920.44	P 12/09/2012	P 20/04/2013	100.00%	98.93%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN.
ANEXO 7 COP/009/2012; FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2012																		
16	GENÉRICO	*REPARACIÓN DE CANCHAS DE TENIS DEL CLUB UNIVERSITARIO EX REAL DEL MONTE*.	Reparación de canchas de arcilla uno y dos.	Carr. Pachuca - Real del Monte núm. 102, ex hacienda la Purísima Grande, Col. Centro, Pachuca, Hgo.	UNICA	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO SEPTIEMBRE	COP/009/12 13/08/2012	CGF/022/12 13/08/2012	GRUPO CONSTRUCTOR G DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$130,258.72	\$126,000.00	P 05/09/2012	P 04/10/2012	100.00%	100.00%	TRABAJOS CONCLUIDOS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 Dirección de Proyectos y Obras

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS (PGO) 2012 SEGUIMIENTO EN 2013

OBRAS AUTORIZADAS										SEGUIMIENTO									
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA				AUTORIZADO	CONTRATADO	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
17	Programa integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2011/ Genéricos	Construcción de 2do. Nivel del módulo IV del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu)	Tres aulas, cinco aulas de cómputo, módulo de sanitarios, cuatro cubículos sala de profesores, site y escaleras.	Carr. Pachuca - Actopan. Col. San Cayetano. Pachuca de Soto, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA. NÚM. EO-913014997-N9-2012; FECHA 22/10/2012. CONVOCATORIA NÚM. 06-12	OCTUBRE-NOVIEMBRE.	COP/01/1/12	CGF/025/12	CONSTRUMEGA, S.A. DE C.V.	\$10,000,000.00	\$9,988,755.34	P	26/11/2012	P	24/05/2013	100.00%	65.82%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DRCP/AERO/G/07 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2013.
								07/09/2012	07/09/2012				R	06/12/2012	R	23/05/2013			
18	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2008-2011 Padronamiento Genérico.	Construcción del estacionamiento, barda, acceso, y vialidad en las nuevas instalaciones de la DES del Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA).	Ampliación de estacionamiento y vialidades, construcción de acceso y barda (dos frentes del terreno).	Ex hacienda de la Concepción, Loc. De San Juan Tlucuaulla, mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA. NÚM. EO-913014997-N11-2012; FECHA 19/11/2012. CONVOCATORIA NÚM. 07-12	OCTUBRE-NOVIEMBRE.	COP/01/11/12	CGF/025/12	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$15,000,000.00	\$14,896,502.89	P	17/12/2012	P	14/06/2013	100.00%	92.67%	OBRA EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN.
								\$41,253.00	\$41,253.00				R	15/02/2013	R	15/08/2013			
19	Genérico.	Aprovechamiento de infraestructura existente para la construcción de cuatro aulas en la Escuela Superior de Tlahuelpipán.	Reforzamiento de estructura existente para construcción de cuatro aulas.	ExHacienda de San Servando S/N Colonia Centro Frente a la Presidencia Municipal C.P. 42780 Tlahuelpipán, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	OCTUBRE-NOVIEMBRE.	COP/012/12	CGF/027/12	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,505,689.16	\$2,505,689.16	P	22/10/2012	P	18/01/2013	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DRCP/AERO/G/08 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013.
								15/10/2012	15/10/2012				R	18/12/2012	R	22/03/2013			
20	Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales. (FECESUPE) 2012/ Genérico.	Construcción de módulo de aulas en la Escuela Superior de Tizayuca	Nueve aulas, tres cubículos, escaleras, módulo de sanitarios y bodega	Carretera Federal Tizayuca - Pachuca Km. 2.5 C.P. 43800 Tizayuca, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA.	OCTUBRE-NOVIEMBRE.	COP/01/1/12	CGF/025/12	GRUPO CONSTRUCTOR TERNIUM, S.A. DE C.V.	\$8,000,000.00	\$7,920,096.23	P	26/11/2012	P	24/05/2013	100.00%	84.95%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DRCP/AERO/G/10 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2013.
								07/09/2012	07/09/2012				R	17/12/2013	R	05/06/2013			
21	Fondo de Apoyo a Bachillerato Universitario (FABU) 2011.	Construcción de 2do. Nivel del módulo M de la Escuela Preparatoria núm. 4	cuatro aulas, escalera, módulo de sanitarios y bodega	Avenida Guadalupe S/N Colonia Guadalupe C.P. 42079 Pachuca, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA.													OBRA A CONSIDERARSE EN PGO 2013.
22	Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales. (FECESUPE) 2012.	Mantenimiento a edificios y Construcción parcial de barda perimetral de la Escuela Superior de Actopan.	Impermeabilización, pintura interior y exterior y construcción parcial de barda perimetral.	Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comunidad de Daxtha Prolongación Abasolo S/N C.P. 42500 Actopan, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA.													OBRA A CONSIDERARSE EN PGO 2013. OBRA A CONSIDERARSE EN PGO 2013.
23	GENÉRICO.	Mantenimiento correctivo del edificio de veterinaria II y hospital veterinario del Instituto de Ciencias Agropecuarias. (ICAP).	Mantenimiento a impermeabilizante y sellado de muros de block trinchado en exteriores.	Avenida Universidad Km. 1 ExHacienda de Aqueztalpa C.P. 43660 Tulancingo de Bravo, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	OCTUBRE-NOVIEMBRE.	COP/012/12	CGF/029/12	ASEG, S.A. DE C.V.	\$1,056,320.33	\$1,056,320.33	P	22/10/2012	P	18/01/2013	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DRCP/AERO/G/01 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2013.
								15/10/2012	15/10/2012				R	22/10/2012	R	07/01/2013			

ANEXO 9 COP/013/2012; FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2012

24	Programa Integral de Fortalecimiento	Trabajos necesarios para la reinstalación de domos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Retiro de estructura y domos existentes, suministro y colocación de estructura y domos nuevos.	Carr. Pachuca - Actopan. Col. San Cayetano. Pachuca de Soto, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OCTUBRE-NOVIEMBRE.	COP/013/12	CGF/034/12	JOSE LUIS RAMÍREZ AVILÉS	\$1,019,277.90	\$1,019,277.90	P	03/12/2012	P	03/03/2013	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DRCP/AERO/G/03 DE FECHA 4 DE MARZO DE 2013.
----	--------------------------------------	---	--	---	-------	----------------------	--------------------	------------	------------	--------------------------	----------------	----------------	---	------------	---	------------	---------	---------	--



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 Dirección de Proyectos y Obras

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS (PGO) 2012 SEGUIMIENTO EN 2013																			
OBRAS AUTORIZADAS								SEGUIMIENTO											
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA		INICIO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES	
						MODALIDAD	FECHA				AUTORIZADO	CONTRATADO		TERMINO	AVANCE (%) FISICO	AVANCE (%) FINANCIERO			
24	Programa Institucional (PIFI) 2011							14/11/2012	14/11/2012	JOSÉ LUIS RAMÍREZ AVILES			R	14/12/2012	R	26/02/2013	100.00%	100.00%	
25	Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2011	Mantenimiento correctivo de Impermeabilizante del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.	Retiro de Impermeabilizante existente e impermeabilización de módulos.	e Carr. Pachuca - Actopan. Col. San Cayetano. Pachuca de Soto, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OCTUBRE-NOVIEMBRE.	COP/013/12	CGF/034/12	JOSÉ ALFREDO CRUZ SEGURA	\$2,133,367.60	\$1,813,314.40	P	03/12/2012	P	03/03/2013	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DRCP/AERO/G/02 DE FECHA 4 DE MARZO DE 2013.
								14/11/2012	14/11/2012				R	06/12/2012	R	22/03/2013			

SIMBOLOGÍA
 P PROGRAMADO
 R REAL

CLASIFICACIÓN POR ACTAS DE COMITÉ DE OBRAS

NUM. DE ACTA	FECHA DE EMISIÓN
COP/001/11	18/01/2012
COP/003/11	12/04/2012
COP/004/11	04/05/2012
COP/006/11	13/06/2012
COP/007/11	14/06/2012
COP/009/11	13/08/2012
COP/010/11	17/08/2012
COP/011/11	07/09/2012
COP/012/11	15/10/2012
COP/013/12	14/11/2012