



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS (PGO) 2013

OBRAS AUTORIZADAS										SEGUIMIENTO									
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA CONTRATADO	CONTRATO NÚMERO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA						INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
PGO APROBADO EN ACTA COP/001/13 DE FECHA: 25 DE ENERO DE 2013																			
1	GÉNÉRICO (PAU 2013)	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para dar solución al entronque Álamo Dorado - Carretera Pachuca - Tulancingo.	Elaboración de Proyecto Ejecutivo.	Ciudad del conocimiento, carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERO - JUNIO											OBRA CANCELADA	
2	Fondo de Apoyo a Bachilleratos Universitarios (FABU) 2011 / Genérico	Construcción de 2do. Nivel del módulo M de la Escuela Preparatoria núm. 4	cuatro aulas, escalera, módulo de sanitarios y bodega	Avenida Guadalupe S/N Colonia Guadalupe C.P. 42079 Pachuca, Hgo.	UNICA	2da. LICITACIÓN PÚBLICA No. EO-913014998-N4-2013 de fecha 25 de febrero de 2013.	ENERO-FEBRERO	COP/004/13 15/03/2013	CGF/010/13 15/03/2013	Empresa Hidalguense prestadora de servicios profesionales, S.A. de C.V.	4,667,266.82	DGJ/FABU-GEN/ZLP-N4/004-13 de fecha 22 de marzo de 2013;	P 01/04/2013 R 30/04/2013	P 27/09/2013 R 26/10/2013.	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA no. CG/DR/AERO/G/02-2014, DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2014.		
3	Genérico	Construcción de Pabellón de Servicios Universitario.	Construcción de edificio de dos niveles integrado por área para profesores, área de servicios estudiantiles, comedor, zona de comensales, módulo de sanitarios h/m y locales comerciales.	Ciudad del conocimiento, Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA No. EO-913014998-N3-2013 de fecha 4 de febrero de 2013.	ENERO-FEBRERO	COP/003/13 26/02/2013	CGF/007/13 26/02/2013	Promotora Integral Innova, .S.A. de C.V.	35,263,240.46	DGJ/GEN/LP-N3/002-13 de fecha 28 de febrero de 2013.	P 11/03/2013 R 22/03/2013	P 05/11/2013 R 16/01/2014	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DR/AERO/G/02-2014, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2014.		
4	Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales. (FECESUPE) 2012.	Mantenimiento a edificios y Construcción parcial de barda perimetral de la Escuela Superior de Actopan.	Trabajos de Impermeabilización, pintura exterior de edificios, colocación de mingitorios ecológicos y construcción parcial de barda perimetral.	Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comunidad de Daxtha Prolongación Abasolo S/N C.P. 42500 Actopan, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENERO-FEBRERO	COP/002/13 01/02/2013	CGF/003/13 01/02/2013	Grupo GALUME, S.A. de C.V.	2,010,790.00	DGJ/MANT-01/FECESUPE/AD/001-13 de fecha 8 de febrero de 2013.	P 11/02/2013 R	P 12/04/2013 R	100.00%	100.00%	OBRA CONCLUIDA		
5	Genérico	Rehabilitación de Infraestructura de apoyo para actividades Institucionales, en Mineral del Chico.	Instalaciones: cambio de instalación Hidrosanitaria, eléctrica, gas y especiales; Acabados: Pintura exterior e interior, cambio de cancelerías, puertas y acabados en pisos, muros y plafones; y, reestructuración de techumbre.	Calle de la Cruz esquina Dra. Columba Rivera Colonia. Barrio de los Sánchez. C.P. 43120. Mineral del Chico Hidalgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA No. EO-913014998-N2-2013 de fecha 4 de febrero de 2013.	ENERO-FEBRERO	COP/003/13 26/02/2013	CGF/007/13 26/02/2013	Aseg., S.A. de C.V.	4,377,913.53	DGJ/GEN/LP-N2/003-13 de fecha 6 de marzo de 2013.	P 11/03/2013 R 22/03/2013	P 06/09/2013 R 12/11/2013	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DR/AERO/G/14 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2013.		
PGO ANEXO 1 APROBADO EN ACTA COP/005/13 DE FECHA: 16 DE MAYO DE 2013																			
6	Genérico	Reparación de impermeabilizante en la Escuela Preparatoria núm. 4	Trabajos de impermeabilización en módulo 1: centro de cómputo, módulo 2: sanitarios, módulo 3 y 6: aulas, módulo 4: cafetería, módulo 5: trabajo social, incluye: retiro de impermeabilizante, existente y acarreos.	Avenida Guadalupe s/n Colonia Guadalupe C.P. 42079, Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO-JUNIO	COP/005/13 16/05/2013	CGF/022/13 16/05/2013	José Alfredo Cruz Segura.	499,558.64	DGJ/MANT-02/GEN/AD/005-13 de fecha 21 de mayo de 2013.	P 03/06/2013 R 03/06/2013	P 02/08/2013 R 27/06/2013	100%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DR/CP/AERO/G/09 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2013.		
7	Genérico	Remozamiento del Polideportivo Universitario Carlos Martínez Balmori	Remodelación de interiores; acceso principal y vetibulo, áreas de circulación, andadores y zona de stands, oficina administrativa, área de sótano intermedio y mantenimiento de techumbre.	Ciudad del conocimiento, carr. Pachuca - Tulancingo km. 4.5 C.P. 42184, Mineral de la Reforma.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA No. EO-913014998-N19-2013 de fecha 10 de junio de 2013.	MAYO - JULIO	COP/009/13 27/06/2013	CGF/035/13 27/06/2013	Calmanayotl Construcciones, S.A. de C.V.	8,246,240.99	DGJ/GEN/AD/007-13 de fecha 28 de junio de 2013;	P 08/07/2013 R 08/07/2013	P 22/08/2013 R 07/10/2013	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DR/AERO/G/12 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2013.		
PGO ANEXO 2 APROBADO EN ACTA COP/007/13 DE FECHA: 18 DE JUNIO DE 2013.																			
8	Genérico	Ampliación de capacidad instalada en guardería U-359 del esquema vecinal comunitario del IMSS.	Adecuación de dirección, patio central, sanitarios, sala de lactantes, sala de maternal, usos múltiples de maternal y fomento a la salud.	Bld. Ramón G. Bonfil s/n Fracc. Aquiles Serdan , C.P. 42034. Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - JULIO	COP/008/13 25/06/2013	CGF/033/13 25/06/2013	Mirna Alonso Güemez	4,999,795.87	DGJ/GEN/AD/006-13 de fecha 26 de junio de 2013.	P 01/07/2013 R 30/09/2013	P 30/09/2013 R 30/09/2013	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DR/AERO/G/11 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2013.		
PGO ANEXO 3 APROBADO EN ACTA COP/010/13 DE FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2013.																			
9	FAM 2013	"Construcción del Edificio de Aulas para la Licenciatura en Gastronomía, del Instituto de Ciencias Económicas - Administrativas (ICEA)"	Construcción de 18 aulas, 2 laboratorios, 20 cubículos, 1 oficina académica, 2 oficinas administrativas, 1 aula de Usos Múltiples, 5 sanitarios, 1 site, sala de espera, área de servicios, vestíbulos, pasillos, escaleras, acceso, andadores y obra exterior.	Camino a San Juan Tlilcuautla s/n, ex hacienda La Concepción. Mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. EO-913014998-N20-2013 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2013.	AGOSTO-OCTUBRE	COP/012/13 04/09/2013	CGF/045/13 04/09/2013	Promotora Integral Innova, S.A. de C.V.	32,293,310.82	DGJ/FAM2013/LP-N20/008-13 de fecha 6 de septiembre de 2013.	P 17/09/2013 R 09/10/2013	P 29/07/2014 R 08/07/2014	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA núm. CG/DR/AERO/G/04-2014, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2014.		
10	FAM 2013	"Construcción de 2 aulas para las áreas académicas de Arte Dramático y Danza en el Instituto de Artes"	Construcción de 2 aulas.	Ex hacienda de San Cayetano s/n, mpio. de Mineral del Monte, Hgo. C.P. 42130	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. EO-913014998-N28-2013 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2013.	AGOSTO-OCTUBRE	COP/015/13 19/11/2013	CGF/057/13 19/11/2013	CPP Edificación, S.A. de C.V.	1,535,055.50	DGJ/FAM2013/LP-N28/011-13 de fecha 21 de noviembre de 2013.	P 02/12/2013 R 09/10/2013	P 16/06/2014 R	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA núm. CG/DR/AERO/G/16-2014, DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014.		

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS (PGO) 2013

OBRAS AUTORIZADAS										SEGUIMIENTO									
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA CONTRATADO	CONTRATO NUMERO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA						INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
PGO APROBADO EN ACTA COP/001/13 DE FECHA: 25 DE ENERO DE 2013																			
11	FAM 2013	"Ciudad del conocimiento"	Por definir.	Domicilio conocido, Localidad de Santa Catarina, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO-OCTUBRE											ESTA OBRA SE CONSIDERA EN EL PGO 2014.	
12	Genérico	"Construcción de marco de acceso y barda en fachada principal de la Escuela Superior de Ciudad Sahagún"	Construcción de marco de acceso y barda en fachada principal	Carretera Cd. Sahagún - Otumba S/N Zona Industrial C.P. 43990 Ciudad Sahagún, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA EO-913014998-N24-2013 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2013.	AGOSTO-OCTUBRE	COP/014/13	CGF/053/13	Grupo Constructor Ternium, S.A. de C.V.	4,180,298.51	DGJ/GEN/LP-N24/010-13 de fecha 12 de noviembre de 2013.	P	19/11/2013	P	05/05/2014	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA/CG/DR/AERO/G/03-2014 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2014.
PGO ANEXO 4 APROBADO EN ACTA COP/011/13 DE FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2013.																			
13	Fondo para elevar la calidad de la educación superior de las universidades públicas estatales 2011 / Genérico.	"Implementación de la Primera Etapa del Centro Cultural La Garza en la Intervención de Cuatro Talleres de la Disciplina de Danza".	Adecuación de espacios en Edificio Central de la U.A.E.H. para la implementación de: taller de danza moderna, vestidores hombres y mujeres, taller de folklore, taller de danza contemporánea, taller de ballet, vestuario con oficina, bodega y sanitarios, patios, escaleras y plaza principal.	Abasolo núm. 600, Col. Centro, Pachuca, Hgo. c.p. 42000	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. EO-913014998-N22-2013 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	AGOSTO-OCTUBRE	COP/013/13	CGF/049/13	ASEG, S.A. de C.V.	14,996,718.82	DGJ/FECESUPE 2011-GEN/LP-N22/008-13 de fecha 15 de octubre de 2013.	P	16/10/2013	P	17/07/2014	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA NÚM. CG/DR/AERO/G/21-2014 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
PGO ANEXO 5 APROBADO EN ACTA COP/012/13 DE FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013.																			
14	Genérico (Recursos Propios)	"Construcción del Centro de Negocios Universidad".	Construcción de dos niveles, en cuya planta baja se considera vestíbulo, elevador, comedor, área privada, cocina (bodega de loza, recepción de productos, centro de lavado, cuarto frío, congelador, bodega de mobiliario, cuarto de basura, bodega de perecederos y área de recepción), vestidores, bodega de bodega.	Centro de extensión Universitaria (CEUNI), Av. Universidad S/N Colonia Santiago Jaltepec C.P. 42090 Mineral de la Reforma, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. EO-913014998-N23-2013 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	AGOSTO-OCTUBRE	COP/013/13	CGF/049/13	Construpam, S.A. de C.V.	29,778,297.96	DGJ/GEN/LP-N23/009-13 de fecha 15 de octubre de 2013.	P	16/10/2013	P	13/09/2014	100.00%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA. ACTA NÚM. CG/DR/AERO/G/22-2014 DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2014.

SIMBOLOGÍA
P PROGRAMADO
R REAL

CLASIFICACIÓN POR ACTAS DE COMITÉ DE OBRAS.

NÚM. DE ACTA	FECHA DE EMISIÓN
COP/001/13	25 DE ENERO DE 2013
COP/002/13	1 DE FEBRERO DE 2013
COP/003/13	26 DE FEBRERO DE 2013
COP/004/13	15 DE MARZO DE 2013
COP/005/13	16 DE MAYO DE 2013
COP/006/13	28 DE MAYO DE 2013
COP/007/13	18 DE JUNIO DE 2013
COP/008/13	25 DE JUNIO DE 2013
COP/009/13	27 DE JUNIO DE 2013
COP/010/13	25 DE JUNIO DE 2013
COP/011/13	27 DE JUNIO DE 2013
COP/012/13	4 DE SEPTIEMBRE DE 2013
COP/013/13	10 DE OCTUBRE DE 2013
COP/014/13	4 DE SEPTIEMBRE DE 2013
COP/015/13	19 DE NOVIEMBRE DE 2013