



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ACTUALIZACIÓN AL 30 DE MARZO DE 2016.

**PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2014**

OBRAS AUTORIZADAS					SEGUIMIENTO														
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA CONTRATADO	CONTRATO NÚMERO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA						INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/001/2014			FECHA: 30 DE ENERO DE 2014																
1	Genérico	Construcción de talleres para la Licenciatura en Gastronomía en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA).	Construcción de 6 laboratorios de cocina y complemento de panadería, bodega de secos y consumibles, cuartos de refrigeración, baños, regaderas y vestidores; 2 cubículos. Planta alta : 2 laboratorios de enología, bar, salón para banquetes, terraza, cocina de aplicación y bodega blancos; pasillos, escaleras, elevador y montacargas.	Camino a San Juan Tilcuautla s/n, ex hacienda La Concepción. Mpio. de San Agustín Tlaxiaca.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA No. EO-913014998-N1-2014 DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2014.	FEBRERO - MARZO	COP/002/14	CGF/004/14	Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V.	11,890,720.02	DGJ/GEN EST/LP-N1/001-14 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2014	P	03/03/2014	P	29/08/2014	100.00%	100.00%	Obra concluida
								20/02/2014	20/02/2014				R	14/03/2014	R	30/01/2015			
2	Genérico	Construcción de estacionamiento y complemento del circuito vial en Ciudad del Conocimiento.	Construcción de estacionamiento y complemento de circuito vial.	Ciudad del conocimiento, Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma.	UNICA	DOS LICITACIONES PÚBLICAS DESIERTAS. SE CONTRATA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARZO - ABRIL	COP/006/14	CGF/028/14	Promotora Integral Innova, S.A. de C.V.	2,319,542.39	DGJ/GEN EST/ADJDIR/018/14	P	07/07/2014	P	02/01/2015	100.00%	100.00%	Obra concluida
								26/06/2014	26/06/2014				R		R	01/02/2015			
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/003/2014			FECHA: 4 DE ABRIL DE 2014		PGO ANEXO 1														
3	Fondo del Programa de Infraestructura para Educación Medio Superior 2012 (bachilleratos universitarios) / Fondo Genérico	"Construcción en la Escuela Preparatoria Número Tres, de cuatro aulas, Bodega, Escalera de Acceso al Módulo de Aulas y Módulo de Sanitarios".	Construcción: en planta baja, Módulo de Sanitarios, en primer nivel, cuatro aulas y Bodega; y, Escalera de Acceso a primer nivel.	Carr. Pachuca-Actopan S/N Colonia Rojo Gómez C.P. 42030 Pachuca, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA No. EO-913014998-N8-2014 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2014.	ABRIL-MAYO	COP/004/14	CGF/017/14	José Lázaro López Alarcón	3,034,026.84	DGJ/FABU20-12-GEN/LP-N8/002-14	P	19/05/2014	P	14/11/2014	100.00%	100.00%	Obra concluida
								08/05/2014	08/05/2014				R	19/06/2014	R				
4	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013 / Fondo para la Infraestructura de Educación Media Superior / Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2013 / Fondo Genérico.	"Construcción de Torre de aulas en la Escuela Preparatoria No. 1" (estructura)	Construcción de una torre de aulas: planta baja: 2 laboratorios, 2 anexos administrativos, ódulo de sanitarios, archivo; planta tipo (8 niveles): 5 aulas académicas, área de soporte académico, módulo de sanitarios, cuarto de servicio, site y espacios comunes, 2 módulos de escaleras con elevador cada uno y montacargas.	Avenida Juárez S/N Colonia Constitución C.P. 42060 Pachuca, Hgo.	UNICA	SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA No. EO-913014998-N18-2014 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2014.	ABRIL - MAYO	COP/006/14	CGF/028/14	Construmega, S.A. de C.V.	\$ 43,484,720.04	DGJ/FIEMS/2-LP-N18/003-14 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2014	P	07/07/2014	P	02/04/2012	100.00%	100.00%	Obra concluida
								26/06/2014	26/06/2014				R		R	30/12/2014			
5	Genérico.	"Ampliación de Laboratorios para la Licenciatura en Turismo en la Escuela Superior de Tizayuca"	Ampliación del taller de cocina, ampliación del área de prácticas para comensales y bar, ampliación del área de prácticas para agencia de viajes y hotel y construcción en primer nivel de dos aulas didácticas y bodega.	Carretera Federal Tizayuca - Pachuca Km. 2.5 C.P. 43800 Tizayuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AGOSTO	COP/007/14	CGF/035/14	Electromecánica Tollán, S.A. de C.V.	\$ 2,501,554.74	DGJ/GEN EST/ADJDIR/024-14 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2014	P	18/08/2014	P	13/02/2015	100.00%	100.00%	Obra concluida
								13/08/2014	13/08/2014				R		R				
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/004/2014			FECHA: 8 DE MAYO DE 2014		PGO ANEXO 2														
6	Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2011.	"Readecuación de áreas administrativas para instalar el Laboratorio de Tecnologías del Frío. (Aplicaciones de la Ciencia Criogénica) en la Escuela Superior de Apan".	Adecuación de espacios: colocación de divisiones internas, pintura, colocación de ventana, puerta de emergencia y de acceso; instalaciones eléctricas: conexión de subestación al laboratorio (nueva red) colocación tableros interruptores cableado, pintura tres registros eléctricos.	Localidad de Chimalpa Tlalayote, Municipio de Apan, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAYO - ABRIL	COP/005/14	CGF/024/14	Construmega, S.A. de C.V.	\$ 228,831.23	DGJ/FADDOE S 2011/ADJDIR/023-14 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2014	P	10/06/2014	P	01/07/2014	100.00%	100.00%	Obra concluida.
								02/06/2014	02/06/2014				R	10/06/2014	R				
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/005/2014			FECHA: 2 DE JUNIO DE 2014		PGO ANEXO 3														
7	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Intervención en sanitarios edificio principal de ICEA planta baja Hombres".	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AGOSTO	COP/005/14	CGF/024/14	F MILLER CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRADO, S.A. DE C.V.	298,158.52	DGJ/FECESU PE 2013/ADJDIR/014-14 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014	P	10/06/2014	P	11/07/2014	100.00%	100.00%	Obra concluida
								02/06/2014	02/06/2014				R	10/06/2014	R	11/07/2014			
8	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Intervención en sanitarios edificio principal de ICEA planta baja Mujeres"	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AGOSTO	COP/005/14	CGF/024/14	F MILLER CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRADO, S.A. DE C.V.	244,287.09	DGJ/FECESU PE 2013/ADJDIR/015-14 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014	P	10/06/2014	P	11/07/2014	100.00%	100.00%	Obra concluida
								02/06/2014	02/06/2014				R	10/06/2014	R	11/07/2014			



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ACTUALIZACIÓN AL 30 DE MARZO DE 2016.

**PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2014**

OBRAS AUTORIZADAS					SEGUIMIENTO													
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA CONTRATADO	CONTRATO NUMERO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES	
						MODALIDAD	FECHA						INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO		
ACTA COMITÉ DE OBRAS NUM. COP/001/2014					FECHA: 30 DE ENERO DE 2014													
9	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Intervención en sanitarios edificio principal de ICEA planta alta Hombres".	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachucutlancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	322,671.48	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/013-14 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	11/07/2014 11/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
10	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Intervención en sanitarios edificio principal de ICEA planta alta Mujeres".	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachucutlancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	241,856.71	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/013-14 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	11/07/2014 11/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
11	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Intervención en sanitarios edificio Turismo del ICEA planta baja Hombres".	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachucutlancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	RAUL REYES MERCADO	295,158.52	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/006-14 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	11/07/2014 11/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
12	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Intervención en sanitarios edificio Turismo del ICEA planta baja Mujeres".	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachucutlancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	RAUL REYES MERCADO	244,287.09	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/007-14 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	11/07/2014 11/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
13	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Intervención en sanitarios edificio Turismo del ICEA planta alta Hombres".	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachucutlancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	LR Construcciones, S.A. de C.V.	322,671.48	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/010-14 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	11/07/2014 11/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
14	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Intervención en sanitarios edificio Turismo del ICEA planta alta Mujeres".	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachucutlancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	LR Construcciones, S.A. de C.V.	241,856.71	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/011-14 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	11/07/2014 11/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
15	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Intervención en sanitarios edificio Gastronomía del ICEA planta baja Hombres".	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachucutlancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	165,093.67	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/008-14 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	11/07/2014 11/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
16	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Intervención en sanitarios edificio Gastronomía del ICEA planta baja Mujeres".	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachucutlancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO-AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	187,324.37	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/009-14 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	11/07/2014 11/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS**

ACTUALIZACIÓN AL 30 DE MARZO DE 2016.

**PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2014**

OBRAS AUTORIZADAS					SEGUIMIENTO													
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA CONTRATADO	CONTRATO NÚMERO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES	
						MODALIDAD	FECHA						INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO		
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/001/2014					FECHA: 30 DE ENERO DE 2014													
17	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Intervención en sanitarios edificio Gastronomía del ICEA planta alta Hombres".	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	Luis Andrés Vázquez Bustamante	170,052.89	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/004-14 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	11/07/2014 11/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
18	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Intervención en sanitarios edificio Gastronomía del ICEA planta alta Mujeres".	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	Luis Andrés Vázquez Bustamante	164,850.63	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/005-14 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	11/07/2014 11/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
19	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Impermeabilización de edificio principal de ICEA".	Mantenimiento preventivo a impermeabilizante existente (calafateo de grietas y aplicación de antireflejante en toda la superficie del edificio.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	Servicio Técnico en Acabados, S.A. de C.V.	301,438.41	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/019-14 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	25/07/2014 25/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
20	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Limpieza en vidrios y colocación de película Rayvan antirrayas (grado de polarizado del No. 5) en edificio principal del ICEA".	Limpieza de vidrios y colocación de película UV en vidrios de diferentes medidas.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	Alvaro Samperio Le-Vinsón	293,636.60	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/020-14 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	14/07/2014 14/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
21	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Limpieza en vidrios y colocación de película Rayvan antirrayas (grado de polarizado del No. 5) en edificio de Turismo del ICEA".	Limpieza de vidrios y colocación de película polarizada en vidrios de diferentes medidas.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	Alvaro Samperio Le-Vinsón	293,636.60	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/021-14 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	14/07/2014 14/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
22	Fondo para Elevar la Calidad de Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales (FECESUPE) 2013.	"Limpieza en vidrios y colocación de película Rayvan antirrayas (grado de polarizado del No. 5) en edificio de Gastronomía del ICEA".	Limpieza de vidrios y colocación de película polarizada en vidrios de diferentes medidas.	Ciudad del Conocimiento Carr. Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 C.P. 42184 Mineral de la Reforma	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	Alvaro Samperio Le-Vinsón	\$ 59,972.00	DGJ/FECESUPE 2013/ADJDIR/022-14 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	14/07/2014 14/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
23	Genérico	"Demolición del anexo A del Gimnasio de la Escuela Preparatoria No. 1"	Retiro de techumbre de lámina, estructura metálica existente, demolición, de muros y acarreo de materiales producto de demoliciones fuera de la obra.	Avenida Juárez S/N Colonia Constitución C.P. 42060 Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/005/14 02/06/2014	CGF/024/14 02/06/2014	Hacienda, S.A. de C.V.	\$ 489,684.66	DGJ/GEN EST/ADJDIR/017-14 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2014	P R	10/06/2014 10/06/2014	P R	21/07/2014 21/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida.
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/006/2014					FECHA: 26 DE JUNIO 2014.													
24	Genérico	"Suministro y colocación de domo en el módulo tres en la Escuela Superior de Actopan"	Suministro y colocación de domo.	Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comunidad de Daxtha Prolongación Abasolo S/N C.P. 42500 Actopan, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO	COP/006/14 26/06/2014	CGF/028/14 26/06/2014	José Luis Ramírez Avilés	\$ 211,570.66	DGJ/GEN EST/ADJDIR/016-14 DE FECHA 27 DE	P R	30/06/2014 30/06/2014	P R	19/07/2014 19/07/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/007/2014					FECHA: 13 DE AGOSTO 2014.													
25	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014	"Construcción del Centro Integral de Información Documental - CIID para las áreas académicas de Enfermería, Farmacia, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología y Gerontología en el Instituto de Ciencias de la Salud"	Área de acervo: Oficinas administrativas, control, cubículos de trabajo, videoconferencias, áreas de lectura, área de préstamo, hemeroteca, mezzanine, salas de estudio; Vestíbulo: Área de exposiciones formales, área de lockers, bodega y acceso; autotrenzaje: área de cómputo, área de apoyo, video grupal, karaoke, site, área de carga y descarga, comedor y lockers empleados y cafetería.	Ex-Hacienda La Concepción S/N Tlilcuautla, Hgo. C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca	UNICA	2da LICITACIÓN PÚBLICA No. EO-913014988-146-2014.	AGOSTO-DICIEMBRE	COP/001/15 22/01/2015	CGF/002/15 22/01/2015	CONSTRUPAM DE HGO, S.A. DE C.V.	\$ 39,363,027.62	DGJ/FAM 2014/2LP- N6/004-15 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2015	P R	02/02/2015	P R	31/07/2015 22/09/2015	100.00% 100.00%	Obra concluida



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS**

ACTUALIZACIÓN AL 30 DE MARZO DE 2016.

**PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2014**

OBRAS AUTORIZADAS					SEGUIMIENTO													
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA CONTRATADO	CONTRATO NUMERO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES	
						MODALIDAD	FECHA						INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO		
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/001/2014					FECHA: 30 DE ENERO DE 2014													
26	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014	"CG-081 Ciudad del Conocimiento"	Validad de acceso.	Localidad Santiago Tlapacoya.	UNICA	2da. LICITACIÓN PÚBLICA No. EO-913014998-N7-2014.	AGOSTO - DICIEMBRE	COP/001/15 22/01/2015	CGF/002/15 22/01/2015	CONSTRUCTORA ARRENDADORA CARELI, S.A. DE C.V.	\$ 9,563,717.78	DGJ/FAM 2014/2LP- N7/003-15 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2015	P R	02/02/2015	P R	11/07/2015 11/08/2015	100.00% 100.00%	Obra concluida
27	Genérico	"Construcción de barda perimetral del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa)"	Construcción de barda perimetral.	ExHacienda La Concepción S/N Tilcuautla, Hgo. C.P. 42160 Municipio de San Agustín Tlaxiaca	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA. No. EO-913014998-N25-2014	AGOSTO - OCTUBRE	COP/008/14 11/09/2014	CGF/043/14 11/09/2014	Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V.	\$ 9,854,315.92	DGJ/GEN EST/LP- N25/030-14 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	P R	22/09/2014	P R	22/02/2015	100.00% 100.00%	Obra concluida
28	Genérico	"Remodelación de oficinas de Rectoría, séptimo piso Torres de Rectoría"	Sustitución de piso, redistribución de espacios (sustitución, suministro y colocación de muros de tablaroca), colocación de puertas en nuevos accesos, colocación de persianas, pintura, esmaltado en vidrios seleccionados, readecuación de instalación eléctrica.	Carr. Pachuca – Actopan km. 4.5 en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo	UNICA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (DESERTO). ADJUDICACIÓN DIRECTA.	AGOSTO - OCTUBRE	COP/008/14 11/09/2014	CGF/043/14 11/09/2014	CPP Edificación, S.A. de C.V.	\$ 947,053.99	DGJ/GEN EST/AD/029-14 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	P R	22/09/2014	P R	13/10/2014	100.00% 100.00%	Obra concluida.
29	Genérico	"Estudio de Mecánica de suelos para la Escuela Preparatoria núm. 1"	Realización de estudio de mecánica de suelos.	Avenida Juárez S/N Colonia Constitución C.P. 42060 Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JUNIO - AGOSTO	COP/007/14 13/08/2014	CGF/035/14 13/08/2014	Estudios Geotécnicos, Geofísicos y Proyectos, S.A. de C.V.	\$ 124,120.00	DGJ/SERV/GEN/AD/DIR/026-14 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2014	P R	18/08/2014	P R	26/08/2014 26/08/2014	100.00% 100.00%	Estudio concluida
30	Genérico	"Estudio de Impacto Vial y Urbano para la Escuela Preparatoria núm. 1"	Realización de estudio de impacto vial y urbano.	Avenida Juárez S/N Colonia Constitución C.P. 42060 Pachuca, Hgo.	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGOSTO - OCTUBRE	COP/007/14 13/08/2014	CGF/035/14 13/08/2014	Gerardo Cerón Amado.	\$ 200,000.00	DGJ/GEN EST/AD/DIR/025-14 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2014	P R	18/08/2014	P R	02/10/2014 05/12/2014	100.00% 100.00%	Estudio concluida
31	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013.	Ciudad del Conocimiento.	Por definir	Localidad Santiago Tlapacoya.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	AGOSTO - DICIEMBRE						P R		P R			Cancelada.
ACTA COMITÉ DE OBRAS NÚM. COP/008/2014					FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE 2014.													
32	Genérico	"Consolidación del terreno del Edificio del Archivo General de la UAEH"	Consolidación del terreno mediante proceso de mejoramiento por inyección, tanto perimetral como interno de la masa de suelo bajo el edificio.	Fray Bernardino de Sahagún, esquina Fray Alonso de la Veracruz, S/N, Fraccionamiento Bulevares de San Francisco, C.P. 42070	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEPTIEMBRE	COP/008/14 11/09/2014	CGF/043/14 11/09/2014	Estudios Geotécnicos, Geofísicos y Proyectos, S.A. de C.V.	\$ 2,263,218.00	DGJ/GEN EST/AD/DIR/028-14 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	P R	22/09/2014	P R	20/01/2015	100.00% 100.00%	Obra Concluida
33	Genérico	"Intervención en el Edificio del Archivo General de la UAEH para reforzar la estructura"	Reforzamiento de estructura ampliando en zonas críticas la cimentación por zapatas aisladas.	Fray Bernardino de Sahagún, esquina Fray Alonso de la Veracruz, S/N, Fraccionamiento Bulevares de San Francisco, C.P. 42070	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEPTIEMBRE	COP/008/14 11/09/2014	CGF/043/14 11/09/2014	Estudios Geotécnicos, Geofísicos y Proyectos, S.A. de C.V.	\$ 1,815,107.68	DGJ/GEN EST/AD/027-14 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	P R	22/09/2014	P R	20/01/2015	100.00% 100.00%	Obra Concluida
34	Genérico	"Construcción de Marco de acceso CEUNI"	Construcción de marco de acceso, remodelación adecuación de fachada y mantenimiento correctivo de carpeta asfáltica en estacionamiento existente.	Av. Universidad S/N Colonia Santiago Jaltepec C.P. 42090 Mineral de la Reforma, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA	SEPTIEMBRE NOVIEMBRE						P R		P R			Cancelada.
35	Genérico	"Construcción de Oficinas, Talleres y Bodega para Servicios Generales"	Construcción de Oficinas, Talleres y Bodega para Servicios Generales, obra exterior y área de resguardo transporte universitario.	Carretera Pachuca-Tulancingo, Barrio de Amaque, Municipio de Mineral de la Reforma.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA No. EO-913014997-N5-2014.	SEPTIEMBRE NOVIEMBRE	COP/001/15 22/01/2015	CGF/002/15 22/01/2015	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	\$ 43,490,714.25	DGJ/GEN PROPIOS/LP- N5/001-15 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2015	P R	02/02/2015	P R	30/08/2015 17/03/2016	100.00% 100.00%	Obra concluida



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS**

ACTUALIZACIÓN AL 30 DE MARZO DE 2016.

**PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2014**

OBRAS AUTORIZADAS										SEGUIMIENTO									
No.	RECURSOS	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ETAPA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		APROBACIÓN COMITÉ DE OBRA	AUTORIZACIÓN COMISION GASTO FINANCIAMIENTO	ADJUDICACIÓN CONTRATISTA	MONTO DE LA OBRA CONTRATADO	CONTRATO NÚMERO	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		AVANCE (%)		OBSERVACIONES		
						MODALIDAD	FECHA						INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
<b>ACTA COMITÉ DE OBRAS NUM. COP/001/2014</b>										<b>FECHA: 30 DE ENERO DE 2014</b>									
36	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013 / Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2013 / Fondo Genérico.	"Construcción de Torre de aulas en la Escuela Preparatoria No. 1" (acabados e instalaciones).	Suministro y colocación de muros exteriores, muros interiores, acabados en pisos, muros y plafones; instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de telecomunicaciones.	Avenida Juárez S/N Colonia Constitución C.P. 42060 Pachuca, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA. No. EO-913014997-N1-2014	SEPT - OCT	COP/010/14 14/10/2014	CGF/047/14 14/10/2014	Construmega, S.A. de C.V.	\$ 53,592,345.31		P R	27/10/2014	P R	03/01/2015	100%	100%	Obra concluida.
<b>ACTA COMITÉ DE OBRAS NUM. COP/009/2014</b>										<b>FECHA: 10 de octubre 2014.</b>									
37	Genérico	"Intervención de módulo de sanitarios planta alta aulas en la Escuela Superior de Atotonilco de Tula".	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Calle La Deportiva Número 9, Col. Progreso, Atotonilco de Tula, Hgo. C.P. 42980	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OCTUBRE	COP/009/14 10/10/2014	CGF/046/14 10/10/2014	CPP Edificación, S.A. de C.V.	\$ 344,644.88		P R	13/10/2014 13/10/2014	P R	14/11/2014	100.00%	100.00%	Obra concluida.
38	Genérico	"Intervención de módulo de sanitarios planta alta aulas en la Escuela Superior de Atotonilco de Tula"	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Calle La Deportiva Número 9, Col. Progreso, Atotonilco de Tula, Hgo. C.P. 42980	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OCTUBRE	COP/009/14 10/10/2014	CGF/046/14 10/10/2014	CPP Edificación, S.A. de C.V.	\$ 344,644.88		P R	13/10/2014 13/10/2014	P R	14/11/2014	100.00%	100.00%	Obra concluida.
39	Genérico	"Intervención de módulo de sanitarios planta baja talleres en la Escuela Superior de Atotonilco de Tula"	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Calle La Deportiva Número 9, Col. Progreso, Atotonilco de Tula, Hgo. C.P. 42980	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OCTUBRE	COP/009/14 10/10/2014	CGF/046/14 10/10/2014	CPP Edificación, S.A. de C.V.	\$ 344,644.88		P R	13/10/2014 13/10/2014	P R	14/11/2014	100.00%	100.00%	Obra concluida.
40	Genérico	"Intervención de módulo de sanitarios planta alta talleres en la Escuela Superior de Atotonilco de Tula"	Demolición y retiro de acabados existentes; suministro y colocación de acabados en módulo de sanitarios; sustitución de Instalación Hidrosanitaria y eléctrica.	Calle La Deportiva Número 9, Col. Progreso, Atotonilco de Tula, Hgo. C.P. 42980	UNICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OCTUBRE	COP/009/14 10/10/2014	CGF/046/14 10/10/2014	CPP Edificación, S.A. de C.V.	\$ 344,644.88		P R	13/10/2014 13/10/2014	P R	14/11/2014	100.00%	100.00%	Obra concluida.
<b>ACTA COMITÉ DE OBRAS NUM. COP/011/2014</b>										<b>FECHA: 2 de diciembre 2014.</b>									
41	Fondo Genérico	"Construcción de edificio de aulas en planta baja, en el Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAp)".	Construcción en planta baja de 11 aulas, auditorio, módulo de sanitarios, andadores de acceso, estacionamiento y vialidad.	Avenida Universidad km. 1 ex hacienda de Aquetzalpa C.P. 43660, Tulancingo de Bravo, Hgo.	UNICA	LICITACIÓN PÚBLICA. No. EO-913014997-N4-2014.	DICIEMBRE	COP/001/15 22/01/2015	CGF/002/15 22/01/2015	Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V.	\$ 32,800,549.69	DGJ/GEN PROPOS/SLP- N4/002-15	P R	02/02/2015 25/02/2015	P R	30/08/2015 21/09/2015	100.00%	98.00%	Obra concluida.

**SIMBOLOGÍA**  
P PROGRAMADO  
R REAL

CLASIFICACIÓN POR ACTAS DE COMITÉ DE OBRAS  
(INDICA EN QUE ACTA SE DIO DE ALTA LA OBRA EN EL PGO Y EN CUAL SE AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA)

NUM. DE ACTA	FECHA DE EMISION
COP/001/14	30 DE ENERO DE 2014
COP/002/14	4 DE ABRIL DE 2014
COP/003/14	26 DE FEBRERO DE 2014
COP/004/14	8 DE MAYO DE 2014
COP/005/14	2 DE JUNIO DE 2014
COP/006/14	26 DE JUNIO DE 2014
COP/007/14	13 DE AGOSTO DE 2014
COP/008/14	11 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
COP/009/14	10 DE OCTUBRE DE 2014.
COP/010/14	14 DE OCTUBRE DE 2014.
COP/011/14	2 DE DICIEMBRE DE 2014.