



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 1 DE OCTUBRE DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2008

Prioridad	Descripción de Espacios Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMPUS DE LA DES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS (ICEA)	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	2,220.00	\$21,907,500.00	\$20,844,156.02	\$20,844,156.02	95.15%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA U.A.E.H.
2	MANTENIMIENTO DE LAS DES DE LA UAEH, CAMPUS PACHUCA, TULANCINGO, REAL DEL MONTE, SAN AGUSTIN TLAXIACA, ACTOPAN, TLAHUELILPAN, SAHAGUN, HUEJUTLA, TEPEJI, TIZAYUCA Y ZIMAPAN.	Pachuca Huejutla Tizayuca Zimapán Tepeji del Río Actopan Tlahuellián Sahagún Tulancingo	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. (ICBI) Instituto de Ciencias Económico Administrativas. (ICEA) Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP)	100,000.00	\$15,000,000.00	\$12,422,348.70	\$12,406,328.14	82.71%	100.00%	OBRAS CONCLUIDAS Y RECEPCIONADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA U.A.E.H.
3	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE LA DES ICESA, campus PACHUCA (*)	San Agustín Tlaxiaca	Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA)	777.00	\$10,396,980.00	\$10,122,775.95	\$10,122,775.97	97.36%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA U.A.E.H.
Total				102,997.00	\$47,304,480.00	\$43,389,280.67	\$43,373,260.12	91.74%	100.00%	

* RECURSO REPROGRAMADO, SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE RECTIFICAN ALCANCES.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 1 DE OCTUBRE DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2011

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción del edificio para la Licenciatura de Comercio Exterior estacionamiento y obra exterior en el Campus de la DES de ICEA.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	7,419.00	\$29,339,157.00	\$29,080,243.45	\$29,080,243.45	99.12%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA U.A.E.H.
2	Construcción de un Taller y Biblioteca de la Escuela Superior de Zimapan	ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPAN	Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	312.00	\$3,054,252.27	\$3,029,887.21	\$1,743,208.08	57.07%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA U.A.E.H. FINIQUITO EN TRÁMITE.
3	Ampliación Campus Apan	APAN	Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	10,000.00	\$10,000,000.00	\$9,341,963.13	\$7,707,127.60	77.07%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA U.A.E.H. FINIQUITO EN TRÁMITE.
Total				17,731.00	\$42,393,409.27	\$41,452,093.79	\$38,530,579.13	77.75%	100.00%	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 1 DE OCTUBRE DE 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples 2012

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción de edificio integrado por 19 aulas, 22 cubículos, 6 oficinas, 3 salas de juntas, 1 sala de videoconferencia, 1 sala de prensa, 1 área de café, sites, bodega y sanitarios para el área académica de Mercadotecnia en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	4,162.00	\$32,489,100.89	\$32,255,715.29	\$0.00	0.00%	7.00%	
Total				4,162.00	\$32,489,100.89	\$32,255,715.29	\$0.00	0.00%	7.00%	

* SE RECTIFICAN METROS CUADRADOS