



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Fondo de Aportaciones Múltiples 2011

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción del edificio para la Licenciatura de Comercio Exterior estacionamiento y obra exterior en el Campus de la DES de ICEA.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	7,419.00	\$29,339,157.00	\$29,080,243.45	\$29,080,243.45	99.12%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA U.A.E.H. FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2012.
2	Construcción de un Taller y Biblioteca de la Escuela Superior de Zimapán	ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPAN	Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	312.00	\$3,054,252.27	\$3,029,887.21	\$1,743,208.08	57.07%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA U.A.E.H. FECHA: 31 DE JULIO DE 2012. FINIQUITO EN TRÁMITE.
3	Ampliación Campus Apan	APAN	Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	10,000.00	\$10,000,000.00	\$9,341,963.13	\$7,707,127.60	77.07%	100.00%	OBRA RECEPCIONADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA U.A.E.H. FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012. FINIQUITO EN TRÁMITE.
Total				17,731.00	\$42,393,409.27	\$41,452,093.79	\$38,530,579.13		100.00%	

Nota: Avance financiero recurso FAM 2011 90.89%



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Fondo de Aportaciones Múltiples 2012

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones	
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico		
1	Construcción de edificio integrado por 19 aulas, 22 cubículos, 6 oficinas, 3 salas de juntas, 1 sala de videoconferencia, 1 sala de prensa, 1 área de café, sites, bodega y sanitarios para el área académica de Mercadotecnia en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	4,162.00	\$32,489,100.89	\$32,255,715.29	\$17,812,352.99	55.00%	55.00%	Obra en proceso.	
				Total	4,162.00	\$32,489,100.89	\$32,255,715.29	\$17,812,352.99	55.00%	55.00%	