



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013
Educación Superior

Prioridad	Descripción de Espacios Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción del Edificio de Aulas para la Licenciatura en Gastronomía, del Instituto de Ciencias Económicas-Administrativas (ICEA).	ICEA	Instituto de Ciencias Económico Administrativas.	4,254.00	\$32,459,133.83	\$0.00	\$0.00	0.00%	5.00%	Obra contratada y en proceso. Anticipo en trámite.
2	Construcción de 2 aulas para las áreas académicas de Arte Dramático y Danza	IA	Instituto de Artes	194.18	\$1,598,557.77	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Proyecto ejecutivo en elaboración.
3	Ciudad del Conocimiento	ICBI	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	POR DEFINIR	\$9,465,851.78	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	La universidad no ha recibido la opigonal del terreno por parte de gobierno del estado para realizar el proyecto.
Total				4,448.18	\$43,523,543.38	\$0.00	\$0.00		1.67%	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013
Educación Media Superior

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción de módulo de aulas en la Escuela Preparatoria no. 1	E.P. num. 1 *	Escuela Preparatoria Núm. 1	920.00	\$9,620,782.69	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
			Total	920.00	\$9,620,782.69	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	

* E.P. núm. 1.- Escuela Preparatoria Núm. 1

Nota:

La aplicación de los recursos autorizados para Infraestructura Media Superior son administrados por el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) del Estado, por lo cual no son ministrados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La información referente al avance físico-financiero presentada en este informe es obtenida del INHIFE.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Dirección de Proyectos y Obras

INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON CARGO AL FAM

ACTUALIZADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012
Educación Media Superior

Prioridad	Descripción de Espacios a Consolidar	Unidad Académica	DES Apoyadas	m ²	Monto			% Avance		Observaciones
					Autorizado	Contratado	Ejercido	Financiero	Físico	
1	Construcción de 2 aulas didácticas de 3 E.E., laboratorio de biología de 3 E.E., 1 E.E. para escalera a futuro, Área Administrativa de 2 E.E. y Sanitarios de 1 E.E. en estructura U2-C, primera etapa.	Escuela Superior de Actopan	Escuela Preparatoria de la Escuela Superior de Actopan (Nueva Creación).	619.80	\$4,020,013.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Total				619.80	\$4,020,013.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	

Nota:

La aplicación de los recursos autorizados para Infraestructura Media Superior son administrados por el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) del Estado, por lo cual no son ministrados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La información referente al avance físico-financiero presentada en este informe es obtenida del INHIFE.