

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad Federativa: **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013**
 Techo Financiero: **43'523,543.38** (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: **No aplica** (especificar fuente)

Fecha de corte: **10 de mayo de 2017**

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero	
						(6)									(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)	
13MSU0017T; ICEA 97-03	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	San Juan Tilcuautla	San Agustín Tlaxiaca	Construcción del Edificio de Aulas para la Licenciatura en Gastronomía, del Instituto de Ciencias Económicas-Administrativas (ICEA).	1	18	2	0	38	58	\$ 32,459,133.83	0	0	\$ 32,459,133.83	\$ 32,293,310.82	0	0	\$ 32,293,310.82	\$ 32,293,310.81	0	0	\$ 32,293,310.81	DGJ/FAM2013/LP-N20/008-13	PROMOTORA INTEGRAL INNOVA, S.A. DE C.V.	17/09/2013	09/10/2013	14/05/2014	08/07/2014	100%	100%	Obra recepcionada y en operación.
13MSU0017T; ARTES 2003-08	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Artes	Real del Monte	Mineral del Monte	Construcción de 2 aulas para las áreas académicas de Arte Dramático y Danza en el Instituto de Artes.	1	2	0	0	2	4	\$ 1,598,557.77	0	0	\$ 1,598,557.77	\$ 1,535,055.50	0	0	\$ 1,535,055.50	\$ 1,535,055.51	0	0	\$ 1,535,055.51	DGJ/FAM2013/LP-N28/011-13	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	02/12/2013	02/12/2013	30/05/2014	16/06/2014	100%	100%	Obra recepcionada y en operación.
13MSU0017T; ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustín Tlaxiaca	Ciudad del Conocimiento	1	0	2	2	26	30	\$ 9,465,851.78	0	0	\$ 9,465,851.78	\$ 9,465,851.78	0	0	\$ 9,465,851.78	\$ 9,465,063.04	0	0	\$ 9,465,063.04	DGJ/FAM 2013, FAM 2015, EST EXT/LPNO-N11/034-15	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	14/12/2015	NO APLICA	10/06/2016	NO APLICA	100%	100.00%	Obra en concluida. En esta obra se aplicarán en conjunto: inversión del FAM 2015, FAM 2016 y aportación extraordinaria estatal para la Construcción del Edificio de Ingenierías y Energía en Ciudad del Conocimiento y la Cultura IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$39'417,988.78 . El avance físico reportado es el mismo reportado en el formato de seguimiento del FAM 2013 y 2016. (Anticipo del 30% pagado con inversión FAM 2013), actualmente se encuentra aplicado en su totalidad FAM 2013, 2015 y 2016. Ver observación asentada en informe FAM 2016
TOTAL (15)						3	20	2	0	40	62	\$ 43,523,543.38	0	0	\$ 43,523,543.38	\$ 43,294,218.10	0	0	\$ 43,294,218.10	\$ 43,293,429.37	0	0	\$ 43,293,429.37							100%	100.00%	La suma de los avances físico-financieros son prorrateados de conformidad a la asignación autorizada a cada obra.

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	3	20	2	0	40	62	\$ 43,523,543.38	\$ 43,294,218.10	\$ 43,293,429.37	No aplica	0	3	100%	100%
(17) TOTAL	3	20	2	0	40	62	\$ 43,523,543.38	\$ 43,294,218.10	\$ 43,293,429.37	No aplica	0	3	100%	100%

Nota: * Los remanentes y rendimientos financieros de este Fondo son aplicados en la obra "Acondicionamiento de talleres de Gastronomía para consolidar la calidad de los programas académicos de la Licenciatura en Turismo y Gastronomía".
 La obra con número consecutivo 3, "CG-081, Ciudad del Conocimiento y la Cultura" se encuentra siendo informada en informe mensual recurso FAM 2016, en virtud de que la inversión autorizada para su ejecución considera dichos recursos. Específicamente el recurso FAM 2013, FAM 2015 y FAM 2016 ya fueron aplicados en su totalidad.
 Este reporte se integra por última vez al informe mensual de seguimiento en virtud de que se encuentra ejercido en su totalidad el recurso asignado, así como recepcionadas las obras y en operación.