

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior**

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2016

Techo Financiero: \$ 1,192,914.34 FAM media superior 2016.- Notificado mediante oficio número: SPDRYM-A-FAMMD/GI-2016-4099-00375 emitido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo

\$ 861,295.22 FAM media superior 2016 "REINTEGROS".- Notificado mediante oficio número: SPDRYM-A-FAMMD/GI-2016-4099-00492 emitido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo

Total \$ 2,054,209.56

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de junio 2017

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
						O	A	L	T	A	EE	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero			
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)											
	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Tlahuelliapan	Tlahuelliapan	Tlahuelliapan	Construcción de módulo de aulas y obra exterior para la Escuela Superior de Tlahuelliapan	1	0	0	0	5	5	\$ 1,192,914.34	0	0	\$ 1,192,914.34	\$ 1,192,914.34	0	0	\$ 1,192,914.34	\$ 1,192,914.34	0	0	0	0	\$ 1,192,914.34	DGJ/PROXOEES-2015/LPNO-N8/32-15	Electromecánica Tollán, S.A. de C.V.	14/12/2015	24/02/2016	23/08/2016	08/10/2016	100%	100%	Aplicado mediante convenio de Ampliación de monto en contrato existente. (Inversión mixta de recursos; obra contratada por un monto total de \$ 8'183,765.35).
	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Superior de Tlahuelliapan	Tlahuelliapan	Tlahuelliapan	Construcción de estacionamiento y acceso en la Escuela Superior de Tlahuelliapan	1	0	0	0	2	2	\$ 861,295.22	0	0	\$ 873,494.82	\$ 873,494.82	0	0	\$ 873,494.82	\$ 262,048.45	0	0	\$ 262,048.45	DGJ/FAM MS 2016 Y REINT./AD-17/002-17	Electromecánica Tollán, S.A. de C.V.	23/01/2017		23/05/2017	-----	2%	30%	FAM Media Superior 2016 "Reintegros" FAM Media Superior 2016 Rendimientos FAM Media Superior 2016 "Reintegros" Rendimientos		
TOTAL (15)						2	0	0	0	7	7	\$ 2,066,409.16	0	0	\$ 2,066,409.16	\$ 2,066,409.16	0	0	\$ 2,066,409.16	\$ 1,454,962.79	0	0	\$ 1,454,962.79									82%	87%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	2	0	0	0	7	7	\$ 2,066,409.16	\$ 2,066,409.16	\$ 1,454,962.79	0	1	1	82%	87%
(17) TOTAL							\$ 2,066,409.16	\$ 2,066,409.16	\$ 1,454,962.79	0	1	1	82%	87%

Nota: Para la obra "Construcción de estacionamiento y acceso en la Escuela Superior de Tlahuelliapan", la institución se encuentra complementando el proyecto para realizar un estacionamiento integral.