



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización	
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo											
FAM MD 2021	Estatal	HIDALGO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTATAL (UAEH)	Escuela Superior de Zimapan	151B10001	Zimapan	Zimapan	Metas programadas de inicio: Construcción de 4 aulas didácticas, en primer nivel, modernas y tecnológicas. Metas reutilizadas: 3 aulas, 4 colchones, modernas y tecnológicas.	Inicio programado 5 de julio de 2021	2,066,343																2,066,343	5 de julio de 2021	31 de diciembre de 2021	30%	8	-	328	0.00	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física de calidad para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior.	30 de septiembre de 2021	No aplica
										2,066,343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,066,343										

NOTA: Recurso notificado mediante oficio número SEM/151/2021 de fecha 19 de marzo de 2021. Este obra cuenta con inversión propia de recursos, correspondientes al Fondo Gubernativo Estatal por un importe de 17,734,425.77 (Diez millones setecientos catceiro mil ochocientos setecientos pesos 77/100 m.n.s.) inversión total contratada 8,187,558.77 (Ocho millones seiscientos setenta y cinco mil ciento cincuenta pesos 77/100 m.n.s.)

ELABORÓ

Arq. Adrián Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras

REVISÓ

L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
Director General de Planeación

AUTORIZÓ

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector de la UAEM