



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM MD 5001	Estatal	HIDALGO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTADAL (UAEH)	Escuela Superior de Zimapan	1318100001	Zimapan	Zimapan	Metas programadas de inicio: Construcción de 6 aulas didácticas, en primer nivel, escalera y circulaciones. Metas especificadas: 2 aulas, 4 escaleras, escalera y circulaciones.	Inicio programado 5 de julio de 2021	2,960,325															2,960,325	5 de julio de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	\$ -	328	0.00	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestructura física de calidad para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior.	30 de junio de 2021	No aplica	
										2,960,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,960,325										

NOTA:
 Recurso notificado mediante oficio número SEM/1357/2021 de fecha 19 de marzo de 2021.
 Este monto cubre los trabajos de ejecución correspondientes al Fondo Operativo Estatal por un importe de 27'214,825.77 (veinte millones setecientos catorce mil ochocientos veinticinco pesos 77/100 m.n.) (importe total contratado \$ 10'475,102.77) (diez millones setecientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta pesos 77/100 m.n.)

ELABORO
Arq. Adrián Cordero Vieyra Director de Proyectos y Obras

REVISO
L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar Director General de Planeación

AUTORIZO
Mtro. Adolfo Pontigo Loyola Rector de la UAEM