SECRETABÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Dirección de Planeación y Evaluación

Fecha de actualización

15/01/2017 DD/MM/ANO

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO (El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)

(En Pesos)

Nombre del Proyecto General: Incremento de la matricula en los programas educativos evaluables y no evaluables, así como la atención a los programas rediseñados de licenciatura y posgrado, en area de maniener los estándares de calidad en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ibre del Programa: Programa presupu estario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

2016

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Objetivo General: Fortalecer la infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, En la Escuela Superior de Actopan los PE de Licenciatura en Psicología (683), Licenciatura en Derecto (1807), Licenciatura en Oseno Grafico (1705), Desarrollo de Empresas (42).

2,105,037.6 4,911,754.4 7,016,792.0	Obra
Modelidad A Modelidad B Modelidad C Modelidad D Total	Rubro/Modalidad
	TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON OF

	182	Objettvo Particular			
	en 208 estudiantes la merircula de la Escuela Superior de Actopan con la construcción de 4 aulas, un modulo de sanitarios, escaleras en primer nivel de edificio existente y trabajos de obra exterior	Meta			
GRAN TOTAL	H.		No. Accion		
	Ejecución de obra.		Acción		
	7,016,792.00		Recurso total asignado 2016		
	Equipemiento	Obra	Rubro		
7,016,792.00		7,016,792.00	Monto asignado por Rubro		
0.00		0,00	1o. 15 de abril		
0.00		0.00	20. 15 de julio	Monto rep	
0.00		0.00	3o. 15 de octubre	Trimestres	
2,075,221.05		2,075,221.05	3o. 4o. 15 de enero de 2017		
2,076,221.05	0.00	2,075,221.05	EJERCIDO 2016	TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	
4,941,570.95	0.00	4,941,570.95	EJERCER	MONTO POR EJERCER	
0.30	#jDiV/iDj#	0.30		% de Avance del monto asignado	

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)
Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incomento de la matricula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProENES 2015

A través del programa, se apoyarán 4 programas educativos, por lo que para el ciclo 2017-2018 la institución incrementará su matricula en 208 estudiantes; esto es, la institución pasará de 1,691 alumnos del ciclo escolar 2015-2016 a 2,218 alumnos en el ciclo escolar 2017-2018, sólo en los PE para los que se solicita apoyo.

INFORME TÉCNICO Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProEXES 2016 indicando su avance físico y financiero

Construcción de 4 aulas, un módulo de sanitarios, escaleras en primer nivel de edificio existente y trabajos de obra exterior en la Escuela Superior de Actopan. el avance físico de la obra se encuentra en un 40%

El avance físico de la obra se Effiliate de forma breve y aspecifica, conforme as disponga, los documentos mediante los cuates la ES componente la episcular est trothe de traumento referente de forma de extrêncio capla del o los documentos refectorações, confecto a 14/12/2016 que dorresponde a trabajos complementarios de lo obra. Contrato Núm: DGJ/PROEXOEES-2016/LPNO-N3/017-16, por un monto § 9,917,403.50, con placifia se ejecutaira la orba en la Escuela Superior de Actopan, y la Factura No. A236 con fecta 14/12/2016 que dorresponde a trabajos complementarios de lo obra. oductos Finantieros Generados \$ 60,818.49 en cual se ocuparan para los trabajos confinementarios de lo obra construcci (Enlistar de forma breve y específica, conforme se disponga, los documentos mediante los cuales la IES compromete la aplicación del TESORERO (A) GENERAL'Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS encuentra en un 40% PRODUCTOS FINANCIEROS GENER (Favor de Indicar el monto relacionado con los productos financieros general) IDOS EN EL TRIMESTRE QUE SE ESTA INFOR-nerados en el periodo reportado, así como des Mtro. Tomás I DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN A INFORMAÇÃO
TO Aquerta Por Aceden).
To aquerta Por Aceden (a companyo de transfer de infrapstructura Académica en la Escuela Superior de Mtro. Adolfo P 5 Mtra, Laura Elena Islas Márquez RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (CONTRALORÍA)

NOTAS IMPORTANTES:

NOTAS IMPORTANTES:

La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto alustado y a los informes financieros reportados en timestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el prárco de éste Programa, en la adquisición, contrajación de servicios do cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

Le Información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.

SECIGIANIÁ DE SECICION PÓBLICA SEP

3.1 Formato Informe Financiero VI -

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Dirección de Planeación y Evaluación

(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados) SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

(En Pesos)

Nombre del Proyecto General: Incremento de la matricula en los programas educativos evaluables y no evaluables, así como la atención a los programas rediseñados de licenciatura y posgrado, en aras de mantener los estándares de calidad en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

ノンシン		1.1.1 Factura	No. Tripo de Acción Documento de Pago	
L.C. Gabrieg Mejía Valencia TESORERÓ (A)GENERAL YO AMMINISTE POPO (A)		17/11/2016	Fecha de Documento de Pago	
		CED0506202C9	R.F.C.	
Miro. Tomás Herrene González DIRECTOR (A) DE PLANSAC	TOTAL Tomás He	A232	No. de Folio	Documento de Pago
Tomás Herrena González DIRECTOR (A) DE PLANSACIÓN		Construcción de 4 aulas, un módulo de sanitarios, escaleras en primer nivel de edificio existente y trabajos de obra exterior	Objeto de Gasto	ago
		Construcción de Infraestructura Académica en la Escuela Superior de Actopan.	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	
Mino. Adulto Posting	1	1.00	Cantidad	Obra (Cons
To Postigo Dyola	2,075,224:05	2,075,221.05	Costo Unitario	Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos
1 1	7,016,792.00	7,016,792.00	Costo Total	Iclos Adquiridos
Mira, Laura E RESPONSAS CONTROL INTI	4,941,570.95	4,941,570.95	Cantidad / faltantes por adqurir	Obra (Construcc
Mira. Lausé-Eléma Islas Márquez RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, (CONTRALORÍA)	4,941,570.95	4,941,570.95	Cantidad / faltantes por Monto por ejercer adqurir	Obra (Construcción), Blenes o Servicios por Adquirir

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de froyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos regiamentos.

NOTAS IMPORTANTES:

NOTAS

La Información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la pógina web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.