

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE OPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM 2016	AUTÓNOMO	HIDALGO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO (UAE)	ESCUELA SUPERIOR DE TLAHUELILPAN	13UBH0013L	TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN		AMPLIACIÓN DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA DE EDIFICIO EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR.	1,192,914														1,192,914	24/08/2016	08/10/2016	85%	0.00	599	20	Derivado del incremento a la matrícula de bachillerato se subsana de manera parcial la falta de infraestructura física. El desarrollo del presente proyecto permitirá contar con infraestructura funcional y de calidad que contribuya a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	NO		
										1,192,914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,192,914												

Nota: La inversión autorizada mediante el FAM 2016 Media Superior se aplicará en la ampliación del contrato existente de Construcción de Módulo de Aulas y obra exterior para la Escuela Superior de Tlahuelilpan para la conclusión del edificio.

ELABORÓ
Arq. Adrián Cordero Vieyra. Director de Proyectos y Obras de la U.A.E.H.

REVISÓ
Mtro. Tomás Roberto Herrera González. Director General de Planeación de la U.A.E.H.

AUTORIZÓ
Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy. Rector de la U.A.E.H.