



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN TÉCNICA**



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2017 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM 2017	AUTÓNOMO	HIDALGO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO (UAEH)	ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN	13UBH0013L	ACTOPAN	DAXTHA	CONTRATO	LA INVERSIÓN FAM MEDIA SUPERIOR 2017, FUE ASIGNADA A UN CONTRATO EN EJECUCIÓN MEDIANTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO PARA LA CONCLUSIÓN DE UN MÓDULO DE AULAS EN PLANTA BAJA.	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,448,014	20 de mayo de 2017	15 de julio de 2017	100%	1,448,014	208	24	Derivado del incremento a la matrícula de bachillerato se subsana de manera parcial la falta de infraestructura física. El desarrollo del presente proyecto permitirá contar con infraestructura funcional y de calidad que contribuya a	31 de julio de 2017	SI		
										-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,448,014										

<b>ELABORÓ</b>
Arq. Adrián Cordero Vieyra Director de Proyectos y Obras, UAEEH

<b>REVISÓ</b>
Mtro. Tomás Roberto Herrera González Director General de Planeación, UAEEH

<b>AUTORIZÓ</b>
N Mtro. Adolfo Pontigo Loyola