



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2010 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM MD 2010	Estatal	HIDALGO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTATAL (UAEH)	Escuela Superior de Tianguya	13MM804BE	Tianguya	Tianguya	Construcción de dos aulas 122 m ² , 4 laboratorios 40.60 m ² , 600 7.20 m ² , escalera 4.20 m ² y pasillo 44.00 m ² . Metros cuadrados totales 230.00	Obras en proceso. Anticipo en Gestión	2,376,867															2,376,867	24 de junio de 2010	4 de octubre de 2010	98%	\$ 1,834,210.64	128	20.00	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en el subsistema técnico de calidad para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior.	30 de septiembre de 2010	No aplica	
										2,376,867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,376,867				1,834,211						

Nota:
1- El importe asignado considera asignación del Fondo de Aportaciones Múltiples Medio Superior (FAM MD 2010, FAM MD 2011 "Ponientes" otorgado por Gobierno del Estado y Rendimientos del Fondo.

ELABORÓ

Arq. Adrián Cordero Vieira
Director de Proyectos y Obras

REVISÓ

L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
Director General de Planeación

AUTORIZÓ

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector de la UAEM