



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2013
DD/MM/AAO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado: 2011

Nombre del Proyecto General: Ampliación y diversificación de la oferta educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Objetivo General: Ampliar y diversificar la oferta educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con la incorporación de programas educativos y escuela superior de reciente creación, así como elevar el número de alumnos matriculados en programas educativos de buena calidad.

Trimestre: 3o-2013

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
X			X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{3/} Proyectos Similares	Total
16,350,955.00	0.00	0.00	16,350,955.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
					Federal	Estatal	TOTAL		Monto reportado en 2013				Total ejercido en 2013			
									Trimestres							
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de febrero de 2014					
	4.- Contribuir con el incremento de alumnos matriculados en la Escuela Superior de Apan a constituirse en el periodo 2011-2012	4.1 De septiembre de 2011 a noviembre de 2012 concluir la Escuela Superior de Apan	4.4.1	Implementar las acciones para la conclusión de la Escuela Superior de Apan	12,407,626.76		12,407,626.76	0.00	6,681,397.44	2,789,794.23	2,936,435.09	0.00	12,407,626.76	12,407,626.76	0.00	100%
					3,943,328.34		3,943,328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943,328.34	0%
GRAN TOTAL					16,350,955.10	0.00	16,350,955.10	0.00	6,681,397.44	2,789,794.23	2,936,435.09	0.00	12,407,626.76	12,407,626.76	3,943,328.34	100%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

NOTA: SE HACE LA ACLARACION QUE PARA ESTA OBRA EL GOBIERNO DEL ESTADO NO APORTO LA CONTRAPARTE ESTIPULADA EN EL PROYECTO.

C.P. CARLOS GARCÍA REYES
COORDINADOR DE LA DIVISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. GONZALO I. VILLEGAS DE LA CONCHA
DIRECTOR GENERAL DE
PLANEACIÓN

MAESTRO HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODDY
RECTOR

NOTA:
La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2013
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Trimestre: 3o-2013

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ejercicio Fiscal Reportado: 2011

Nombre del Proyecto General: Ampliación y diversificación de la oferta educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	Documento de Pago			Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir			
			No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltante por adquirir	Monto por ejercer		
4.4.1	cheque	CON94047NY7	110	5	Estructura metálica, alfilería y arabados, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidráulica, muebles sanitarios, apartar-rayos, instalación sanitaria y pluvial, instalación aire, gas oxígeno, sistema contra incendios, señalética, jardinería, cisterna para agua potable, obra exterior y andadores.	1	2,936,435.09	2,936,435.09	0	-0.01		
TOTAL										2,936,435.09		

C.P. CARLOS GARCÍA REYES
COORD. DE LA DIVISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

LIC. GONZALO L. VILLEGAS DE LA
CONCHA DIRECTOR
GENERAL DE
PLANEACIÓN

MAESTRO HUMBERTO AUGUSTO
VERAS GODOY
RECTOR

MAESTRA LAURA ELENA ISLAS
MÁRQUEZ
CONTRALORA GENERAL

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.