



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

RECURSOS:

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2006

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

| PIFI 2006 | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------|
| DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | CONTRATISTA | AVANCE (%) | | OBSERVACIONES |
| NOMBRE | No. OBRA (CONVENIO) | UBICACIÓN | NO. DE CONTRATO | PLAZO DE EJECUCION | MONTO | NOMBRE | FISICO | FINANCIERO | |
| ADECUACIÓN DE AULAS ISO- OPTICAS A AULAS CON PISO PLANO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD. | P/PIFI 2006-14-23 | SAN JUAN TILCUAUTLA, MPIO. SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO. | DPyO-08/PIFI2006/INV/01-09 | DEL 1/JUN/2009 AL 29/AGO/2009 | \$1,972,690.62 | CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | 100.00% | 100.00% | OBRA RECEPCIONADA |
| MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS UAEH-INV-DPyO-01-09 | | | | | | | | | |