Anexo IV

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento: **1 DE JULIO 2012.** **INFORME AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.**

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Nombre	LIC. GONZALO VILLEGAS DE LA CONCHA		ARQ. ADRIAN CORDERO VIEYRA	
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	Cargo	DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN		DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS	
Entidad federativa:	Teléfono	(771) 71 720 00 EXT 1652	(771) 71 720 00 EXT 1600	(771) 71 720 00 EXT 1662	**(771) 71 720 00 EXT 1663**
Hidalgo	Correo electrónico	villegas@uaeh.edu.mx		adrianc@uaeh.edu.mx	
ClaveInst 911					
13MSU0017T					

DATOS GENERALES DE LA OBRA / JUSTIFICACIÓN

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad: SI	Obra de continuidad: NO	Obra de continuidad: Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Obra de continuidad: Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Monto (pesos s/cents.)	Cobertura: Transversal (beneficia a más de una DES)	Cobertura: Beneficia solo a una DES	Cobertura: Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Cobertura: Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Cobertura: Beneficia a alumnos de Posgrado	Cobertura: Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Cobertura: Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
1	Construcción del edificio para la Licenciatura de Comercio exterior, estacionamiento y obra exterior en el campus de la DES ICEA	29,339,157.00	22,251,059.60	7,419.00	76.00	X		2006, 2007, 2008, 2010	122,830,508.00	NO APLICA	NO APLICA		X	X	COMERCIO EXTERIOR				PROGES Pag. 10; PRODES ICEA PAG. 22	El programa de Comercio Exterior ha recibido visitas por parte de organismos evaluadores externos, como CIEES, y organismos acreditadores reconocidos por COPAES, obteniendo el nivel 1 de los CIEES y se encuentra en proceso de reacreditación. Se han recibido recomendaciones que apuntan a mejorar la infraestructura y equipamiento que apoya al PE, por lo que esta construcción ayudará a dar atención a dichas recomendaciones.	X	
2	Construcción de un taller y biblioteca de la Escuela Superior de Zimapán	3,054,252.27	1,743,208.08	312.00	55.00	X(1)		NO APLICA	0.00	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	7,612,033.87	X		X	CONTADURÍA, DERECHO				PROGES Pag. 10; PRODES ICEA PAG. 22; PRODES ICSHU PAG. 15 y 16	Estos espacios son necesarios para mantener acorde la oferta educativa que se rediseña e incrementa conforme al Modelo Educativo de la institución, ya que los espacios actuales resultan insuficientes para brindar un servicio adecuado y de calidad en los servicios académicos que garanticen la calidad académica y eficiencia operativa.		PLANTA DE CONJUNTO ANEXO V
3	(*) Ampliación Campus Apan	10,000,000.00	7,707,127.60	10,000.00	87.00		X	NO APLICA	NO APLICA	FONDO PARA LA AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR: 2008, 2009 2011	$20´000,000, $14´801,000.00, $16´350,955.30	X		X(3)	Licenciatura en Ingeniería Económica y Financiera; Licenciatura en Tecnología del Frío.		NA		GESTIÓN ADICIONAL DE RECTORÍA DE LA U.A.E.H. CON LA DGESu.	LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA ARROJARON LA PERTINENCIA DE DOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE ENTRARÁN EN OPERACIÓN PARA ENERO 2013.	X	NO
	Total	**42,393,409.27**		**17,731.00**																		

NÚMERO DE BENEFICIADOS / CALENDARIO DE EJECUCIÓN / SEDE DE LA OBRA / DERRAMA ECONÓMICA / MANTENIMIENTO

Prioridad	Alumnos: Femenino	Alumnos: Masculino	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio: Número	Municipio: Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios	Mantenimiento: M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
1	2,803	1,753	53.00	4,556	16/12/2011	11/08/2012	SEP/2012	RECTOR U.A.E.H, GOBERNADOR DEL ESTADO DE HIDALGO, S.E.P.	SAN JUAN TILCUAUTLA	052	SAN AGUSTIN TLAXIACA	ICEA 97-03	INSTITUTO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS	INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS	SAN AGUSTIN TLAXIACA (PACHUCA)	X		11,735,662.80	96.00	17,603,494.20	0.00	0.00
2	92	100	23.00	192	16/12/2011	12/06/2012	SEP/2012	RECTOR U.A.E.H, GOBERNADOR DEL ESTADO DE HIDALGO, S.E.P.	ZIMAPAN	084	ZIMAPAN	ICEA 97-03; ICSHU 95-05	INSTITUTO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPAN	ZIMAPAN	X		1,221,700.91	10.00	1,832,551.36	0.00	0.00
3	144	96	16	240	16/12/2011	12/06/2012	SEP/2012	RECTOR U.A.E.H, GOBERNADOR DEL ESTADO DE HIDALGO, S.E.P.	LOC. CHIMALPA	008	APAN	97-02, 97-03	INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA. (ICBI), INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA)	ESCUELA SUPERIOR DE APAN	APAN		X	4,000,000.00	34	6,000,000.00	0.00	0.00
Total	**3,039**	**1,949**	**92**	**4,988**																	**0.00**	**0.00**

CONSTRUCCIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1	19	1,800	0	0	0	0	21	223	0	0	0	0	3	50	3	34	0	0	0	0	0	0	2	126	2	75	13	1,534	5	277	3	3,300	ESTACIONAMIENTO, BANQUETAS Y AREAS VERDES	71	7,419.00	29,339,157.00
2	0	0	1	78	0	0	0	0	1	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	1	19	CIRCULACIONES	4	312.00	3,054,252.27
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10,000	OBRA EXTERIOR: VIALIDADES DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO, ANDADORES Y AREAS VERDES.	1	10,000.00	10,000,000.00
Total	**19**	**1,800.00**	**1**	**78.00**	**0**	**0.00**	**21**	**223.00**	**1**	**192.00**	**0**	**0.00**	**3**	**50.00**	**3**	**34.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**2**	**126.00**	**2**	**75.00**	**13**	**1,534.00**	**6**	**300.00**	**5**	**13,319.00**		**76**	**17,731.00**	**42,393,409.27**

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Total	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**		**0**	**0.00**	**0.00**

AMPLIACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Total	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**		**0**	**0.00**	**0.00**

240.00

NOTAS:

LA INFORMACIÓN PLASMADA EN LA COLUMNA "NÚMERO DE BENEFICIARIOS" CORRESPONDE A LA POBLACIÓN QUE SE BENEFICIARÁ AL CONCLUIR LA OBRA.

(1) AMPLIACIÓN DE ESCUELA SUPERIOR.

(3) SOLO LICENCIATURAS

* OBRA: AMPLIACIÓN CAMPUS APAN.- SE RECTIFICAN LOS ALCANCES CON BASE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, DE ONFORMIDAD CON EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA REALIZADO POR LA INSTITUCIÓN. CONCLUIDOS TRABAJOS CONTRATADOS Y SE AMPLIAN METAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

Arq. Adriàn Cordero Vieyra
Director de Proyectos y Obras
Universidad Autònoma del Estado de Hidalgo

Lic. Gonzalo Villegas de la Concha
Director General de Planeaciòn
Universidad Autònoma del Estado de Hidalgo

Maestro Humberto Augusto Veras Godoy
RECTOR
Universidad Autònoma del Estado de Hidalgo