FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012

Techo Financiero: $ 4´020, 013.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: NO APLICA (especificar fuente)

Fecha de corte: **30 de junio de 2014.**

PGO-EB																REPORTE DE AVANCES																	
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Loca-lidad	Muni-cipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
	Preparatoria (Educación Medio Superior)	Escuela Preparatoria de Nueva Creación	Actopan	Actopan	Construcción de 2 aulas didácticas de 3 E.E. , laboratorio de biología de 3 E.E., 1 E.E. para escalera a futuro, Área Administrativa de 2 E.E. y Sanitarios de 1 E.E. en estructura U2-C, primera etapa.	1	2	1	1	4	8	$ 4,020,013.00	0	0	$ 4,020,013.00	$ 4,012,965.28	0	0	$ 4,012,965.28	$ -	0	0	$ -	S/D	MACKAB, S.A. DE C.V.	20/06/2014	S/D	150 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO	S/D	0%	0%	La aplicación de los recursos autorizados para Infraestructura Media Superior son administrados por el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) del Estado, por lo cual no son ministrados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente esta obra se encuentra adjudicada.
TOTAL (15)						1	2	1	1	4	8	$ 4,020,013.00	0	0	$ 4,020,013.00	$ 4,012,965.28	0	0	$ 4,012,965.28	$ -	0	0	$ -							0%	0%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL								REPORTE DE AVANCES						
								Inversión			Status de las Obras			Avance %	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Termi-nadas	Físico	Financiero
Preparatoria (Educación Medio Superior)	1	2	1	1	4	8	$ 4,020,013.00	$ 4,012,965.28	$ -		X			
(17) TOTAL														