FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016
Fecha de elaboración del Documento: 10 de enero 2017. **Informe FAM Superior 2016. (al 31 de diciembre 2016)**

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación		Proyectos y Obras	
Nombre de la institución:	Nombre	Mtro. Tomás Roberto Herrera González.		Arq. Adrian Cordero Vieyra	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE HIDALGO	Cargo	Director General de Planeación		Director de Proyectos y Obras	
Entidad federativa:	Teléfono	(771) 7 1 7 20 00 ext 1652		(771) 71 720 00 ext 1662 y (771) 71 720 00 ext 1663	
HIDALGO	Correo electrónico	therrera@uaeh.edu.mx	planeación@uaeh.edu.mx	adrianc@uaeh.edu.mx / corderoadrian@hotmail.com	proyectosyobras@uaeh.edu.mx
ClaveInst 911					
13MSU0017T					

DATOS GENERALES DE LA OBRA / JUSTIFICACIÓN

Prioridad	I_D	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana? SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad SI	Obra de continuidad NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Cobertura de la obra: Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica
1		Primera etapa del edificio de laboratorios (planta baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarias	20,847,611.68	9,593,084.63	5,441.00	4.00	No aplica	No aplica	No aplica	Obra en proceso		X	No aplica	No aplica	FAM 2016 "REINTEGROS"	22,272,279.32	No aplica	X	X	Ingeniería en Agronegocios, Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable e Ingeniería en Manejo de Recursos Forestales.	X	Maestría en Ciencias de los Alimentos, Doctorado en Alimentos y Ciencias de la Salud y Doctorado en Ciencias Agropecuarias.	NO	Ver PRODE ICAP. Análisis de la atención a las recomendaciones CIEES y COPAES, pág 14	En los últimos cinco años la matricula de ICAP aumento en un 80% dejando desfasada la capacidad de los laboratorios por, ello resulta necesario una nueva infraestructura que venga a reforzar los conocimientos que en una primera instancia se imparten en el aula, además de atender el 100% de las recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores con relación a la infraestructura física lo que permitirá mantener la calidad de los programas educativos
2		CG-081 Ciudad del Conocimiento	10,000,000.00	10,000,000.00	836.30	100(*)	No aplica	No aplica	No aplica	Obra en proceso	X		FAM 2013 FAM 2014 FAM 2015	$ 9´465,851.78 $10´000, 000.00 $ 10´000,000.00	No aplica	No aplica	X	NO	NO	No aplica	X	Doctorado en Ciencias Agropecuarias, Doctorado en Ciencias Ambientales,Doctorado en Ciencias Computacionales, Doctorado en Ciencias de Ingeniería Industrial, Doctorado en Ciencias de la Educación, Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana, Doctorado en Ciencias de Los Materiales, Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación,Doctorado en Ciencias Sociales,Doctorado en Estudios de Población,Doctorado en Química,Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana, Especialidad en Anestesiología, Especialidad en Cirugía General, Especialidad en Enfermería Neonatal, Especialidad en Enfermería Pediátrica,Especialidad en Ginecología y Obstetricia, Especialidad en Infectología Pediátrica, Especialidad en Medicina de Urgencias, Especialidad en Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Especialidad en Medicina Familiar, Especialidad en Medicina Integrada, Especialidad en Medicina Interna, Especialidad en Neonatología, Especialidad en Odontopediatría, Especialidad en Ortopedia, Especialidad en Pediatría, Maestría en Ciencias Biomédicas y de la Salud, Maestría en Salud Pública, Especialidad en Tecnología Educativa,Maestría en Administración,Maestría en Auditoria,Maestría en Ciencia de los Alimentos,Maestría en Ciencias Biomédicas y de la Salud,Maestría en Ciencias Computacionales,Maestría en Ciencias de los Materiales, Maestría en Ciencias en Automatización y Control,Maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación,Maestría en Ciencias en Matemáticas y su Didáctica,Maestría en Ciencias Sociales,Maestría en Derecho,Maestría en Educación,Maestría en Estudios de Población,Maestría en Gestión de Instituciones Educativas con Modalidad Virtual,Maestría en Gobierno y Gestión Local, Maestría en Ingeniería Industrial,Maestría en Matemáticas,Maestría en Química,Maestría en Salud Pública,Maestría en Tecnología Educativa,Maestría en Tecnologías de la Información para la Educación.	NO	Ver PRODE ICBI. Síntesis de la atención a las recomendaciones. Pág 10	Se requiere atender las recomendaciones de los CIEES y del COPAES respecto a la infraestructura física de los laboratorios que fortalecen a los programas educativos que se imparten en la DES con la finalidad de matener su calidad. Lo anterior permitira darle seguimiento a la política 16 en la que se establece el máximo aprovechamiento de la infraestructura académica, misma que para lograrla se tiene contemplada en la estrategia E26
2		TOTAL	30,847,611.68	19,593,084.63	6,277.30											22,272,279.32									

NÚMERO DE BENEFICIADOS / CALENDARIO DE EJECUCIÓN / SEDE DE LA OBRA / Derrama económica / MANTENIMIENTO

Prioridad	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos Femenino	Alumnos Masculino	Alumnos Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio Número	Municipio Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados Monto	Empleos Generados Número	Monto en Bienes y Servicios	Mantenimiento M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
1	X	No	679	667	1,346	177	1,346	12/12/16	09/07/17	No asignada	RECTOR U.A.E.H, GOBERNADOR DEL ESTADO DE HIDALGO.	Tulancingo de Bravo, Hgo.	76	Tulancingo de Bravo	ICAP 97-06	Instituto de Ciencias Agropecuarias	Instituto de Ciencias Agropecuarias	Instituto de Ciencias Agropecuarias	X	No aplica	8,339,044.67	62.00	12,508,567.01	No aplica	No aplica
2	SI	SI	408	331	739	557	22,124	14/12/2015	07/12/2016(*)	No asignada	RECTOR U.A.E.H, GOBERNADOR DEL ESTADO DE HIDALGO, FUNCIONARIO S.E.P.	RANCHO CATARINA	052	SAN AGUSTIN TLAXIACA.	13USU5108A 13USU3020J 13USU3018V 13USU1006C 13USU002Z	Instituto de Ciencias Agropecuarias Instituto de Ciencias Básicas e Ingenieria Instituto de Ciencias de la Salud Instituto de Ciencias Económico Administrativas Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	ICAP ICBI ICSa ICEA ICSHu	Parque Científico y Tecnológico	X	No aplica	4,000,000.00	31.00	6,000,000.00	No aplica	No aplica
TOTAL			1,087.00	998.00	2,085.00	734.00	23,470.00														12,339,044.67	93.00	18,508,567.01		

CONSTRUCCIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1					1	106.61	2	74.18					1	26.10									1	220.44	1	159.77	3	416.51	4	160.87	5	141.52	observatorio, sala de observación, área de preparación, lavandería, ceye, cámara fría, patio, site y cuarto eléctrico; Obra exterior: Subestación eléctrica, estacionamiento (3,700 m2) y plaza de acceso (435 m2).	18	5,441.00	43,119,891.00
2													4	92									2	128	2		3	516.95			3	99.40	Servicio de comedor, cocina y lockers; site.	14	836.30	10,000,000.00
TOTAL					1.00	106.61	2.00	74.18					5.00	118.25									3.00	348.24	3.00	159.77	6.00	933.46	4.00	160.87	8.00	240.92		32.00	6,277.30	53,119,891.00

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
TOTAL																																				

AMPLIACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas. Núm.	Oficinas administrativas. M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
TOTAL																																				

Notas:

1.- En la columna "Número de beneficiados", se refiere al número de usuarios que se beneficiará al concluir la obra. Datos obtenidos del área de estadísticas institucionales de la Dirección General de Planeación de la UAEH correspondientes al semestre julio-diciembre 2016 tomando en cuenta los nuevos ingresos.

2.- La obra con número consecutivo 1 "Primera etapa del edificio de laboratorios (planta baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarias".- Cuenta con inversión mixta de recursos, se aplicará FAM 2016 conjuntamente con FAM 2016 "REINTEGROS", dicha aportación procede de la asignación notificada a la UAEH mediante oficio núm. SPDRYM-A-FAMIS/GI-2016-4099-00494 emitido por la Secretaría de Planeación , Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo, la cual complementa la asignación del FAM 2016 a la UAEH y se encuentra asentada en la columna "Obra de continuidad apoyada con otro fondo" de este informe . Inversión total autorizada $43´119,891.00

3.- La obra con número consecutivo 2 "Ciudad del Conocimiento".- Cuenta con inversión mixta de recursos, se aplicará conjuntamente con FAM 2013, FAM 2016 y una aportación extraordinaria de Gobierno del Estado de Hidalgo para la "Construcción del edificio de Investigacion en Ingenierías y Energía" en "Ciudad del Conocimiento y la Cultura". En la columna de importe ejercido de la obra unicamente se reporta aportación FAM.

4.- La obra con número consecutivo 2 "Ciudad del Conocimiento".- Obra con un importe total contratado de $ 39´465,851.78 (treinta y nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y un pesos 78/100 m.n.) correspondiente a la inversión autorizada de FAM 2013, FAM 2015, FAM 2016 y aportación extraordinaria estatal. Actualmente la inversión FAM se encuentra ejercida en su totalidad ($29´983,269.63), correspondiente a la aportación estatal extraordinaria asignada a esta obra se ha ejercido un total a la fecha de $7´932,686.05 (Siete millones novecientos treinta y dos mil seiscientos ochenta y seis pesos 05/100 m.n.)

5.- Referente a la obra con número consecutivo 2 "Ciudad del Conocimiento".- Se informa que esta Institución se encuentra en espera de que se lleve a cabo la entrega oficial de la línea de distribución eléctrica de la sección del complejo donde se encuentra el terreno universitario en "Ciudad del Conocimiento y la Cultura" por parte de obras públicas estatales a la Comisión Federal de Electricidad, para proceder a gestionar ante dicha dependencia el suministro del servicio eléctrico al predio. Una vez contando con el servicio se procederá a realizar la entrega - recepción de la obra, esto en virtud de que se requiere realizar pruebas a los equipos e instalaciones eléctricas del edificio para verificar su correcto funcionamiento. Posterior a dicho proceso se gestionara el pago de finiquito correspondiente.

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola	Mtro.Tomás Roberto Herrera Gonzalez	Arq. Adrián Cordero Vieyra.
Rector	Director General de Planeación	Director de Proyectos y Obras.