FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016

Techo Financiero:
$ 30,847,611.68 FAM 2016.- Notificado mediante oficio número: SPDRYM-A-FAMIS/GI-2016-4099-00376 emitido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo
$ **16,628,480.30** FAM 2016 "REINTEGROS".- Notificado mediante oficio número: SPDRYM-A-FAMIS/GI-2016-4099-00494 emitido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo; mediante of. Núm. SEFINP-C-FAMIS/GI-2016-4099-01630 del 17 de marzo de 2017 se notifica a la UAEH la cancelación de $5´643,799.02, misma que ya se encuentra considerada en el importe asentado.
Total $ **47,476,091.98**

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: **30 de junio 2017**

PGO-EB																REPORTE DE AVANCES																	
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Loca-lidad	Muni-cipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
13MSU0017T ; ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	ex Hacienda de Aquetzalpa	Tulancingo de Bravo	Primera etapa del edificio de laboratorios (planta baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarias	1	2	1		15	18	$ 20,847,611.68	0	0	$ 37,937,768.01	$ 37,721,974.15	No aplica	No aplica	$ 37,721,974.15	$ 13,040,241.24	No aplica	No aplica	$ 13,040,241.24	DGJ/FAM 2016/LPNO-N5/019-16, Convenio de diferimiento, ampliación de monto y plazo de ejecución. 11 de abril 2016	Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V.	12/12/2016	12/12/2016	09/07/2017,	obra en proceso	75%	54%	Cuenta con inversión mixta de recursos, se aplicará FAM 2016 conjuntamente con FAM 2016 "REINTEGROS", dicha aportación procede de la asignación notificada a la UAEH mediante oficio núm. SPDRYM-A-FAMIS/GI-2016-4099-00494 emitido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo, la cual complementa la asignación del FAM 2016 a la UAEH (se encuentra asentada en la columna "Inversión autorizada" de manera independiente a la asignada inicialmente), mediante of. núm. SEFINP-C-FAMIS/GI-2016-4099-01630 del 17 de marzo de 2017 se notifica a la UAEH la cancelación de $5´643,799.02, teniendo como inversión total autorizada de FAM 2016 y FAM 2016 "reintegro" la cantidad de $ 47´476,091.98. El avance financiero reflejado corresponde al monto ejercido con relación al monto contratado.
										3	3	$ 16,628,480.30	0	0						$ 7,409,007.14			$ 7,409,007.14										
												$ 461,676.03	0	0						$ -			$ -				20/12/2016	07/09/2017	obra en proceso				
13MSU0017T ; ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustin Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1					0	$ 10,000,000.00	0	0	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	No aplica	No aplica	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	No aplica	No aplica	$ 10,000,000.00	DGJ/FAM 2013, FAM 2015, EST EXT/LPNO-N11/034-15	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	14/12/2015	14/12/2015	07/12/2016	No aplica	100%	100%	Obra concluida. En esta obra se aplican en conjunto: inversión FAM 2013, FAM 2015 y aportación extraordinaria estatal para la Construcción del Edificio de Ingenierías y Energía en Ciudad del Conocimiento y la Cultura. IMPORTE TOTAL CONTRATADO $39´417,988.78. El avance físico reportado es el mismo reportado en el formato de seguimiento del FAM 2013, y FAM 2015. Asi mismo, se informa que esta Institución ya cuenta con la autorización de CFE para realizar la conexión al servicio eléctrico, la UAEH realiza gestiones para la contratación del servicio al Centro de Investigación en Ingenierías y Energía, una vez concretada se procederá a realizar la entrega - recepción de la obra, esto en virtud de que se requiere realizar pruebas a los equipos e instalaciones eléctricas del edificio para verificar su correcto funcionamiento. Posterior a dicho proceso se gestionara el pago de finiquito correspondiente.Actualmente se encuentra aplicado en su totalidad FAM 2013, 2015, 2016 y en proceso la aplicación del rec extr
TOTAL (15)						**2**	**2**	**1**	**0**	**18**	**21**	**$ 47,937,768.01**	**0**	**0**	**$ 47,937,768.01**	**$ 47,721,974.15**	**0**	**0**	**$ 47,721,974.15**	**$ 30,449,248.38**	**0**	**0**	**$ 30,449,248.38**							**83%**	**63%**	El valor del porcentaje financiero total es prorrateado de conformidad a la inversión autorizada para cada obra.

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES							
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Termi-nadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	**2**	**2**	**1**	**0**	**18**	**21**	**$ 47,937,768.01**	**$ 47,721,974.15**	**$ 30,449,248.38**	0	1	1	83%	63%
(17) TOTAL							$ 47,937,768.01	$ 47,721,974.15	$ 30,449,248.38	0	1	1	83%	63%