FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016

Techo Financiero:
$ 30,847,611.68 FAM 2016.- Notificado mediante oficio número: SPDRYM-A-FAMIS/GI-2016-4099-00376 emitido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo
$ 16,628,480.30 FAM 2016 "REINTEGROS".- Notificado mediante oficio número: SPDRYM-A-FAMIS/GI-2016-4099-00494 emitido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo; mediante of. Núm. SEFINP-C-FAMIS/GI-2016-4099-01630 del 17 de marzo de 2017 se notifica a la UAEH la cancelación de $5´643,799.02, misma que ya se encuentra considerada en el importe asentado.
Total **$ 47,476,091.98**

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: **31 de diciembre 2017**

PGO-EB												REPORTE DE AVANCES																			
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Loca-lidad	Muni-cipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
13MSU0017T ; ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	ex Hacienda de Aquetzalpa	Tulancingo de Bravo	Primera etapa del edificio de laboratorios (planta baja) en el Instituto de Ciencias Agropecuarias	1	2	1		15	18	$ 20,847,611.68	0	0	$ 37,931,878.71	$ 20,847,611.68	No aplica	No aplica	$ 37,721,974.24	$ 20,847,611.69	No aplica	No aplica	$ 37,721,974.15	DGJ/FAM 2016/LPNO-N5/019-16, Convenio de diferimiento, ampliación de monto y plazo de ejecución. 11 de abril 2016	Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V.	12/12/2016	12/12/2016	09/07/2017	02/11/2017	100%	100%	Cuenta con inversión mixta de recursos, se aplica FAM 2016 conjuntamente con FAM 2016 "REINTEGROS", dicha aportación procede de la asignación notificada a la UAEH mediante oficio núm. SPDRYM-A-FAMIS/GI-2016-4099-00494 emitido por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo, la cual complementa la asignación del FAM 2016 a la UAEH (se encuentra asentada en la columna "Inversión autorizada" de manera independiente a la asignada inicialmente), mediante of. núm. SEFINP-C-FAMIS/GI-2016-4099-01630 del 17 de marzo de 2017 se notifica a la UAEH la cancelación de $5´643,799.02, teniendo como inversión total autorizada de FAM 2016 y FAM 2016 "reintegro" la cantidad de $ 47´476,091.98. El avance financiero reflejado corresponde al monto ejercido con relación al monto contratado.
										3	3	$ 16,622,591.00	0	0		$ 16,622,591.00				$ 16,622,591.00												
												$ 461,676.03	0	0		$ 251,771.56				$ 251,771.46							20/12/2016	07/09/2017				
13MSU0017T ; ICBI 97-02	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías	Santa Catarina	San Agustin Tlaxiaca	CG-081 Ciudad del Conocimiento	1					0	$ 10,000,000.00	0	0	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	No aplica	No aplica	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	No aplica	No aplica	$ 10,000,000.00	DGJ/FAM 2013, FAM 2015, EST EXT/LPNO-N11/034-15	Grupo Constructor G de Hidalgo, S.A. de C.V.	14/12/2015	14/12/2015	07/12/2016	No aplica	100%	100%	En esta obra se aplican en conjunto: inversión FAM 2013, FAM 2015 y aportación extraordinaria estatal para la Construcción del Edificio de Ingenierías y Energía en Ciudad del Conocimiento y la Cultura. IMPORTE TOTAL CONTRATADO $39´417,988.78. El avance físico reportado es el mismo reportado en el formato de seguimiento del FAM 2013, y FAM 2015. Actualmente se encuentra ejercido en su totalidad recurso FAM. Obra recepcionada.
TOTAL (15)						2	2	1	0	18	21	$ 47,931,878.71	0	0	$ 47,931,878.71	$ 47,721,974.24	0	0	$ 47,721,974.24	$ 47,721,974.15	0	0	$ 47,721,974.15							100%	100%	El valor del porcentaje financiero total es prorrateado de conformidad a la inversión autorizada para cada obra.

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES							
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Termi-nadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	2	2	1	0	18	21	$ 47,931,878.71	$ 47,721,974.24	$ 47,721,974.15	0	0	2	100%	100%
(17) TOTAL							$ 47,931,878.71	$ 47,721,974.24	$ 47,721,974.15	0	0	2	100%	100%