FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019

Techo Financiero:

$	24,533,645.38	FAM 2019.- Notificado mediante oficio número: 511/2019.-0275 emitido por la Dirección de Fortalecimiento Institucional dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior.
$	8,332,353.21	FAM 2019 "Reintegro".- Notificado y Ministrado por Gobierno del Estado de Hidalgo
$	453,375.57	FAM 2019 Rendimientos
$	23,805.55	FAM 2019 "Reintegro" Rendimientos
Total	**$ 33,343,179.71**	

Otras Aportaciones: No aplica (especificar fuente)

Fecha de corte: **31 de diciembre de 2019**

PGO-EB																REPORTE DE AVANCES																	
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Loca-lidad	Muni-cipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)						(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
13MSU0017T ; ICAP 97-06	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Agropecuarias	Hacienda Aquetzalpa	Tulancingo de Bravo	Construcción en planta baja de edificio de aulas multidisciplinarias, en Ciudad Universitaria de Tulancingo	1	7	3	0	14	24	$ 24,533,645.38 $ 8,332,353.21 $ 453,375.57 $ 23,805.55			$ 33,343,179.71	$24,533,645.38 $ 8,332,353.21 $ 453,375.57 $ 23,805.55			$33,343,179.71	$24,533,645.38 $ - $ -			$24,533,645.38 $ - $ -	DGJ/FAM 2019 REINT REND/LPNO-N3/03-19	Ingeniería y Construcción de Tulancingo, S.A. de C.V.	05/08/2019	05/08/2019	01/03/2020	No aplica	84%	74%	Obra con convenios de ampliación en monto.
TOTAL (15)						1	7	3	0	14	24	$ 33,343,179.71			$ 33,343,179.71	$33,343,179.71			$ 33,343,179.71	$24,533,645.38			$24,533,645.38							84%	74%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES							
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Termi-nadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	7	3	0	14	24	$ 33,343,179.71	$ 33,343,179.71	$ 24,533,645.38	0	1	0	84%	74%
(17) TOTAL							$ 33,343,179.71	$ 33,343,179.71	$ 24,533,645.38	0	1	0	84%	74%