FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022

Techo Financiero: $ 24,895,429.00 FAM 2022.- Notificado mediante oficio número: 511/2022.-0826-18 emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2022

Otras Aportaciones: $ -

Total $ 24,895,429.00

PGO-EB																REPORTE DE AVANCES																	
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Loca-lidad	Muni-cipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
13MSU0017T	Universidad (Educación Superior)	Ciudad Universitaria Tulancingo; Instituto de Ciencias Agropecuarias	Hacienda Aquetzalpa	Tulancingo de Bravo	Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.	1	3	2	2	18	25	$ 13,436,763.00	-----	----	$ 13,436,763.00	$13,185,596.09	-----	------	$13,185,596.09	$8,516,901.78	------	------	$8,516,901.78	DGJ/FAM 2022/LPNO-N1/02-2022	SIE Instalaciones, S.A. de C.V.	16/05/2022		31/12/2022		72%	65%	El porcentaje financiero asentado en este informe incluye al anticipo otorgado
13USU0004Y	Universidad (Educación Superior)	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	Ciudad Sahagún	Tepeapulco	Terminación de edificio J, nivel dos: seis aulas didácticas y escalera en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún	1	4	2	0	4	10	$ 11,458,666.00	-----	-----	$ 11,458,666.00	$11,318,348.49	----	----	$11,318,348.49	$5,781,386.67	-----	-----	$5,781,386.67	DGJ/FAM 2022/LPNO-N2/01-2022	CPP Edificación, S.A. de C.V.	16/05/2022		11/12/2022		68%	51%	El porcentaje financiero asentado en este informe incluye al anticipo otorgado
TOTAL (15)						2	7	4	2	22	35	$ 24,895,429.00			$ 24,895,429.00	$24,503,944.58			$24,503,944.58	$14,298,288.44			$14,298,288.44							70%	57%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES						
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras		Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Termi-nadas*	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	2	7	4	2	22	35	$ 24,895,429.00	$ 24,503,944.58	$ 14,298,288.44	0	2	0	70%	57%
(17) TOTAL	2	7	4	2	22	35	$ 24,895,429.00	$ 24,503,944.58	$ 14,298,288.44	0	2	0	70%	57%

Notas: De la obra denominada "Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo", se realizó previamente inversión autorizada de:
FAM 2019 y FAM 2020.- El recurso asignado fue aplicado para la construcción de la planta baja este edificio.
FAM 2021 - Se inicia primera etapa de construcción de segundo nivel del edificio.

Reporte Fotográfico

OBRA: Terminación de nivel dos del edificio de aulas multidisciplinarias (Servicios Académicos), en Ciudad Universitaria de Tulancingo.

Continuan trabajos de instalación de equipos aire acondicionado, cableado, instalación de circuito de cerrado de televisión, voz y datos; suministro y colocación de barandales y pasamanos.

Reporte Fotográfico

OBRA: Terminación de edificio J, nivel dos: seis aulas didácticas y escalera en la Escuela Superior de Ciudad Sahagún

Construcción de muros de block, repellados, en pretiles y muros, colado de cadenas de cerramiento, continuación de trabajos en escaleras de interconexión de módulos.

Vista panoramica de edificio intervenido, avance de obra.