SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM Regular	Estatal	Hidalgo	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTATAL (UAEH), ESCUELA SUPEROIR DE ACTOPAN	13UBH0010O	Actopan	Actopan	Construcción en planta alta de 3 aulas, escaleras y pasillos	Obra en ejecución	$ 3,890,129.49																3,890,129.49			100%	3,890,129.49	962	9	Este proyecto permite ampliar la capacidad instalada en infraestuctura física, para incrementar la atención a la comunidad estudiantil de nivel medio superior.	31/03/2023	No
										3,890,129.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,890,129.49									

Nota:

1. Se formaliza convenio de ampliación de monto y plazo de ejecución con fecha 27 de diciembre de 2022, con inversión autorizada del fondo FAM Nivel Medio Superior "Reintegro" y rendimientos del fondo por la cantidad de $1'225,815.67 (un millón doscientos veinticinco mil ochocientos quince pesos 67/100 m.n.)
2. Se amplian metas en la descripción de este reporte en la columna "Meta a realizar" de conformidad con el convenio de ampliación formalizado.
3. Esta obra requerirá complemento de inversión en ejercicio fiscal subsecuente para su conclusión.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Arq. Adrián Cordero Vieyra **Director de Proyectos y Obras**	**Dr. Edgar Martínez Torres** **Director General de Planeación**	**Dr. Octavio Castillo Acosta** **Rector de la UAEH**