FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Media Superior

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2024

Techo Financiero: $ 3,286,789.00 FAM Media superior (FAM MD) 2024.- Notificado mediante copia de oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a Gobierno del Estado de Hidalgo, número SEMS/0048/2024 de fecha 26 de enero de 2024

Otras Aportaciones: $ 806,175.44 Actualización de "Reintegro" y rendimientos del FAM MD 2024, notificado mediante oficio número CAF/1284/2024 de fecha 15 de julio del 2024 emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas de la UAEH

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

TOTAL $ 4,092,964.44

PGO-EB																REPORTE DE AVANCES													
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Loca-lidad	Muni-cipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)								(8)	(9)	(10)		(11)				(14)
13UBH0003E	Universidad (Educación Media Superior)	Escuela Preparatoria No. Dos	Tulancingo de Bravo	Tulancingo de Bravo	Construcción de dos aulas y escaleras en planta alta de edificio existente	1	2	0	0	1	3	$ 4,092,964.44	0	0	$ 4,092,964.44	$ 3,808,697.52	0	0	$ 3,808,697.52	$ 3,808,697.52	0	0	$ 3,808,697.52	UAEH/FAM MD 2024/LPNO-N2/03-2024	CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	10/06/2024	10/06/2024	06/11/2024	29/10/2024	100%	100%	Obra recepcionada y en operación. El remanente de este recurso será ejercido en otro contrato, mismo que será reportado en informe subsecuente, una vez que se hayan realizado las gestiones administrativas conducentes.
TOTAL (15)						1	2	0	0	1	3	$ 4,092,964.44	0	0	$ 4,092,964.44	$ 3,808,697.52	0	0	$ 3,808,697.52	$ 3,808,697.52	0	0	$ 3,808,697.52							100%	100%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES							
							Inversión			Status de las Obras			Avance %	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Termi-nadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	1	2	0	0	1	3	$ 4,092,964.44	$ 3,808,697.52	$ 3,808,697.52	0	0	1	100%	###########
(17) TOTAL							$ 4,092,964.44	$ 3,808,697.52	$ 3,808,697.52	0	0	1	100%	###########

Reporte Fotográfico

Fotos:

2 Aulas concluidas

Foto: Cubo de escaleras concluido

Foto: Aulas en operación

Foto: Preparaciones estructurales para 2 aulas más

Foto: Conclusión de trabajos de fibra óptica para instalación de voz y datos