## FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

**Entidad federativa:** Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

**Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:** ndo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior (FAM) 2

**Techo Financiero:** $ 870,046.60 FAM Media Superior (FAM MD) 2024 Rendimientos; FAM MD 2024 Remanentes Potenciado (RP) y FAM MD 2024 RP Rendimientos, notificado mediante oficio número

**Otras Aportaciones:**

**Fecha de corte:** 31 de marzo de 2025

| Folio del Proyecto (SIRFT) | PGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CCT | Nivel Educativo / Modalidad | Nombre del Plantel | Loca-lidad | Muni-cipio | Matrícula | | Descripción de la obra | O | A | L | T | A | EE | Inversión Autorizada | | | | Inversión Contratada | | | | Inversión Ejercida | | | | Contrato | | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | Avance (%) | | |
| | | | | | | H | M | | | | | | | | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | Cons-trucción | Rehabili-tación | Mob.y Equipo | Total | N° | Nombre contratista | Prog. | Real | Prog. | Real | Físico | Finan-ciero | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | | (8) | | | | | | (8a) | | | | (8b) | | | | (8c) | | | | (9) | (10) | (11) | | (12) | | (13) | (14) | (15) |
| TMP_HID24020 2398713 . TMP_HID24030 2443041 | 13UBH0 003E | Universidad (Educación Media Superior) | Escuela Preparator ia No. Dos | Tulancin go de Bravo | Tulanci ngo de Bravo | 1398 | 2082 | Construcción de dos aulas en planta alta de edificio existente (2da etapa) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 870,046.60 | 0 | 0 | $ 870,046.60 | $ 870,046.60 | 0 | 0 | $ 870,046.60 | $ 870,046.60 | 0 | 0 | $ 870,046.60 | UAEHIFAM MD 2024 ](REND, REM POT)AD-17/24-2024 | GRUPO IKAND, S.A. DE C.V. | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 07/03/2025 | NA | 100% | 100% | NOTA: En oficios de autorización emitidos por la institución se modifica el nombre del Recurso de: Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior 2024 "Reintegro" a Fondo de Aportaciones Múltiples Nivel Medio Superior 2024 Potenciado Remanentes. Metas finales de esta etapa de la obra: colado de trabes, losa de vigueta/casetón; albañilería en muros castillos, cadenas; acabados en azotea: relleno entortados e impermeabilización; y preparaciones para instalación eléctrica. Esta obra requerirá de contratos subsecuentes para que sea operable. |
| TOTAL (16) | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 51 | $ 870,046.60 | 0 | 0 | $ 870,046.60 | $ 870,046.60 | 0 | 0 | $ 870,046.60 | $ 870,046.60 | 0 | 0 | $ 870,046.60 | | | | | | | 100% | 100% | |

### CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(17)

| PGO RESUMEN SECTORIAL | | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Inversión | | | Status de las Obras | | | Avance % | |
| Nivel Educativo / Modalidad | O | A | L | T | A | EE | Autorizada | Contra-tada | Ejercida | Proceso Admvo. | En ejecución | Termi-nadas | Físico | Financiero |
| Preparatoria (Educación Media Superior) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 870,046.60 | $ 870,046.60 | $ 870,046.60 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| (18) TOTAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 870,046.60 | $ 870,046.60 | $ 870,046.60 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |

### Reporte Fotográfico

Fotos:
Metas finales: Acabados en azotea: relleno entortados e impermeabilizante, conclusión de trabajos de albañilería.