FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2025

Techo Financiero: **$ 17,636,956.99** FAM 2025.- Notificado mediante oficio número: 511/2025-0575-23 de fecha 18 de febrero de 2025 y actualizado por Rectificación de metas mediante oficio número 511/2025-1347-23 de fecha 14 de abril de 2025, emitidos por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.

Otras Aportaciones:

Fecha de corte: **30 de junio de 2025**

Folio del Proyecto (SRFT)	PGO																		REPORTE DE AVANCES																
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Loca-lidad	Muni-cipio	Matrícula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones
						H	M								Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)							(8a)				(8b)				(8c)				(9)	(10)	(11)		(12)		(13)	(14)	(15)
TMP_HID250202542958	13USU3020J	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carboneras	Mineral de la Reforma	350	250	Terminación de la adecuación del edificio de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias de Matemáticas y Fisica, tercera etapa, primer nivel, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	1	5	6	0	13	24	$ 17,636,956.99	0	0	$ 17,636,956.99	$ 17,556,227.55			$ 17,556,227.55	$ 5,266,868.27			$ 5,266,868.27	UAEH/FAM 2025/LPNO-N3/CO4-25	TRENA, S.A. DE C.V.	16/06/2025	16/06/2025	26/12/2025	NO APLICA	7	30	Esta obra es de continuidad, previamente ha contado con dos contratos con inversión autorizada del FAM 2023 y FAM 2024, FAM 2024 Potenciado Remanentes y rendimientos de ambas modalidades del fondo. Los alcances de este contrato consisten en: trabajos **en primer nivel** de: instalación eléctrica: alumbrado, contactos, tableros e interruptores, alimentadores eléctricos, pararrayos, detección de humos; instalaciones: tubería de voz y datos, CCTV, hidráulica y sanitaria, detección de humos; herrería, muros; acabados: plafones de tablaroca, pisos, zoclos, pintura, cancelerías, muebles y accesorios sanitarios, mamparas, puertas; y, pintura para estructura metálica. **Esta obra requerirá inversión en contrato subsecuentes para que sea operable. Obra en proceso. El avance financiero considera sólo el 30% de anticipo otorgado.**
TOTAL (16)									**1**	**5**	**6**	**0**	**13**	**24**	**$ 17,636,956.99**	**0**	**0**	**$ 17,636,956.99**	**$ 17,556,227.55**	**0**	**0**	**$ 17,556,227.55**	**$ 5,266,868.27**	**0**	**0**	**$ 5,266,868.27**							7	30	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES						
							Inversión			Status de las Obras		Avance %	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Termi-nadas	Físico	Financiero
Universidad (Educación Superior)	**1**	**5**	**6**	**0**	**13**	**24**	$ 17,636,956.99	$ 17,556,227.55	$ 5,266,868.27	0	1	0	0	0
(18) TOTAL	1	5	6	0	13	24	$ 17,636,956.99	0	0	0	1	0	0	0

Reporte Fotográfico

Colocación de Sistema de tierras, instalación sanitaria, línea principal, refuerzos de herrerías para puertas, pasos en losas, sistema de tierras y pintura de estructura metálica